



4to Trimestre
Año 2023
Artículo 14.16 a) Ley de Presupuestos año 2023
Subtítulo 33.03.005
PMU

Requerimiento:	a) Publicar en su sitio electrónico institucional un informe trimestral que contenga, en su caso, la individualización de los proyectos beneficiados con cargo a los Subtítulos 24 y 33, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados, la modalidad de asignación, las actividades financiadas, los objetivos y metas anuales, los montos y porcentaje de ejecución, desagregados por programa presupuestario, región y comuna según sea el caso, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. En caso de contener coberturas y recursos asignados en glosa, la información deberá presentarse con dicho nivel de desagregación.
-----------------------	--

Periodicidad:	La Subsecretaría deberá informar y publicar trimestralmente
----------------------	---

Objetivos y Metas del Programa año 2023	
--	--

Nombre proyecto	Código del Proyecto	Nombre Beneficiario (nombre de comuna o de la asociación)	Objetivo del proyecto o iniciativa	Metodología de elección (Guía Operativa, Resolución de transferencia, entre otros)	Persona o entidad Ejecutora de los recursos (nombre municipio, nombre asociación)	Monto asignado	Modalidad de asignación	Actividades Financiadas/Tipología de proyecto	Montos transferidos años anteriores	Montos transferidos	total transferido	Porcentaje de Ejecución
CATASTROFE INCENDIOS: HABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS SINIESTRADOS, COMUNA DE CHOLCHOL	1-C-2023-677	CHOLCHOL	CATASTROFE INCENDIOS: HABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS SINIESTRADOS, COMUNA DE CHOLCHOL	GUIA OPERATIVA	CHOLCHOL	152.185.904	RESOLUCION	OBRA	-	152.185.904	152.185.904	100%
HABILITACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR SAN JOSE DOLLINCO, LOMA LOS ERICES, SAN FCO. MILLAPOA COMUNA DE NACIMIENTO	1-C-2023-664	NACIMIENTO	HABILITACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR SAN JOSE DOLLINCO, LOMA LOS ERICES, SAN FCO. MILLAPOA COMUNA DE NACIMIENTO	GUIA OPERATIVA	NACIMIENTO	73.645.001	RESOLUCION	OBRA	-	73.645.001	73.645.001	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOMAS DEL PRADO UV 37	1-C-2022-2770	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOMAS DEL PRADO UV 37	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	65.662.010	RESOLUCION	OBRA	-	65.662.010	65.662.010	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CHIGOL	1-C-2022-2769	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CHIGOL	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	74.900.623	RESOLUCION	OBRA	-	74.900.623	74.900.623	100%
MEJORAMIENTO DE PLAZA SANCHO PANZA UV. 15 MACUL	1-C-2022-1076	MACUL	MEJORAMIENTO DE PLAZA SANCHO PANZA UV. 15 MACUL	GUIA OPERATIVA	MACUL	74.997.196	RESOLUCION	OBRA	-	74.997.196	74.997.196	100%
COSNTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO DEL ADULTO MAYOR SECTOR PEDREGOSO, COMUNA DE LONQUIMAY	1-C-2022-926	LONQUIMAY	COSNTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO DEL ADULTO MAYOR SECTOR PEDREGOSO, COMUNA DE LONQUIMAY	GUIA OPERATIVA	LONQUIMAY	75.138.511	RESOLUCION	OBRA	-	75.138.511	75.138.511	100%
AMPLIACIÓN SISTEMA TELEVIGILANCIA U.V. N°4, 7, 8, 9, 11A Y 12 DE LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	1-SPD-2022-80	PEDRO AGUIRRE CERDA	AMPLIACIÓN SISTEMA TELEVIGILANCIA U.V. N°4, 7, 8, 9, 11A Y 12 DE LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	GUIA OPERATIVA	PEDRO AGUIRRE CERDA	71.546.299	RESOLUCION	OBRA	-	71.546.299	71.546.299	100%
SPD CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS DE TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA DE OLMUÉ	1-SPD-2022-46	OLMUÉ	SPD CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS DE TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA DE OLMUÉ	GUIA OPERATIVA	OLMUÉ	54.930.000	RESOLUCION	OBRA	-	54.930.000	54.930.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZA UCUN, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	1-C-2022-1549	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO PLAZA UCUN, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	GUIA OPERATIVA	PEDRO AGUIRRE CERDA	124.199.785	RESOLUCION	OBRA	-	124.199.785	124.199.785	100%
HABILITACIÓN PLAZA HIDROAMIGABLE, MAIPÚ	1-C-2022-1902	MAIPÚ	HABILITACIÓN PLAZA HIDROAMIGABLE, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	116.629.587	RESOLUCION	OBRA	-	116.629.587	116.629.587	100%
MEJORAMIENTO CIRCUITO DE CALISTENIA PARQUE TRES PONIENTE, MAIPÚ	1-C-2022-1599	MAIPÚ	MEJORAMIENTO CIRCUITO DE CALISTENIA PARQUE TRES PONIENTE, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	74.916.141	RESOLUCION	OBRA	-	74.916.141	74.916.141	100%

MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA FREIRE, COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2022-1374	SANTIAGO	MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA FREIRE, COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	60.214.511	RESOLUCION	OBRA	-	60.214.511	60.214.511	100%
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZUELA NUEVE DE MARZO, COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2022-1373	SANTIAGO	MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZUELA NUEVE DE MARZO, COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	57.382.070	RESOLUCION	OBRA	-	57.382.070	57.382.070	100%
CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO Y DEMARCACIONES DIVERSAS CALLES DE PAILLACO	1-C-2022-1782	PAILLACO	CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO Y DEMARCACIONES DIVERSAS CALLES DE PAILLACO	GUIA OPERATIVA	PAILLACO	74.999.998	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.998	74.999.998	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO UV.36, PASAJE 25 SUR	1-C-2021-1751	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO UV.36, PASAJE 25 SUR	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	61.749.591	RESOLUCION	OBRA	-	61.749.591	61.749.591	100%
CATASTROFE INCENDIO - HABILITACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DE ESCUELA Y JARDÍN INFANTIL DE TEMULEMU, TRAIGUÉN	1-C-2023-772	TRAIGUÉN	CATASTROFE INCENDIO - HABILITACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DE ESCUELA Y JARDÍN INFANTIL DE TEMULEMU, TRAIGUÉN	GUIA OPERATIVA	TRAIGUÉN	15.917.951	RESOLUCION	OBRA	-	15.917.951	15.917.951	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RUTA S/R- 0688 LA ARAUCANA-CHAMIZAL	1-C-2023-697	HUALQUI	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RUTA S/R- 0688 LA ARAUCANA-CHAMIZAL	GUIA OPERATIVA	HUALQUI	49.006.274	RESOLUCION	OBRA	-	49.006.274	49.006.274	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR PERIQUILLO	1-C-2023-696	HUALQUI	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR PERIQUILLO	GUIA OPERATIVA	HUALQUI	49.006.274	RESOLUCION	OBRA	-	49.006.274	49.006.274	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO SECTOR LA GREDA	1-C-2023-693	HUALQUI	HABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO SECTOR LA GREDA	GUIA OPERATIVA	HUALQUI	49.006.274	RESOLUCION	OBRA	-	49.006.274	49.006.274	100%
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y CIERRE PERIMETRAL EN CLUB DEPORTIVO PEÑAROL, COMUNA DE SAN JAVIER	1-C-2022-2192	SAN JAVIER	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y CIERRE PERIMETRAL EN CLUB DEPORTIVO PEÑAROL, COMUNA DE SAN JAVIER	GUIA OPERATIVA	SAN JAVIER	74.999.023	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.023	74.999.023	100%
CONSTRUCCIÓN GRADERIA Y CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO TRICOLOR, COMUNA DE SAN JAVIER	1-C-2022-177	SAN JAVIER	CONSTRUCCIÓN GRADERIA Y CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO TRICOLOR, COMUNA DE SAN JAVIER	GUIA OPERATIVA	SAN JAVIER	72.487.363	RESOLUCION	OBRA	-	72.487.363	72.487.363	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO VILLA EL MOLINO I	1-C-2021-1636	CASABLANCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO VILLA EL MOLINO I	GUIA OPERATIVA	CASABLANCA	121.128.160	RESOLUCION	OBRA	-	121.128.160	121.128.160	100%
HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTOR RURAL SUR, PRIMER AGUA ALTO, LAS PATAGUAS, CHAMIZAL, JUAN CHICO, PALO HUECO, AGUA AMARILLA Y LAS PALMAS	1-C-2023-660	PENCO	HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTOR RURAL SUR, PRIMER AGUA ALTO, LAS PATAGUAS, CHAMIZAL, JUAN CHICO, PALO HUECO, AGUA AMARILLA Y LAS PALMAS	GUIA OPERATIVA	PENCO	77.881.290	RESOLUCION	OBRA	-	77.881.290	77.881.290	100%
HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTOR RURAL NORTE, PRIMER AGUA ABAJO, EL VILLORRIO, CIENAGUILLAS, EL DURAZNO Y LOS COIHUES	1-C-2023-656	PENCO	HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTOR RURAL NORTE, PRIMER AGUA ABAJO, EL VILLORRIO, CIENAGUILLAS, EL DURAZNO Y LOS COIHUES	GUIA OPERATIVA	PENCO	77.881.290	RESOLUCION	OBRA	-	77.881.290	77.881.290	100%
HABILITACIÓN CAMINOS RURALES COMUNA DE QUIRIHUE	1-C-2023-694	QUIRIHUE	HABILITACION CAMINOS RURALES COMUNA DE QUIRIHUE	GUIA OPERATIVA	QUIRIHUE	101.224.097	RESOLUCION	OBRA	-	101.224.097	101.224.097	100%
HABILITACIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO JUEGOS PANAMERICANOS 2023 SAN PEDRO DE LA PAZ	1-C-2023-199	SAN PEDRO DE LA PAZ	HABILITACIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO JUEGOS PANAMERICANOS 2023 SAN PEDRO DE LA PAZ	GUIA OPERATIVA	SAN PEDRO DE LA PAZ	145.132.799	RESOLUCION	OBRA	-	145.132.799	145.132.799	100%
CONSERVACION DE CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TREHUACO.	1-C-2023-678	TREGUACO	CONSERVACION DE CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TREHUACO.	GUIA OPERATIVA	TREGUACO	154.334.338	RESOLUCION	OBRA	-	154.334.338	154.334.338	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, POR INCENDIO EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PORTEZUELO	1-C-2023-600	PORTEZUELO	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, POR INCENDIO EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PORTEZUELO	GUIA OPERATIVA	PORTEZUELO	98.203.823	RESOLUCION	OBRA	-	98.203.823	98.203.823	100%

SPD PROYECTO CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE APOYO Y RESGUARDO DE ESTABLECIMIENTO ESCOLARES Y SUS ALREDEDORES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA DE BULNES	1-SPD-2022-661	BULNES	SPD PROYECTO CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE APOYO Y RESGUARDO DE ESTABLECIMIENTO ESCOLARES Y SUS ALREDEDORES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA DE BULNES	GUIA OPERATIVA	BULNES	74.999.560	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.560	74.999.560	100%
SPD CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN BARRIO SARITA GAJARDO DE LA COMUNA DE CHILLAN	1-SPD-2022-426	CHILLÁN	SPD CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN BARRIO SARITA GAJARDO DE LA COMUNA DE CHILLAN	GUIA OPERATIVA	CHILLÁN	66.774.183	RESOLUCION	OBRA	-	66.774.183	66.774.183	100%
ILUMINACIÓN CAMINO A LENGUA, HUALPEN	1-C-2019-1364	HUALPÉN	ILUMINACIÓN CAMINO A LENGUA, HUALPEN	GUIA OPERATIVA	HUALPÉN	68.856.078	RESOLUCION	OBRA	-	68.856.078	68.856.078	100%
SPD CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA LECTOR DE PATENTES, QUILACO	1-SPD-2022-589	QUILACO	SPD CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA LECTOR DE PATENTES, QUILACO	GUIA OPERATIVA	QUILACO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN PEATONAL Y ÚNICO PÓRTICO DE TELEVIGILANCIA, EN CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO.	1-SPD-2022-462	QUILLECO	SPD CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN PEATONAL Y ÚNICO PÓRTICO DE TELEVIGILANCIA, EN CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO.	GUIA OPERATIVA	QUILLECO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA PEATONAL SECTOR LAS DUNAS, COMUNA DE SAAVEDRA	1-SPD-2022-552	SAAVEDRA	SPD CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA PEATONAL SECTOR LAS DUNAS, COMUNA DE SAAVEDRA	GUIA OPERATIVA	SAAVEDRA	69.952.314	RESOLUCION	OBRA	-	69.952.314	69.952.314	100%
SPD ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PÓRTICOS TELEVIGILANCIA, RENAICO	1-SPD-2022-541	RENAICO	SPD ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PÓRTICOS TELEVIGILANCIA, RENAICO	GUIA OPERATIVA	RENAICO	69.789.437	RESOLUCION	OBRA	-	69.789.437	69.789.437	100%
SPD CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR EL PARQUE, COMUNA ANGOL	1-SPD-2022-456	ANGOL	SPD CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR EL PARQUE, COMUNA ANGOL	GUIA OPERATIVA	ANGOL	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD. MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR CORONEL URRUTIA, TRAIQUÉN	1-SPD-2022-412	TRAIQUÉN	SPD. MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR CORONEL URRUTIA, TRAIQUÉN	GUIA OPERATIVA	TRAIQUÉN	74.990.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.990.000	74.990.000	100%
SPD, ILUMINACIÓN SUSTENTABLE Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES, PLAZA LEONEL JARA CARO, COMUNA DE PERQUENCO	1-SPD-2022-358	PERQUENCO	SPD, ILUMINACIÓN SUSTENTABLE Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES, PLAZA LEONEL JARA CARO, COMUNA DE PERQUENCO	GUIA OPERATIVA	PERQUENCO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PARQUE THIERS, NUEVA IMPERIAL	1-SPD-2022-303	NUEVA IMPERIAL	SPD REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PARQUE THIERS, NUEVA IMPERIAL	GUIA OPERATIVA	NUEVA IMPERIAL	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
SPD AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE TELEPROTECCION DE LA COMUNA DE PITRUFQUÉN.	1-SPD-2022-182	PITRUFQUÉN	SPD AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE TELEPROTECCION DE LA COMUNA DE PITRUFQUÉN.	GUIA OPERATIVA	PITRUFQUÉN	74.378.220	RESOLUCION	OBRA	-	74.378.220	74.378.220	100%
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCION CAUQUENES	1-SPD-2022-251	CAUQUENES	SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCION CAUQUENES	GUIA OPERATIVA	CAUQUENES	74.975.275	RESOLUCION	OBRA	-	74.975.275	74.975.275	100%
SPD - MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA LAGOS DE CHILE PANGUIPULLI, SAN CARLOS	1-SPD-2022-522	SAN CARLOS	SPD - MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA LAGOS DE CHILE PANGUIPULLI, SAN CARLOS	GUIA OPERATIVA	SAN CARLOS	72.304.570	RESOLUCION	OBRA	-	72.304.570	72.304.570	100%
SPD CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE VILLA LAS ACACIAS	1-SPD-2022-507	ÑIQUÉN	SPD CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE VILLA LAS ACACIAS	GUIA OPERATIVA	ÑIQUÉN	74.950.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.950.000	74.950.000	100%
SPD CONSTRUCCION 10 NUEVOS PUNTOS DE TELEVIGILANCIA, CHILLAN VIEJO MAS SEGURO	1-SPD-2022-243	CHILLÁN VIEJO	SPD CONSTRUCCION 10 NUEVOS PUNTOS DE TELEVIGILANCIA, CHILLAN VIEJO MAS SEGURO	GUIA OPERATIVA	CHILLÁN VIEJO	73.295.521	RESOLUCION	OBRA	-	73.295.521	73.295.521	100%
HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE DE CAMINOS, RETIRO DE ESCOMBROS Y DESMALEZAMIENTO PARA EL SECTOR DE CASAS VIEJAS, SANTA EMA, TRES VIENTOS Y EL CISNE	1-C-2023-720	MULCHÉN	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE DE CAMINOS, RETIRO DE ESCOMBROS Y DESMALEZAMIENTO PARA EL SECTOR DE CASAS VIEJAS, SANTA EMA, TRES VIENTOS Y EL CISNE	GUIA OPERATIVA	MULCHÉN	50.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	50.000.000	50.000.000	100%

HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE DE CAMINOS, RETIRO DE ESCOMBROS Y DESMALEZAMIENTO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA ALHUELEMU DE LA COMUNA DE MULCHÉN.	1-C-2023-710	MULCHÉN	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE DE CAMINOS, RETIRO DE ESCOMBROS Y DESMALEZAMIENTO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA ALHUELEMU DE LA COMUNA DE MULCHÉN.	GUIA OPERATIVA	MULCHÉN	50.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	50.000.000	50.000.000	100%
HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDADES DE COIHUECO, PICHIHUILINCO, HUILLINCO, CHACRAS BUENAS, HUIDE, LICAUQUEN, CHANQUIN, COMUNA DE CONTULMO	1-C-2023-682	CONTULMO	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDADES DE COIHUECO, PICHIHUILINCO, HUILLINCO, CHACRAS BUENAS, HUIDE, LICAUQUEN, CHANQUIN, COMUNA DE CONTULMO	GUIA OPERATIVA	CONTULMO	142.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	142.000.000	142.000.000	100%
[CATASTROFE INCENDIO]- HABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2023-690	GALVARINO	[CATASTROFE INCENDIO]- HABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	154.376.995	RESOLUCION	OBRA	-	154.376.995	154.376.995	100%
HABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR RIHUE, SANTA AMELIA Y SANTA LUISA, COMUNA NEGRETE	1-C-2023-672	NEGRETE	HABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR RIHUE, SANTA AMELIA Y SANTA LUISA, COMUNA NEGRETE	GUIA OPERATIVA	NEGRETE	71.136.222	RESOLUCION	OBRA	-	71.136.222	71.136.222	100%
[CATASTROFE INCENDIO] LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1-C-2023-620	VILCÚN	[CATASTROFE INCENDIO] LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	GUIA OPERATIVA	VILCÚN	45.578.190	RESOLUCION	OBRA	-	45.578.190	45.578.190	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA POBLACION SANTA MARIA, CONTULMO	1-C-2022-2385	CONTULMO	MEJORAMIENTO PLAZOLETA POBLACION SANTA MARIA, CONTULMO	GUIA OPERATIVA	CONTULMO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSERVACION LICEO NAHUEL BUTA, COMUNA DE CONTULMO	1-C-2022-2112	CONTULMO	CONSERVACION LICEO NAHUEL BUTA, COMUNA DE CONTULMO	GUIA OPERATIVA	CONTULMO	74.910.366	RESOLUCION	OBRA	-	74.910.366	74.910.366	100%
HABILITACIÓN CAMINOS Y LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDADES RURALES SAN CRISTÓBAL Y OTROS, COMUNA DE YUMBEL	1-C-2023-667	YUMBEL	HABILITACIÓN CAMINOS Y LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDADES RURALES SAN CRISTÓBAL Y OTROS, COMUNA DE YUMBEL	GUIA OPERATIVA	YUMBEL	57.641.839	RESOLUCION	OBRA	-	57.641.839	57.641.839	100%
HABILITACIÓN CAMINOS Y LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDADES RURALES LA CHICHARRA Y OTROS, COMUNA DE YUMBEL	1-C-2023-662	YUMBEL	HABILITACIÓN CAMINOS Y LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDADES RURALES LA CHICHARRA Y OTROS, COMUNA DE YUMBEL	GUIA OPERATIVA	YUMBEL	62.790.231	RESOLUCION	OBRA	-	62.790.231	62.790.231	100%
HABILITACIÓN CAMINOS Y LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDADES RURALES CANCHILLAS Y OTROS, COMUNA DE YUMBEL	1-C-2023-654	YUMBEL	HABILITACIÓN CAMINOS Y LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDADES RURALES CANCHILLAS Y OTROS, COMUNA DE YUMBEL	GUIA OPERATIVA	YUMBEL	67.379.442	RESOLUCION	OBRA	-	67.379.442	67.379.442	100%
HABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE QUILLÓN	1-C-2023-650	QUILLÓN	HABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE QUILLÓN	GUIA OPERATIVA	QUILLÓN	154.065.930	RESOLUCION	OBRA	-	154.065.930	154.065.930	100%
HABILITACIÓN DE CAMINOS Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE COELEMU	1-C-2023-647	COELEMU	HABILITACIÓN DE CAMINOS Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE COELEMU	GUIA OPERATIVA	COELEMU	103.666.385	RESOLUCION	OBRA	-	103.666.385	103.666.385	100%
SATE CONSTRUCCION SALON MULTIPROPOSITO SECTOR LA TEPA, CURACAUTÍN	1-C-2022-304	CURACAUTÍN	SATE CONSTRUCCION SALON MULTIPROPOSITO SECTOR LA TEPA, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	74.900.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.900.000	74.900.000	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS HUALLERHUE, DIÑICO, RIO LIA, Y OTROS, COMUNA DE SANTA	1-C-2023-676	SANTA JUANA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS HUALLERHUE, DIÑICO, RIO LIA, Y OTROS, COMUNA DE SANTA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	49.873.855	RESOLUCION	OBRA	-	49.873.855	49.873.855	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CHACAY, LA GENERALA, ESPIGADO, ENTRE OTROS, COMUNA DE SANTA	1-C-2023-675	SANTA JUANA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CHACAY, LA GENERALA, ESPIGADO, ENTRE OTROS, COMUNA DE SANTA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	49.873.855	RESOLUCION	OBRA	-	49.873.855	49.873.855	100%

HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CAMINO TANAHUILLIN, CURAMAVIDA, LA HUERTA Y OTROS, COMUNA DE SANTA JUANA	1-C-2023-674	SANTA JUANA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CAMINO TANAHUILLIN, CURAMAVIDA, LA HUERTA Y OTROS, COMUNA DE SANTA JUANA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	49.873.855	RESOLUCION	OBRA	-	49.873.855	49.873.855	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR COLICO ALTO, COLICO CENTRO, COLICO BAJO Y OTROS, COMUNA DE SANTA JUANA	1-C-2023-671	SANTA JUANA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR COLICO ALTO, COLICO CENTRO, COLICO BAJO Y OTROS, COMUNA DE SANTA JUANA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	49.873.855	RESOLUCION	OBRA	-	49.873.855	49.873.855	100%
HABILITACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR CARRIZAL MEÑIR, LA SUERTE Y TAMBILLO COMUNA DE NACIMIENTO	1-C-2023-666	NACIMIENTO	HABILITACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR CARRIZAL MEÑIR, LA SUERTE Y TAMBILLO COMUNA DE NACIMIENTO	GUIA OPERATIVA	NACIMIENTO	73.645.001	RESOLUCION	OBRA	-	73.645.001	73.645.001	100%
HABILITACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR SAN RAMON, QUILQUILCO, LOS CASTAÑOS, LAS CORRIENTES COMUNA DE NACIMIENTO	1-C-2023-665	NACIMIENTO	HABILITACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR SAN RAMON, QUILQUILCO, LOS CASTAÑOS, LAS CORRIENTES COMUNA DE NACIMIENTO	GUIA OPERATIVA	NACIMIENTO	73.645.001	RESOLUCION	OBRA	-	73.645.001	73.645.001	100%
HABILITACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR EL PINO, EL CARDAL, SAN ROQUE COMUNA DE NACIMIENTO	1-C-2023-648	NACIMIENTO	HABILITACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR EL PINO, EL CARDAL, SAN ROQUE COMUNA DE NACIMIENTO	GUIA OPERATIVA	NACIMIENTO	73.645.001	RESOLUCION	OBRA	-	73.645.001	73.645.001	100%
HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTORES: POÑEN, ROA, JUAN CHICO, EL AROMO, LO CARRASCO, BODEGA, CARABEO, BARROS NEGROS, Y TRECACURA, FLORIDA	1-C-2023-646	FLORIDA	HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTORES: POÑEN, ROA, JUAN CHICO, EL AROMO, LO CARRASCO, BODEGA, CARABEO, BARROS NEGROS, Y TRECACURA, FLORIDA	GUIA OPERATIVA	FLORIDA	31.534.525	RESOLUCION	OBRA	-	31.534.525	31.534.525	100%
HABILITACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SECTOR RURAL DE FLORIDA, POR CATASTROFE DE INCENDIOS FORESTALES.	1-C-2023-643	FLORIDA	HABILITACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SECTOR RURAL DE FLORIDA, POR CATASTROFE DE INCENDIOS FORESTALES.	GUIA OPERATIVA	FLORIDA	52.522.057	RESOLUCION	OBRA	-	52.522.057	52.522.057	100%
HABILITACIÓN Y LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR DE RUMENA, COMUNA DE ARAUCO	1-C-2023-635	ARAUCO	HABILITACIÓN Y LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR DE RUMENA, COMUNA DE ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	43.688.504	RESOLUCION	OBRA	-	43.688.504	43.688.504	100%
SPD AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN EN LOS PUNTOS DE ACCESO ESTRATÉGICOS DE LA COMUNA DE MULCHÉN	1-SPD-2022-327	MULCHÉN	SPD AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN EN LOS PUNTOS DE ACCESO ESTRATÉGICOS DE LA COMUNA DE MULCHÉN	GUIA OPERATIVA	MULCHÉN	74.633.036	RESOLUCION	OBRA	-	74.633.036	74.633.036	100%
CONSTRUCCIÓN AREA VERDE LAS TOSCAS CON JOSE SANTOS OSSA, CORONEL	1-C-2022-1467	CORONEL	CONSTRUCCIÓN AREA VERDE LAS TOSCAS CON JOSE SANTOS OSSA, CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	74.966.149	RESOLUCION	OBRA	-	74.966.149	74.966.149	100%
CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, QUIRIHUE	1-C-2022-2031	QUIRIHUE	CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, QUIRIHUE	GUIA OPERATIVA	QUIRIHUE	33.701.544	RESOLUCION	OBRA	-	33.701.544	33.701.544	100%
REPOSICIÓN TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE NINHUE	1-C-2022-575	NINHUE	REPOSICIÓN TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE NINHUE	GUIA OPERATIVA	NINHUE	58.496.000	RESOLUCION	OBRA	-	58.496.000	58.496.000	100%
HABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDAD DE PUNTA LAVAPIE, COMUNA DE ARAUCO	1-C-2023-634	ARAUCO	HABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDAD DE PUNTA LAVAPIE, COMUNA DE ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	68.656.506	RESOLUCION	OBRA	-	68.656.506	68.656.506	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDAD DE LLICO, COMUNA DE ARAUCO	1-C-2023-633	ARAUCO	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIDAD DE LLICO, COMUNA DE ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	44.622.076	RESOLUCION	OBRA	-	44.622.076	44.622.076	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CIUDAD DE ARAUCO	1-C-2023-632	ARAUCO	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CIUDAD DE ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	54.701.495	RESOLUCION	OBRA	-	54.701.495	54.701.495	100%
MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA VILLA BAQUEDANO, COMUNA DE SANTA JUANA.	1-C-2022-1493	SANTA JUANA	MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA VILLA BAQUEDANO, COMUNA DE SANTA JUANA.	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	74.994.637	RESOLUCION	OBRA	-	74.994.637	74.994.637	100%

LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL SECTOR PIEDRAS BLANCAS (ZONA DE CATASTROFE), COMUNA DE NINHUE	1-C-2023-612	NINHUE	LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL SECTOR PIEDRAS BLANCAS (ZONA DE CATASTROFE), COMUNA DE NINHUE	GUIA OPERATIVA	NINHUE	79.779.592	RESOLUCION	OBRA	-	79.779.592	79.779.592	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES MILLAHUE, RINCO 1, RINCO 2 Y LLOICURA, TOMÉ	1-C-2023-606	TOMÉ	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES MILLAHUE, RINCO 1, RINCO 2 Y LLOICURA, TOMÉ	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	49.873.855	RESOLUCION	OBRA	-	49.873.855	49.873.855	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES CORONEY Y EL ESPINO, TOMÉ	1-C-2023-605	TOMÉ	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES CORONEY Y EL ESPINO, TOMÉ	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	49.873.855	RESOLUCION	OBRA	-	49.873.855	49.873.855	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES NACHUR, SAN CARLITOS Y LOMA ALTA, TOMÉ	1-C-2023-604	TOMÉ	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES NACHUR, SAN CARLITOS Y LOMA ALTA, TOMÉ	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	49.873.855	RESOLUCION	OBRA	-	49.873.855	49.873.855	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES EL SANTO Y VEGUILLAS, TOMÉ	1-C-2023-603	TOMÉ	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES EL SANTO Y VEGUILLAS, TOMÉ	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	49.873.855	RESOLUCION	OBRA	-	49.873.855	49.873.855	100%
SPD FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE RED DE VIGILANCIA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PUDAHUEL	1-SPD-2022-382	PUDAHUEL	SPD FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE RED DE VIGILANCIA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PUDAHUEL	GUIA OPERATIVA	PUDAHUEL	74.866.984	RESOLUCION	OBRA	-	74.866.984	74.866.984	100%
SPD- MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA EL MOLINO 2	1-SPD-2022-325	CASABLANCA	SPD- MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA EL MOLINO 2	GUIA OPERATIVA	CASABLANCA	74.984.061	RESOLUCION	OBRA	-	74.984.061	74.984.061	100%
MEJORAMIENTO CLUBES DEPORTIVOS ROSITA O HIGGINS Y CANCHA DE RAYUELA ESTADIO CAUQUENES	1-C-2022-1900	CAUQUENES	MEJORAMIENTO CLUBES DEPORTIVOS ROSITA O HIGGINS Y CANCHA DE RAYUELA ESTADIO CAUQUENES	GUIA OPERATIVA	CAUQUENES	74.944.479	RESOLUCION	OBRA	-	74.944.479	74.944.479	100%
INSTALACIÓN SEMAFOROS INTERSECCIÓN ANTIFIL CON QUIDEL, TEMUCO	1-C-2022-1440	TEMUCO	INSTALACIÓN SEMAFOROS INTERSECCIÓN ANTIFIL CON QUIDEL, TEMUCO	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	74.993.407	RESOLUCION	OBRA	-	74.993.407	74.993.407	100%
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LOCALIDAD DE MONTENEGRO, POLPAICO Y HUERTOS FAMILIARES	1-C-2022-1133	TILTIL	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LOCALIDAD DE MONTENEGRO, POLPAICO Y HUERTOS FAMILIARES	GUIA OPERATIVA	TILTIL	33.641.073	RESOLUCION	OBRA	-	33.641.073	33.641.073	100%
CONSTRUCCION DE BATERIA DE NICHOS SECTOR ORIENTE CEMENTERIO MUNICIPAL, VALLENAR	1-C-2022-2476	VALLENAR	CONSTRUCCION DE BATERIA DE NICHOS SECTOR ORIENTE CEMENTERIO MUNICIPAL, VALLENAR	GUIA OPERATIVA	VALLENAR	122.288.567	RESOLUCION	OBRA	-	122.288.567	122.288.567	100%
MEJORAMIENTO ACERA Y ESCALA PEATONAL PJE REY DAVID POBL. CAMILO ESCALONA, LOTA.	1-K-2023-40	LOTA	MEJORAMIENTO ACERA Y ESCALA PEATONAL PJE REY DAVID POBL. CAMILO ESCALONA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	138.410.906	RESOLUCION	OBRA	-	138.410.906	138.410.906	100%
INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE BANCAS, BASUREROS Y BOLARDOS, PLAYA DE COLCURA, LOTA	1-K-2023-39	LOTA	INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE BANCAS, BASUREROS Y BOLARDOS, PLAYA DE COLCURA, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	144.388.140	RESOLUCION	OBRA	-	144.388.140	144.388.140	100%
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS PASAJE LAS AZUCENAS SECTOR FRESIA, LOTA.	1-K-2023-38	LOTA	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS PASAJE LAS AZUCENAS SECTOR FRESIA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	135.799.013	RESOLUCION	OBRA	-	135.799.013	135.799.013	100%
CONSTRUCCIÓN MIRADOR TURÍSTICO AV. LAS INDUSTRIAS, LOTA.	1-K-2023-37	LOTA	CONSTRUCCIÓN MIRADOR TURÍSTICO AV. LAS INDUSTRIAS, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	141.022.191	RESOLUCION	OBRA	-	141.022.191	141.022.191	100%
INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, FUERTE VIEJO, LOTA.	1-K-2023-36	LOTA	INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, FUERTE VIEJO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	135.418.399	RESOLUCION	OBRA	-	135.418.399	135.418.399	100%
INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, PLAYA BLANCA, LOTA.	1-K-2023-35	LOTA	INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, PLAYA BLANCA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	141.307.289	RESOLUCION	OBRA	-	141.307.289	141.307.289	100%
INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, VILLA EL ESFUERZO, LOTA.	1-K-2023-34	LOTA	INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, VILLA EL ESFUERZO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	140.450.173	RESOLUCION	OBRA	-	140.450.173	140.450.173	100%

INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, SECTOR EL BLANCO, LOTA.	1-K-2023-33	LOTA	INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, SECTOR EL BLANCO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	137.577.063	RESOLUCION	OBRA	-	137.577.063	137.577.063	100%
REPOSICIÓN DE REFUGIO PEATONAL ENTRE MARIHUEÑO Y CALLE LOS PELICANOS COLCURA, LOTA	1-K-2023-32	LOTA	REPOSICIÓN DE REFUGIO PEATONAL ENTRE MARIHUEÑO Y CALLE LOS PELICANOS COLCURA, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	134.910.859	RESOLUCION	OBRA	-	134.910.859	134.910.859	100%
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS PASAJE 21 DE MAYO SECTOR 21 DE MAYO, LOTA.	1-K-2023-30	LOTA	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS PASAJE 21 DE MAYO SECTOR 21 DE MAYO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	134.748.995	RESOLUCION	OBRA	-	134.748.995	134.748.995	100%
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS Y VALLA PEATONAL PASAJE LA MAR SECTOR NAHUELBUTA, LOTA.	1-K-2023-29	LOTA	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS Y VALLA PEATONAL PASAJE LA MAR SECTOR NAHUELBUTA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	136.596.938	RESOLUCION	OBRA	-	136.596.938	136.596.938	100%
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS ENTRE PASAJE LOS BOLDOS Y LOS ALERCES SECTOR VILLA INES HURTADO, LOTA.	1-K-2023-28	LOTA	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS ENTRE PASAJE LOS BOLDOS Y LOS ALERCES SECTOR VILLA INES HURTADO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	136.622.896	RESOLUCION	OBRA	-	136.622.896	136.622.896	100%
CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y PASAMANOS CALLE ESPERANZA SECTOR VILLA LOS HÉROES, LOTA.	1-K-2023-27	LOTA	CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y PASAMANOS CALLE ESPERANZA SECTOR VILLA LOS HÉROES, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	139.040.156	RESOLUCION	OBRA	-	139.040.156	139.040.156	100%
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS PASAJE IQUIQUE SECTOR 21 DE MAYO, LOTA	1-K-2023-26	LOTA	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS PASAJE IQUIQUE SECTOR 21 DE MAYO, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	138.106.200	RESOLUCION	OBRA	-	138.106.200	138.106.200	100%
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS ESCALERA ENTRE CALLE LLANQUIHUE Y RAHUE SECTOR COUSIÑO, LOTA.	1-K-2023-25	LOTA	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS ESCALERA ENTRE CALLE LLANQUIHUE Y RAHUE SECTOR COUSIÑO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	133.358.094	RESOLUCION	OBRA	-	133.358.094	133.358.094	100%
CONSTRUCCION PASAMANOS PEDRO DE VALDIVIA, SECTOR ESPAÑA, LOTA.	1-K-2023-24	LOTA	CONSTRUCCION PASAMANOS PEDRO DE VALDIVIA, SECTOR ESPAÑA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	137.068.055	RESOLUCION	OBRA	-	137.068.055	137.068.055	100%
CONSTRUCCION DEFENSA CAMINERA Y REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE NORMAN BULL, SECTOR VILLA LOS HEROES, LOTA.	1-K-2023-13	LOTA	CONSTRUCCION DEFENSA CAMINERA Y REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE NORMAN BULL, SECTOR VILLA LOS HEROES, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	142.673.323	RESOLUCION	OBRA	-	142.673.323	142.673.323	100%
RESALTOS EN: CALLE ANGAMOS, A. SIMPSON; PJE. Y CALLE CHILOÉ, VILLA ISIDORA, LOTA.	1-K-2023-6	LOTA	RESALTOS EN: CALLE ANGAMOS, A. SIMPSON; PJE. Y CALLE CHILOÉ, VILLA ISIDORA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	142.727.892	RESOLUCION	OBRA	-	142.727.892	142.727.892	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR LOS BLOQUES, COMUNA DE TOME	1-K-2022-368	TOMÉ	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR LOS BLOQUES, COMUNA DE TOME	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	69.478.168	RESOLUCION	OBRA	-	69.478.168	69.478.168	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA SANTIAGO OSORIO, COMUNA DE TOME	1-K-2022-367	TOMÉ	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SANTIAGO OSORIO, COMUNA DE TOME	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	72.228.432	RESOLUCION	OBRA	-	72.228.432	72.228.432	100%
MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS POBLACION EL MIRADOR, COMUNA DE TOME	1-K-2022-366	TOMÉ	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS POBLACION EL MIRADOR, COMUNA DE TOME	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	71.366.712	RESOLUCION	OBRA	-	71.366.712	71.366.712	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE LAS ROSAS TRES PINOS, LOS ALAMOS	1-K-2022-356	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE LAS ROSAS TRES PINOS, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.212.202	RESOLUCION	OBRA	-	70.212.202	70.212.202	100%
MEJORAMIENTO ACERA Y AREA DE DESCANSO CALLE MATADERO, LOS ALAMOS	1-K-2022-355	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACERA Y AREA DE DESCANSO CALLE MATADERO, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	69.945.330	RESOLUCION	OBRA	-	69.945.330	69.945.330	100%
MEJORAMIENTO ACERA Y AREA DE DESCANSO CALLE LOS COPIHUES TRES PINOS, LOS ALAMOS	1-K-2022-354	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACERA Y AREA DE DESCANSO CALLE LOS COPIHUES TRES PINOS, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.109.780	RESOLUCION	OBRA	-	70.109.780	70.109.780	100%
MEJORAMIENTO ACERA Y AREA DE DESCANSO CALLE BAJADA EL MOLINO TRES PINOS, LOS ALAMOS	1-K-2022-353	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACERA Y AREA DE DESCANSO CALLE BAJADA EL MOLINO TRES PINOS, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.146.869	RESOLUCION	OBRA	-	70.146.869	70.146.869	100%

MEJORAMIENTO AREA VERDE N°2 POBLACION LOS ENCINOS, LOS ALAMOS	1-K-2022-352	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO AREA VERDE N°2 POBLACION LOS ENCINOS, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.146.866	RESOLUCION	OBRA	-	70.146.866	70.146.866	100%
MEJORAMIENTO CAMARINES ESTADIO CERRO ALTO, LOS ALAMOS	1-K-2022-351	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO CAMARINES ESTADIO CERRO ALTO, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.109.834	RESOLUCION	OBRA	-	70.109.834	70.109.834	100%
MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LOS ALAMOS	1-K-2022-350	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.146.868	RESOLUCION	OBRA	-	70.146.868	70.146.868	100%
MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE N°1 POBLACION LOS ENCINOS, LOS ALAMOS	1-K-2022-349	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE N°1 POBLACION LOS ENCINOS, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.109.866	RESOLUCION	OBRA	-	70.109.866	70.109.866	100%
MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS PLAZOLETA POBLACION EL CASTILLO, LOS ALAMOS	1-K-2022-348	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS PLAZOLETA POBLACION EL CASTILLO, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.072.043	RESOLUCION	OBRA	-	70.072.043	70.072.043	100%
MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE N°2 POBLACION CAUPOLICAN, LOS ALAMOS	1-K-2022-347	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE N°2 POBLACION CAUPOLICAN, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.175.827	RESOLUCION	OBRA	-	70.175.827	70.175.827	100%
MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE N°1 POBLACION CAUPOLICAN, LOS ALAMOS	1-K-2022-346	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE N°1 POBLACION CAUPOLICAN, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.146.868	RESOLUCION	OBRA	-	70.146.868	70.146.868	100%
MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE J.M.CARRERA, LOS ALAMOS	1-K-2022-345	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE J.M.CARRERA, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.109.862	RESOLUCION	OBRA	-	70.109.862	70.109.862	100%
MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE POBLACION BRISAS DEL SOL, LOS ALAMOS	1-K-2022-344	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO E INSTALACION JUEGOS AREA VERDE POBLACION BRISAS DEL SOL, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.146.866	RESOLUCION	OBRA	-	70.146.866	70.146.866	100%
MEJORAMIENTO ACERA CALLE INDEPENDENCIA CON ANDALIO VIGUERAS, LOS ALAMOS	1-K-2022-343	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACERA CALLE INDEPENDENCIA CON ANDALIO VIGUERAS, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.212.825	RESOLUCION	OBRA	-	70.212.825	70.212.825	100%
MEJORAMIENTO ACERA CALLE ANDALIO VIGUERAS OESTE, LOS ALAMOS	1-K-2022-342	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACERA CALLE ANDALIO VIGUERAS OESTE, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.175.825	RESOLUCION	OBRA	-	70.175.825	70.175.825	100%
MEJORAMIENTO ACERA PARADERO CENTRAL CERRO ALTO, LOS ALAMOS	1-K-2022-341	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACERA PARADERO CENTRAL CERRO ALTO, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.175.825	RESOLUCION	OBRA	-	70.175.825	70.175.825	100%
CONSTRUCCION VALLA PEATONAL AV. PEDRO DE VALDIVIA TEMUCO CHICO, LOS ALAMOS	1-K-2022-340	LOS ÁLAMOS	CONSTRUCCION VALLA PEATONAL AV. PEDRO DE VALDIVIA TEMUCO CHICO, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.212.826	RESOLUCION	OBRA	-	70.212.826	70.212.826	100%
CONSTRUCCION VALLA PEATONAL BAJADA CERRO ALTO-TRES PINOS, LOS ALAMOS	1-K-2022-339	LOS ÁLAMOS	CONSTRUCCION VALLA PEATONAL BAJADA CERRO ALTO-TRES PINOS, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	70.109.866	RESOLUCION	OBRA	-	70.109.866	70.109.866	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE TRIHUECO ESQUINA CALLE LAS CAMELIAS POBLACION CAUPOLICAN, LOS ALAMOS	1-K-2022-338	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE TRIHUECO ESQUINA CALLE LAS CAMELIAS POBLACION CAUPOLICAN, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	67.125.701	RESOLUCION	OBRA	-	67.125.701	67.125.701	100%
REPOSICION VEREDA CALLE PEDRO EYHERAMENDY LADO SUR, LOS ALAMOS	1-K-2022-337	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE PEDRO EYHERAMENDY LADO SUR, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	67.191.622	RESOLUCION	OBRA	-	67.191.622	67.191.622	100%
REPOSICION VEREDA CALLE SERRANO, LOS ALAMOS	1-K-2022-336	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE SERRANO, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	67.317.482	RESOLUCION	OBRA	-	67.317.482	67.317.482	100%
INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS VIALES CALLE TUCAPEL ENTRE CALLE BAQUEDANO Y PASAJE LAS CLAVELINAS	1-K-2022-335	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS VIALES CALLE TUCAPEL ENTRE CALLE BAQUEDANO Y PASAJE LAS CLAVELINAS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.678.566	RESOLUCION	OBRA	-	75.678.566	75.678.566	100%
INSTALACION DE SEÑALETICAS VIALES SECTOR SANTA MARIA Y CALLES; SARGENTO ALDEA Y PEDRO AGUIRRE CERDA	1-K-2022-334	CURANILAHUE	INSTALACION DE SEÑALETICAS VIALES SECTOR SANTA MARIA Y CALLES; SARGENTO ALDEA Y PEDRO AGUIRRE CERDA	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.678.566	RESOLUCION	OBRA	-	75.678.566	75.678.566	100%

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN VALLAS PEATONALES CALLE CAUPOLICAN ESQUINA CALLE COLO COLO Y GALVARINO	1-K-2022-326	CURANILAHUE	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN VALLAS PEATONALES CALLE CAUPOLICAN ESQUINA CALLE COLO COLO Y GALVARINO	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.133.126	RESOLUCION	OBRA	-	76.133.126	76.133.126	100%
REPOSICIÓN E INSTALACIÓN VALLAS PEATONALES, CALLE CAUPOLICAN CON RAMON ZAMORA	1-K-2022-325	CURANILAHUE	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN VALLAS PEATONALES, CALLE CAUPOLICAN CON RAMON ZAMORA	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.207.950	RESOLUCION	OBRA	-	76.207.950	76.207.950	100%
CONSTRUCCION DE ILUMINACION ORNAMENTAL CALLE JORGE ALESSANDRI	1-K-2022-301	LEBU	CONSTRUCCION DE ILUMINACION ORNAMENTAL CALLE JORGE ALESSANDRI	GUIA OPERATIVA	LEBU	67.675.956	RESOLUCION	OBRA	-	67.675.956	67.675.956	100%
CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, CAMINO LA FORTUNA	1-K-2022-300	LEBU	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, CAMINO LA FORTUNA	GUIA OPERATIVA	LEBU	64.738.546	RESOLUCION	OBRA	-	64.738.546	64.738.546	100%
CONSTRUCCION DE ILUMINACION ORNAMENTAL POBLACION RECINTO ESTACION	1-K-2022-299	LEBU	CONSTRUCCION DE ILUMINACION ORNAMENTAL POBLACION RECINTO ESTACION	GUIA OPERATIVA	LEBU	64.667.711	RESOLUCION	OBRA	-	64.667.711	64.667.711	100%
CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL, CALLE ELEUTERIO RAMIREZ	1-K-2022-298	LEBU	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL, CALLE ELEUTERIO RAMIREZ	GUIA OPERATIVA	LEBU	67.731.205	RESOLUCION	OBRA	-	67.731.205	67.731.205	100%
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	1-C-2022-1597	QUINTA NORMAL	REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	GUIA OPERATIVA	QUINTA NORMAL	70.154.509	RESOLUCION	OBRA	-	70.154.509	70.154.509	100%
MEJORAMIENTO ACERA PEATONAL, EN SENDA LAS VERTIENTES; POBL.DEFENSA DEL NIÑO, LOTA	1-K-2023-23	LOTA	MEJORAMIENTO ACERA PEATONAL, EN SENDA LAS VERTIENTES; POBL.DEFENSA DEL NIÑO, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	133.673.495	RESOLUCION	OBRA	-	133.673.495	133.673.495	100%
REPARACIÓN BACHE ROTONDA SUB-SOLE1; Y REPOSICIÓN ACERA PJE. 2 BARRIO ARTURO, LOTA.	1-K-2023-22	LOTA	REPARACIÓN BACHE ROTONDA SUB-SOLE1; Y REPOSICIÓN ACERA PJE. 2 BARRIO ARTURO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	136.746.635	RESOLUCION	OBRA	-	136.746.635	136.746.635	100%
REPOSICIÓN DE ACERA PEATONAL PJE. MANUEL BULNES Y BALMACEDA POBL. BANNEN, LOTA.	1-K-2023-11	LOTA	REPOSICIÓN DE ACERA PEATONAL PJE. MANUEL BULNES Y BALMACEDA POBL. BANNEN, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	140.870.234	RESOLUCION	OBRA	-	140.870.234	140.870.234	100%
COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN PJE. 5, POBL. FRESIA, LOTA	1-K-2023-5	LOTA	COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN PJE. 5, POBL. FRESIA, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	137.422.551	RESOLUCION	OBRA	-	137.422.551	137.422.551	100%
REPOSICIÓN DE ACERA PEATONAL PJE. LAS AZUCENAS Y CANELOS POBL. FRESIA, LOTA	1-K-2023-3	LOTA	REPOSICIÓN DE ACERA PEATONAL PJE. LAS AZUCENAS Y CANELOS POBL. FRESIA, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	142.849.735	RESOLUCION	OBRA	-	142.849.735	142.849.735	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE SANTA FE VILLA EL MIRADOR, COMUNA DE TOME	1-K-2022-365	TOMÉ	MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE SANTA FE VILLA EL MIRADOR, COMUNA DE TOME	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	67.414.153	RESOLUCION	OBRA	-	67.414.153	67.414.153	100%
REPARACIÓN VEREDAS MEDIANTE BACHEO CALLE ENRIQUE MOLINA, COMUNA DE TOMÉ	1-K-2022-364	TOMÉ	REPARACIÓN VEREDAS MEDIANTE BACHEO CALLE ENRIQUE MOLINA, COMUNA DE TOMÉ	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	74.340.681	RESOLUCION	OBRA	-	74.340.681	74.340.681	100%
REPARACIÓN DE VEREDAS MEDIANTE BACHEOS SECTOR FRUTILLARES Y SAN JUAN, COMUNA DE TOMÉ	1-K-2022-363	TOMÉ	REPARACIÓN DE VEREDAS MEDIANTE BACHEOS SECTOR FRUTILLARES Y SAN JUAN, COMUNA DE TOMÉ	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	73.239.978	RESOLUCION	OBRA	-	73.239.978	73.239.978	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE Y REJA PERIMETRAL, AVENIDA CENTRAL	1-K-2022-362	PENCO	MEJORAMIENTO AREA VERDE Y REJA PERIMETRAL, AVENIDA CENTRAL	GUIA OPERATIVA	PENCO	58.689.813	RESOLUCION	OBRA	-	58.689.813	58.689.813	100%
MEJORAMIENTO MIRADOR DE LIRQUEN	1-K-2022-361	PENCO	MEJORAMIENTO MIRADOR DE LIRQUEN	GUIA OPERATIVA	PENCO	60.041.108	RESOLUCION	OBRA	-	60.041.108	60.041.108	100%
REPOSICION DE MURO Y PASAMANOS, PSJE. ORION, POBL. BAHÍA AZUL	1-K-2022-360	PENCO	REPOSICION DE MURO Y PASAMANOS, PSJE. ORION, POBL. BAHÍA AZUL	GUIA OPERATIVA	PENCO	59.978.699	RESOLUCION	OBRA	-	59.978.699	59.978.699	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE, FRENTE SEDE GENTE DE MAR	1-K-2022-359	PENCO	MEJORAMIENTO AREA VERDE, FRENTE SEDE GENTE DE MAR	GUIA OPERATIVA	PENCO	52.021.906	RESOLUCION	OBRA	-	52.021.906	52.021.906	100%
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES CALLE SARGENTO ALDEA, IGNACIO SERRANO Y ENRIQUE MUHAT	1-K-2022-333	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES CALLE SARGENTO ALDEA, IGNACIO SERRANO Y ENRIQUE MUHAT	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.564.394	RESOLUCION	OBRA	-	76.564.394	76.564.394	100%

INSTALACIÓN DE TOTEM INFORMATIVOS TURÍSTICOS CALLE TUCAPEL ALT. N° 470, POBL. EL SAUCE Y OTROS	1-K-2022-332	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE TOTEM INFORMATIVOS TURÍSTICOS CALLE TUCAPEL ALT. N° 470, POBL. EL SAUCE Y OTROS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.411.894	RESOLUCION	OBRA	-	76.411.894	76.411.894	100%
INSTALACION DE TOTEM INFORMATIVOS TURISTICOS AVENIDA ARTURO PRAT N°810 Y OTROS	1-K-2022-331	CURANILAHUE	INSTALACION DE TOTEM INFORMATIVOS TURISTICOS AVENIDA ARTURO PRAT N°810 Y OTROS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.240.056	RESOLUCION	OBRA	-	75.240.056	75.240.056	100%
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES AV. ARTURO PRAT, Y CALLES LOS LEONES, COLO-COLO Y BALMACEDA	1-K-2022-328	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES AV. ARTURO PRAT, Y CALLES LOS LEONES, COLO-COLO Y BALMACEDA	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.546.304	RESOLUCION	OBRA	-	76.546.304	76.546.304	100%
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES AV. ARTURO PRAT ENTRE CALLE SARGENTO ALDEA Y CALLE ERNESTO RIQUELME	1-K-2022-327	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES AV. ARTURO PRAT ENTRE CALLE SARGENTO ALDEA Y CALLE ERNESTO RIQUELME	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.546.304	RESOLUCION	OBRA	-	76.546.304	76.546.304	100%
INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL POR CALLE I. CARRERA PINTO ENTRE PSJE. 4 Y PSJE 5	1-K-2022-322	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL POR CALLE I. CARRERA PINTO ENTRE PSJE. 4 Y PSJE 5	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.420.984	RESOLUCION	OBRA	-	76.420.984	76.420.984	100%
INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR ESC. PABLO NERUDA POR CALLE LUIS C. MARTINEZ	1-K-2022-321	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR ESC. PABLO NERUDA POR CALLE LUIS C. MARTINEZ	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.420.984	RESOLUCION	OBRA	-	76.420.984	76.420.984	100%
INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR ESC. INDEPENDENCIA POR CALLE ALAMEDA E. RUIZ VERGARA	1-K-2022-320	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR ESC. INDEPENDENCIA POR CALLE ALAMEDA E. RUIZ VERGARA	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.495.808	RESOLUCION	OBRA	-	76.495.808	76.495.808	100%
INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR COLEGIO ALONSO DE E. Y ESC. RAMIRO ROA POR CALLE SALVADOR ALLENDE	1-K-2022-319	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR COLEGIO ALONSO DE E. Y ESC. RAMIRO ROA POR CALLE SALVADOR ALLENDE	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.420.984	RESOLUCION	OBRA	-	76.420.984	76.420.984	100%
INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR ESC. BUENA ESPERANZA POR AV. EDUARDO FREI M. Y CALLE LOS COIGUES	1-K-2022-318	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR ESC. BUENA ESPERANZA POR AV. EDUARDO FREI M. Y CALLE LOS COIGUES	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.657.628	RESOLUCION	OBRA	-	75.657.628	75.657.628	100%
INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR ESC. GABRIEL MISTRAL, POR CALLES DIAGONAL MONASTERIO E INES DE SUAREZ	1-K-2022-317	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL ZONA ESCOLAR ESC. GABRIEL MISTRAL, POR CALLES DIAGONAL MONASTERIO E INES DE SUAREZ	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.582.804	RESOLUCION	OBRA	-	75.582.804	75.582.804	100%
INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE ALAMEDA E. RUIZ VERGARA ALT. N°839	1-K-2022-313	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE ALAMEDA E. RUIZ VERGARA ALT. N°839	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.555.394	RESOLUCION	OBRA	-	76.555.394	76.555.394	100%
INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE TUCAPEL ALTURA N°540, POBLACIÓN FORESTAL	1-K-2022-312	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE TUCAPEL ALTURA N°540, POBLACIÓN FORESTAL	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.555.394	RESOLUCION	OBRA	-	76.555.394	76.555.394	100%
INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL, AVENIDAD EDUARDO FREI MONTALVA ALTURA N°917	1-K-2022-310	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL, AVENIDAD EDUARDO FREI MONTALVA ALTURA N°917	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.856.894	RESOLUCION	OBRA	-	75.856.894	75.856.894	100%
INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE EDUVIGES HERRERA ALTURA N°5016, COLICO NORTE	1-K-2022-309	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE EDUVIGES HERRERA ALTURA N°5016, COLICO NORTE	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.916.480	RESOLUCION	OBRA	-	75.916.480	75.916.480	100%

INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL, AVENIDA EDUARDO FREI MONTALVA ALTURA N°070	1-K-2022-308	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS VERTICALES Y DEMARCACIÓN VIAL, AVENIDA EDUARDO FREI MONTALVA ALTURA N°070	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.856.894	RESOLUCION	OBRA	-	75.856.894	75.856.894	100%
INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE LA CASCADA ALTURA N°98, SECTOR PLEGARIAS	1-K-2022-303	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE LA CASCADA ALTURA N°98, SECTOR PLEGARIAS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.555.394	RESOLUCION	OBRA	-	76.555.394	76.555.394	100%
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES AV. EDUARDO FREI M. ENTRE CALLE SEGUNDA COMPAÑIA Y CALLE LOS PINOS	1-K-2022-302	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES AV. EDUARDO FREI M. ENTRE CALLE SEGUNDA COMPAÑIA Y CALLE LOS PINOS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.546.304	RESOLUCION	OBRA	-	76.546.304	76.546.304	100%
20. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE SANTOS LEONCIO MEDEL ENTRE CALLES PUENTE ALTO Y YOBILO, POB. YOBILO.	1-K-2022-297	CORONEL	20. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE SANTOS LEONCIO MEDEL ENTRE CALLES PUENTE ALTO Y YOBILO, POB. YOBILO.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.643.233	RESOLUCION	OBRA	-	76.643.233	76.643.233	100%
19. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE SANTOS LEONCIO MEDEL ENTRE CALLES PLEGARIAS Y PUENTE ALTO, POB. YOBILO.	1-K-2022-296	CORONEL	19. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE SANTOS LEONCIO MEDEL ENTRE CALLES PLEGARIAS Y PUENTE ALTO, POB. YOBILO.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.014.331	RESOLUCION	OBRA	-	76.014.331	76.014.331	100%
18. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLES LAS LILAS Y YOBILO, POB. GRANFELTD.	1-K-2022-295	CORONEL	18. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLES LAS LILAS Y YOBILO, POB. GRANFELTD.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.404.918	RESOLUCION	OBRA	-	76.404.918	76.404.918	100%
17. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LAS ENCINAS ENTRE CALLES EL ARRAYÁN Y AV. ESCUADRÓN, POB. GABRIELA MISTRAL.	1-K-2022-294	CORONEL	17. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LAS ENCINAS ENTRE CALLES EL ARRAYÁN Y AV. ESCUADRÓN, POB. GABRIELA MISTRAL.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.014.331	RESOLUCION	OBRA	-	76.014.331	76.014.331	100%
16. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LAS ENCINAS ENTRE CALLES LOS CEREZOS Y LAS TEPAS, POB. LAGUNILLAS.	1-K-2022-293	CORONEL	16. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LAS ENCINAS ENTRE CALLES LOS CEREZOS Y LAS TEPAS, POB. LAGUNILLAS.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.699.271	RESOLUCION	OBRA	-	76.699.271	76.699.271	100%
15. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE JORGE PARRA GAJARDO ENTRE CALLES LAS CIRCAS Y LAS REVUELTAS, POB. O'HIGGINS.	1-K-2022-292	CORONEL	15. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE JORGE PARRA GAJARDO ENTRE CALLES LAS CIRCAS Y LAS REVUELTAS, POB. O'HIGGINS.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	73.572.987	RESOLUCION	OBRA	-	73.572.987	73.572.987	100%
14. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LAS TOSCAS ENTRE CALLES EL APIR Y LAS CORRIENTES, POB. O'HIGGINS.	1-K-2022-291	CORONEL	14. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LAS TOSCAS ENTRE CALLES EL APIR Y LAS CORRIENTES, POB. O'HIGGINS.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	73.579.651	RESOLUCION	OBRA	-	73.579.651	73.579.651	100%
13. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS LABOREOS ENTE CALLES CRISTO REDENTOR Y LOS CHIFLONES, POB. O'HIGGINS.	1-K-2022-290	CORONEL	13. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS LABOREOS ENTE CALLES CRISTO REDENTOR Y LOS CHIFLONES, POB. O'HIGGINS.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.516.064	RESOLUCION	OBRA	-	76.516.064	76.516.064	100%
12. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS CHIFLONES ENTRE CALLES LOS HARNEROS Y JOSÉ SANTOS OSSA, POB. O'HIGGINS.	1-K-2022-289	CORONEL	12. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS CHIFLONES ENTRE CALLES LOS HARNEROS Y JOSÉ SANTOS OSSA, POB. O'HIGGINS.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	73.654.031	RESOLUCION	OBRA	-	73.654.031	73.654.031	100%
11. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS CHIFLONES ENTRE CALLES LOS LABOREOS Y LOS HARNEROS, POB. O'HIGGINS.	1-K-2022-288	CORONEL	11. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS CHIFLONES ENTRE CALLES LOS LABOREOS Y LOS HARNEROS, POB. O'HIGGINS.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	74.808.426	RESOLUCION	OBRA	-	74.808.426	74.808.426	100%
10. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CALLE CHOLLÍN CON LUIS MORALES, POB. BERTA.	1-K-2022-287	CORONEL	10. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CALLE CHOLLÍN CON LUIS MORALES, POB. BERTA.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.649.065	RESOLUCION	OBRA	-	76.649.065	76.649.065	100%
9. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CALLE CERRO ACOTANGO CON CERRO LAS VISCACHAS, POB. ESCUADRÓN SUR.	1-K-2022-286	CORONEL	9. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CALLE CERRO ACOTANGO CON CERRO LAS VISCACHAS, POB. ESCUADRÓN SUR.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.717.805	RESOLUCION	OBRA	-	76.717.805	76.717.805	100%

8. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CALLE VOLCÁN LINCABUR CON CALLE VOLCÁN LONQUIMAY, POB. JORGE ALESSANDRI.	1-K-2022-285	CORONEL	8. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CALLE VOLCÁN LINCABUR CON CALLE VOLCÁN LONQUIMAY, POB. JORGE ALESSANDRI.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	74.211.088	RESOLUCION	OBRA	-	74.211.088	74.211.088	100%
7. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CALLE LOS CHIFLONES CON IGNACIO OÑATE, POB. O'HIGGINS.	1-K-2022-284	CORONEL	7. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CALLE LOS CHIFLONES CON IGNACIO OÑATE, POB. O'HIGGINS.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.628.102	RESOLUCION	OBRA	-	76.628.102	76.628.102	100%
6. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA PASO SECO SUR EN CALLE IGNACIO OÑATE CON AV. COSTANERA.	1-K-2022-283	CORONEL	6. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA PASO SECO SUR EN CALLE IGNACIO OÑATE CON AV. COSTANERA.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.707.333	RESOLUCION	OBRA	-	76.707.333	76.707.333	100%
5. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA LOS ACACIOS CON LEONCIO MEDEL, SECTOR CORCOVADO.	1-K-2022-282	CORONEL	5. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA LOS ACACIOS CON LEONCIO MEDEL, SECTOR CORCOVADO.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	74.271.219	RESOLUCION	OBRA	-	74.271.219	74.271.219	100%
4. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN CALLE 21 DE MAYO, SECTOR SCHWAGER.	1-K-2022-281	CORONEL	4. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN CALLE 21 DE MAYO, SECTOR SCHWAGER.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.721.279	RESOLUCION	OBRA	-	76.721.279	76.721.279	100%
3. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN CALLE LOS LITRES CON PASAJE EL AGUILA, POB. NUEVA ESPERANZA UNIDA.	1-K-2022-280	CORONEL	3. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN CALLE LOS LITRES CON PASAJE EL AGUILA, POB. NUEVA ESPERANZA UNIDA.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.099.380	RESOLUCION	OBRA	-	76.099.380	76.099.380	100%
2. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN CALLE DEMOCRACIA CON CALLE LOTA, SECTOR CORONEL CENTRO.	1-K-2022-279	CORONEL	2. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN CALLE DEMOCRACIA CON CALLE LOTA, SECTOR CORONEL CENTRO.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	76.718.816	RESOLUCION	OBRA	-	76.718.816	76.718.816	100%
1. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN CALLE ESMERALDA CON TUCAPEL, POB. ERRATCHOU.	1-K-2022-278	CORONEL	1. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN CALLE ESMERALDA CON TUCAPEL, POB. ERRATCHOU.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	45.805.602	RESOLUCION	OBRA	-	45.805.602	45.805.602	100%
REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PEATONALES CALLE COLO COLO ESQUINA BALMACEDA ESQUINA AV. ARTURO PRAT	1-K-2022-369	CURANILAHUE	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PEATONALES CALLE COLO COLO ESQUINA BALMACEDA ESQUINA AV. ARTURO PRAT	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.643.860	RESOLUCION	OBRA	-	75.643.860	75.643.860	100%
REPOSICION DE ACERAS, CALLE LAS ROSAS, SECTOR VILLA COSMITO	1-K-2022-358	PENCO	REPOSICION DE ACERAS, CALLE LAS ROSAS, SECTOR VILLA COSMITO	GUIA OPERATIVA	PENCO	57.970.353	RESOLUCION	OBRA	-	57.970.353	57.970.353	100%
REPOSICION DE ACERAS, CALLE LAS ROSAS, ACCESO A COSMITO	1-K-2022-357	PENCO	REPOSICION DE ACERAS, CALLE LAS ROSAS, ACCESO A COSMITO	GUIA OPERATIVA	PENCO	54.765.663	RESOLUCION	OBRA	-	54.765.663	54.765.663	100%
INSTALACIÓN DE REDUCTORES-COINES Y DEMARCACIÓN CALLES J. BENITEZ MEZA ALT N°979 Y N°1215, Y LUIS C. MARTINEZ ESQ. PJE 5	1-K-2022-330	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE REDUCTORES-COINES Y DEMARCACIÓN CALLES J. BENITEZ MEZA ALT N°979 Y N°1215, Y LUIS C. MARTINEZ ESQ. PJE 5	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	73.975.274	RESOLUCION	OBRA	-	73.975.274	73.975.274	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO ACCESO ESCUELA GABRIELA MISTRAL POR CALLE DIAGONAL MONASTERIO	1-K-2022-329	CURANILAHUE	CONSTRUCCIÓN DE MURO ACCESO ESCUELA GABRIELA MISTRAL POR CALLE DIAGONAL MONASTERIO	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	74.090.304	RESOLUCION	OBRA	-	74.090.304	74.090.304	100%
REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES CALLE INES DE SUAREZ FRENTE A ESCUELA GABRIELA MISTRAL	1-K-2022-324	CURANILAHUE	REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES CALLE INES DE SUAREZ FRENTE A ESCUELA GABRIELA MISTRAL	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.128.394	RESOLUCION	OBRA	-	76.128.394	76.128.394	100%
REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES AV. LIBERTAD ALTURA N° 231 Y N°270	1-K-2022-323	CURANILAHUE	REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES AV. LIBERTAD ALTURA N° 231 Y N°270	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.177.484	RESOLUCION	OBRA	-	76.177.484	76.177.484	100%
REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES AV. LIBERTAD ALTURA N° 502 Y N°717	1-K-2022-316	CURANILAHUE	REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES AV. LIBERTAD ALTURA N° 502 Y N°717	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.635.804	RESOLUCION	OBRA	-	75.635.804	75.635.804	100%

DEMARCACIÓN E INSTALACIÓN DE TACHAS LED, AV. LIBERTAD N°800 Y CALLES, CAMILO HENRIQUEZ N° 809 Y TUCAPEL N°1540	1-K-2022-315	CURANILAHUE	DEMARCACIÓN E INSTALACIÓN DE TACHAS LED, AV. LIBERTAD N°800 Y CALLES; CAMILO HENRIQUEZ N° 809 Y TUCAPEL N°1540	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	73.718.480	RESOLUCION	OBRA	-	73.718.480	73.718.480	100%
DEMARCACIÓN E INSTALACIÓN DE TACHAS LED, AV. EDUARDO FREI M. N°1985, CALLE ALAMEDA E. RUIZ VERGARA ALT. N°633 Y ACCESO A PLEGARIAS	1-K-2022-314	CURANILAHUE	DEMARCACIÓN E INSTALACIÓN DE TACHAS LED, AV. EDUARDO FREI M. N°1985, CALLE ALAMEDA E. RUIZ VERGARA ALT. N°633 Y ACCESO A PLEGARIAS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	74.357.394	RESOLUCION	OBRA	-	74.357.394	74.357.394	100%
INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, AVENIDA LIBERTAD ALTURA N°802	1-K-2022-311	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, AVENIDA LIBERTAD ALTURA N°802	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	73.946.450	RESOLUCION	OBRA	-	73.946.450	73.946.450	100%
INSTALACION DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE BLANCO ENCALADA ALTURA N°341, SAN JOSE COLICO	1-K-2022-307	CURANILAHUE	INSTALACION DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE BLANCO ENCALADA ALTURA N°341, SAN JOSE COLICO	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	75.991.304	RESOLUCION	OBRA	-	75.991.304	75.991.304	100%
INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, AV. EDUARDO FREI MONTALVA, ACCESO SUR ALT. N°1930, CHILLANCITO	1-K-2022-306	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, AV. EDUARDO FREI MONTALVA, ACCESO SUR ALT. N°1930, CHILLANCITO	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.555.394	RESOLUCION	OBRA	-	76.555.394	76.555.394	100%
INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, AV. EDUARDO FREI MONTALVA N°1269, CHILLANCITO	1-K-2022-305	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, AV. EDUARDO FREI MONTALVA N°1269, CHILLANCITO	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.555.394	RESOLUCION	OBRA	-	76.555.394	76.555.394	100%
INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE CAMILO HENRIQUEZ ALTURA N°912, CERRO VERDE	1-K-2022-304	CURANILAHUE	INSTALACIÓN DE RADAR DE VELOCIDAD SOLAR Y TACHAS LED, CALLE CAMILO HENRIQUEZ ALTURA N°912, CERRO VERDE	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	76.555.394	RESOLUCION	OBRA	-	76.555.394	76.555.394	100%
MEJORAMIENTO ACERA CALLE PEDRO DE VALDIVIA LADO NORTE, LOS ALAMOS	1-C-2022-2667	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACERA CALLE PEDRO DE VALDIVIA LADO NORTE, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	65.687.015	RESOLUCION	OBRA	-	65.687.015	65.687.015	100%
MEJORAMIENTO ACERA CALLE COLON LADO NORTE, LOS ALAMOS	1-C-2022-2664	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACERA CALLE COLON LADO NORTE, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	76.963.426	RESOLUCION	OBRA	-	76.963.426	76.963.426	100%
MEJORAMIENTO ACERA CALLE LIBERTAD LADO ESTE, LOS ALAMOS	1-C-2022-2663	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACERA CALLE LIBERTAD LADO ESTE, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	65.719.161	RESOLUCION	OBRA	-	65.719.161	65.719.161	100%
MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE URBANO MUNICIPAL, CURANILAHUE	1-C-2022-2615	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE URBANO MUNICIPAL, CURANILAHUE	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	73.719.704	RESOLUCION	OBRA	-	73.719.704	73.719.704	100%
NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	1-C-2022-2283	COCHRANE	NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	GUIA OPERATIVA	COCHRANE	74.466.562	RESOLUCION	OBRA	-	74.466.562	74.466.562	100%
CONSTRUCCIÓN ESCALERA ACCESO PEATONAL CALLE RADIO VIEJA, PUERTO AGUIRRE	1-C-2022-1771	AISEN	CONSTRUCCIÓN ESCALERA ACCESO PEATONAL CALLE RADIO VIEJA, PUERTO AGUIRRE	GUIA OPERATIVA	AISEN	74.996.947	RESOLUCION	OBRA	-	74.996.947	74.996.947	100%
CONSTRUCCION PLAZOLETA PADRE ANTONIO RONCHI DE PUERTO PUYUHUAPI	1-C-2022-637	CISNES	CONSTRUCCION PLAZOLETA PADRE ANTONIO RONCHI DE PUERTO PUYUHUAPI	GUIA OPERATIVA	CISNES	74.682.307	RESOLUCION	OBRA	-	74.682.307	74.682.307	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA LOS CANELOS DE PUERTO PUYUHUAPI	1-C-2022-636	CISNES	MEJORAMIENTO PLAZOLETA LOS CANELOS DE PUERTO PUYUHUAPI	GUIA OPERATIVA	CISNES	74.995.596	RESOLUCION	OBRA	-	74.995.596	74.995.596	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA Y ACERAS ARTURO ALESSANDRI PUERTO CISNES	1-C-2022-83	CISNES	MEJORAMIENTO PLAZOLETA Y ACERAS ARTURO ALESSANDRI PUERTO CISNES	GUIA OPERATIVA	CISNES	43.364.082	RESOLUCION	OBRA	-	43.364.082	43.364.082	100%
REPOSICION Y AMPLIACION OFICINA MUNICIPAL DAF PUERTO CISNES	1-C-2022-37	CISNES	REPOSICION Y AMPLIACION OFICINA MUNICIPAL DAF PUERTO CISNES	GUIA OPERATIVA	CISNES	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REPOSICION ACERAS POBLACION DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLAY LLAY	1-C-2020-544	LLAILLAY	REPOSICION ACERAS POBLACION DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLAY LLAY	GUIA OPERATIVA	LLAILLAY	22.592.329	RESOLUCION	OBRA	17.386.560	5.205.162	22.591.722	100%
CONSTRUCCION HITO DE ACCESO, COMUNA DE YERBAS BUENAS	1-C-2021-373	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCION HITO DE ACCESO, COMUNA DE YERBAS BUENAS	GUIA OPERATIVA	YERBAS BUENAS	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	15.000.000	74.999.999	100%

HABILITACIÓN CAMARINES Y BAÑOS CANCHA FUTBOLITO, CURACO DE VÉLEZ	1-C-2020-1520	CURACO DE VÉLEZ	HABILITACIÓN CAMARINES Y BAÑOS CANCHA FUTBOLITO, CURACO DE VÉLEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VÉLEZ	74.290.704	RESOLUCION	OBRA	58.632.187	15.653.022	74.285.209	100%
MEJORAMIENTO DIVERSOS SECTORES EDIFICIO CONSISTORIAL	1-C-2020-1723 [FET]	FRESIA	MEJORAMIENTO DIVERSOS SECTORES EDIFICIO CONSISTORIAL	GUIA OPERATIVA	FRESIA	62.001.797	RESOLUCION	OBRA	48.210.099	13.791.698	62.001.797	100%
REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES B, D, E Y F, SECTOR BRISA DEL SOL, TALCAHUANO	1-C-2021-492	TALCAHUANO	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES B, D, E Y F, SECTOR BRISA DEL SOL, TALCAHUANO	GUIA OPERATIVA	TALCAHUANO	26.999.538	RESOLUCION	OBRA	14.822.057	12.177.481	26.999.538	100%
MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL, MONTE ÁGUILA	1-C-2021-43	CABRERO	MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL, MONTE ÁGUILA	GUIA OPERATIVA	CABRERO	59.999.324	RESOLUCION	OBRA	29.999.662	29.946.915	59.946.577	100%
REPOSICIÓN DE VEREDA CALLE M. RODRIGUEZ ENTRE I. SERRANO Y C. CONDELL, Y CALLE C. CONDELL ENTRE M. RODRIGUEZ Y STA. MARIA, COMUNA DE LUMACO	1-C-2020-1739	LUMACO	REPOSICIÓN DE VEREDA CALLE M. RODRIGUEZ ENTRE I. SERRANO Y C. CONDELL, Y CALLE C. CONDELL ENTRE M. RODRIGUEZ Y STA. MARIA, COMUNA DE LUMACO	GUIA OPERATIVA	LUMACO	59.999.990	RESOLUCION	OBRA	29.999.995	29.994.669	59.994.664	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JUAN JORGE, COMUNA DE PINTO	1-C-2020-702	PINTO	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JUAN JORGE, COMUNA DE PINTO	GUIA OPERATIVA	PINTO	70.585.743	RESOLUCION	OBRA	28.003.291	42.582.452	70.585.743	100%
INSTALACION DE RESALTOS Y DEMARCACIÓN VIAL SECTOR URBANO, COMUNA DE PLACILLA	1-C-2020-1499	PLACILLA	INSTALACION DE RESALTOS Y DEMARCACIÓN VIAL SECTOR URBANO, COMUNA DE PLACILLA	GUIA OPERATIVA	PLACILLA	74.970.402	RESOLUCION	OBRA	58.800.315	16.067.248	74.867.563	100%
HABILITACIÓN ÁREA VERDE SECTOR MENZEL, VALDIVIA	1-C-2020-261	VALDIVIA	HABILITACIÓN ÁREA VERDE SECTOR MENZEL, VALDIVIA	GUIA OPERATIVA	VALDIVIA	59.999.999	RESOLUCION	OBRA	56.493.037	3.506.424	59.999.461	100%
EXTENSIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR MUELLE DE PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ	1-C-2020-1115	RÍO IBÁÑEZ	EXTENSIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR MUELLE DE PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ	GUIA OPERATIVA	RÍO IBÁÑEZ	17.805.456	RESOLUCION	OBRA	9.587.782	8.212.218	17.800.000	100%
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA Y PLAZA ACTIVA VILLA LOS AROMOS DEL PARRON, COMUNA DE MAULE	1-C-2019-239	MAULE	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA Y PLAZA ACTIVA VILLA LOS AROMOS DEL PARRON, COMUNA DE MAULE	GUIA OPERATIVA	MAULE	59.969.314	RESOLUCION	OBRA	41.978.520	17.990.489	59.969.009	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN SANTA CLARA , COMUNA DE CAÑETE	1-C-2020-298	CAÑETE	REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN SANTA CLARA , COMUNA DE CAÑETE	GUIA OPERATIVA	CAÑETE	60.880.341	RESOLUCION	OBRA	14.231.226	46.649.115	60.880.341	100%
REPOSICIÓN ALUMBRADO FOTOVOLTAICO AREAS VERDES, EMPEDRADO	1-C-2018-1014	EMPEDRADO	REPOSICIÓN ALUMBRADO FOTOVOLTAICO AREAS VERDES, EMPEDRADO	GUIA OPERATIVA	EMPEDRADO	74.999.304	RESOLUCION	OBRA	32.999.989	41.936.088	74.936.077	100%
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO MARÍTIMO	1-C-2018-364	CASTRO	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO MARÍTIMO	GUIA OPERATIVA	CASTRO	59.999.999	RESOLUCION	OBRA	32.999.999	26.588.445	59.588.444	99%
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA TODOS LOS SANTOS, COMUNA DE VILLARRICA	1-C-2019-1528	VILLARRICA	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA TODOS LOS SANTOS, COMUNA DE VILLARRICA	GUIA OPERATIVA	VILLARRICA	59.999.990	RESOLUCION	OBRA	35.999.994	23.999.996	59.999.990	100%
HABILITACIÓN MULTICANCHAS SECTOR SANTA ELENA, VALDIVIA	1-C-2018-485	VALDIVIA	HABILITACIÓN MULTICANCHAS SECTOR SANTA ELENA, VALDIVIA	GUIA OPERATIVA	VALDIVIA	74.937.421	RESOLUCION	OBRA	59.995.879	14.941.542	74.937.421	100%
SPD-AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, COMUNA DE ANDACOLLO	1-SPD-2022-591	ANDACOLLO	SPD-AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, COMUNA DE ANDACOLLO	GUIA OPERATIVA	ANDACOLLO	74.359.527	RESOLUCION	OBRA	-	74.359.527	74.359.527	100%
CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE INFORMACIÓN TURISTICA EL MANZANO Y LAS CABRAS	1-C-2021-1937	LAS CABRAS	CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE INFORMACIÓN TURISTICA EL MANZANO Y LAS CABRAS	GUIA OPERATIVA	LAS CABRAS	67.771.794	RESOLUCION	OBRA	-	67.771.794	67.771.794	100%
MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE 18 DE SEPTIEMBRE COMUNA DE NANCAGUA	1-C-2022-564	NANCAGUA	MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE 18 DE SEPTIEMBRE COMUNA DE NANCAGUA	GUIA OPERATIVA	NANCAGUA	74.999.405	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.405	74.999.405	100%
REPOSICIÓN DE CIERRES PERIMETRALES CLUB DEPORTIVO LA CONCEPCIÓN	1-C-2022-2163	QUINTA DE TILCOCO	REPOSICIÓN DE CIERRES PERIMETRALES CLUB DEPORTIVO LA CONCEPCIÓN	GUIA OPERATIVA	QUINTA DE TILCOCO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REPOSICIÓN DE CIERRES PERIMETRALES CLUB DEPORTIVO TRICOLOR	1-C-2022-2169	QUINTA DE TILCOCO	REPOSICIÓN DE CIERRES PERIMETRALES CLUB DEPORTIVO TRICOLOR	GUIA OPERATIVA	QUINTA DE TILCOCO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y BANCAS C.D. UNION CALEUCHE.	1-C-2022-2281	PICHIDEGUA	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y BANCAS C.D. UNION CALEUCHE.	GUIA OPERATIVA	PICHIDEGUA	68.629.316	RESOLUCION	OBRA	-	68.629.316	68.629.316	100%

PAVIMENTACION Y DEMARCACION VIAL ACCESO SAN GABRIEL, COMUNA DE NANCAGUA	1-C-2022-2311	NANCAGUA	PAVIMENTACION Y DEMARCACION VIAL ACCESO SAN GABRIEL, COMUNA DE NANCAGUA	GUIA OPERATIVA	NANCAGUA	74.950.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.950.000	74.950.000	100%
SPD AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION	1-SPD-2022-145	LAS CABRAS	SPD AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION	GUIA OPERATIVA	LAS CABRAS	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REPOSICION CIERRE PERIMETRAL, BANCA Y MEJORAMIENTO GRADERIAS C.D. SAN LUIS.	1-C-2022-2357	PICHIDEGUA	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL, BANCA Y MEJORAMIENTO GRADERIAS C.D. SAN LUIS.	GUIA OPERATIVA	PICHIDEGUA	69.523.104	RESOLUCION	OBRA	-	69.523.104	69.523.104	100%
MEJORAMIENTO ACCESO CAMARICO, COMUNA DE RIO CLARO	1-C-2021-226 [FET]	RIO CLARO	MEJORAMIENTO ACCESO CAMARICO, COMUNA DE RIO CLARO	GUIA OPERATIVA	RIO CLARO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	15.000.000	74.999.999	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SINDICATO PESCADORES ARTESANALES Y MARISCADORES DE ORILLA, CHANCO	1-C-2021-713	CHANCO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SINDICATO PESCADORES ARTESANALES Y MARISCADORES DE ORILLA, CHANCO	GUIA OPERATIVA	CHANCO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	15.000.000	74.999.999	100%
(IF 2023) HABILITACION Y RECUPERACION DE CAUSES DE ESTEROS DE DIVERSOS SECTORES COMUNA DE CUREPTO	1-C-2023-827	CUREPTO	(IF 2023) HABILITACION Y RECUPERACION DE CAUSES DE ESTEROS DE DIVERSOS SECTORES COMUNA DE CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	73.041.167	RESOLUCION	OBRA	-	73.041.167	73.041.167	100%
MEJORAMIENTO GRADERIA ORIENTE ESTADIO MUNICIPAL CHIGUAYANTE	1-C-2022-1577	CHIGUAYANTE	MEJORAMIENTO GRADERIA ORIENTE ESTADIO MUNICIPAL CHIGUAYANTE	GUIA OPERATIVA	CHIGUAYANTE	60.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	60.000.000	60.000.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZA COMUNIDAD MADESAL, CHIGUAYANTE	1-C-2022-1717	CHIGUAYANTE	MEJORAMIENTO PLAZA COMUNIDAD MADESAL, CHIGUAYANTE	GUIA OPERATIVA	CHIGUAYANTE	74.999.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.000	74.999.000	100%
CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO, MIRADOR DEL RIO, CHIGUAYANTE	1-C-2022-1845	CHIGUAYANTE	CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO, MIRADOR DEL RIO, CHIGUAYANTE	GUIA OPERATIVA	CHIGUAYANTE	74.999.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.000	74.999.000	100%
CONSTRUCCION SEMAFORO INTERSECCION WALKER MARTINEZ ESQUINA ROBERTO GOMEZ DE HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2022-2610	TUCAPEL	CONSTRUCCION SEMAFORO INTERSECCION WALKER MARTINEZ ESQUINA ROBERTO GOMEZ DE HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	52.638.346	RESOLUCION	OBRA	-	52.638.346	52.638.346	100%
CONSTRUCCION SEMAFORO INTERSECCION SAN DIEGO ESQUINA AVDA ECUADOR DE HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2022-2611	TUCAPEL	CONSTRUCCION SEMAFORO INTERSECCION SAN DIEGO ESQUINA AVDA ECUADOR DE HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	54.959.065	RESOLUCION	OBRA	-	54.959.065	54.959.065	100%
CONSTRUCCION SEMAFORO INTERSECCION AVDA TUCAPEL CON IRARRAZABAL DE HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2022-2612	TUCAPEL	CONSTRUCCION SEMAFORO INTERSECCION AVDA TUCAPEL CON IRARRAZABAL DE HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	58.892.762	RESOLUCION	OBRA	-	58.892.762	58.892.762	100%
REPOSICION DE SEÑALETICAS VIALES POBL. PIONEROS DEL CARBON Y AV. BERNARDO O'HIGGINS	1-C-2023-627	CURANILAHUE	REPOSICION DE SEÑALETICAS VIALES POBL. PIONEROS DEL CARBON Y AV. BERNARDO O'HIGGINS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	57.880.924	RESOLUCION	OBRA	-	57.880.924	57.880.924	100%
HABILITACION DE CAMINOS, LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR EL RETOBLA HOYADA, COMUNA DE QUILLECO.	1-C-2023-851	QUILLECO	HABILITACION DE CAMINOS, LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR EL RETOBLA HOYADA, COMUNA DE QUILLECO.	GUIA OPERATIVA	QUILLECO	75.672.065	RESOLUCION	OBRA	-	75.672.065	75.672.065	100%
HABILITACION DE CAMINOS, LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR LA CHUPALLA-VILLA ALEGRE, COMUNA DE QUILLECO.	1-C-2023-852	QUILLECO	HABILITACION DE CAMINOS, LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR LA CHUPALLA-VILLA ALEGRE, COMUNA DE QUILLECO.	GUIA OPERATIVA	QUILLECO	49.362.474	RESOLUCION	OBRA	-	49.362.474	49.362.474	100%
HABILITACION DE CAMINOS, LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR EL LLANO COIHUECO, COMUNA DE QUILLECO.	1-C-2023-853	QUILLECO	HABILITACION DE CAMINOS, LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR EL LLANO COIHUECO, COMUNA DE QUILLECO.	GUIA OPERATIVA	QUILLECO	49.250.495	RESOLUCION	OBRA	-	49.250.495	49.250.495	100%

HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CURALÍ, COMUNA DE SANTA JUANA	1-C-2023-941	SANTA JUANA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CURALÍ, COMUNA DE SANTA JUANA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	58.056.764	RESOLUCION	OBRA	-	58.056.764	58.056.764	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CHACAY, COMUNA DE SANTA JUANA	1-C-2023-964	SANTA JUANA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CHACAY, COMUNA DE SANTA JUANA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	58.837.211	RESOLUCION	OBRA	-	58.837.211	58.837.211	100%
MEJORAMIENTO CANCHA VILLA LOS RÍOS, CURACAUTÍN	1-C-2022-1259	CURACAUTÍN	MEJORAMIENTO CANCHA VILLA LOS RÍOS, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	74.865.756	RESOLUCION	OBRA	-	74.865.756	74.865.756	100%
MEJORAMIENTO PUEBLITO ARTESANAL	1-C-2021-1795	OSORNO	MEJORAMIENTO PUEBLITO ARTESANAL	GUIA OPERATIVA	OSORNO	65.339.774	RESOLUCION	OBRA	-	65.339.774	65.339.774	100%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SALA PIE, ESCUELA NUEVO PORVENIR	1-C-2022-2422	PUYEHUE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SALA PIE, ESCUELA NUEVO PORVENIR	GUIA OPERATIVA	PUYEHUE	74.999.879	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.879	74.999.879	100%
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PEATONAL UNIDAD VECINAL Nº 31, COMUNA DE ÑUÑO A	1-C-2022-1213	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PEATONAL UNIDAD VECINAL Nº 31, COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	74.988.487	RESOLUCION	OBRA	-	74.988.487	74.988.487	100%
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, VILLA LO PLAZA	1-C-2022-1263	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, VILLA LO PLAZA	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	50.142.821	RESOLUCION	OBRA	-	50.142.821	50.142.821	100%
MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE LOS ALERCES, ENTRE CASTILLO URIZAR Y MARATHON, COMUNA DE ÑUÑO A	1-C-2022-1404	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE LOS ALERCES, ENTRE CASTILLO URIZAR Y MARATHON, COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	47.157.085	RESOLUCION	OBRA	-	47.157.085	47.157.085	100%
SPD AMPLIACIÓN CÁMARAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA COMUNA DE PADRE HURTADO	1-SPD-2022-424	PADRE HURTADO	SPD AMPLIACIÓN CÁMARAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA COMUNA DE PADRE HURTADO	GUIA OPERATIVA	PADRE HURTADO	74.993.800	RESOLUCION	OBRA	-	74.993.800	74.993.800	100%
REPOSICIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO RAMON ANGEL JARA - RIO BAKER, COMUNA DE CERRO NAVIA	1-C-2022-2497	CERRO NAVIA	REPOSICIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO RAMON ANGEL JARA - RIO BAKER, COMUNA DE CERRO NAVIA	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	70.157.026	RESOLUCION	OBRA	-	70.157.026	70.157.026	100%
MEJORAMIENTO ECOMERCADO COMUNA DE LO PRADO	1-C-2022-2695	LO PRADO	MEJORAMIENTO ECOMERCADO COMUNA DE LO PRADO	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	33.430.447	RESOLUCION	OBRA	-	33.430.447	33.430.447	100%
HABILITACIÓN GRADERÍAS MEDIALUNA RECINTO MUNICIPAL	1-C-2019-1535 [FET]	MÁFIL	HABILITACIÓN GRADERÍAS MEDIALUNA RECINTO MUNICIPAL	GUIA OPERATIVA	MÁFIL	74.958.613	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	14.818.055	74.818.054	100%
HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS VOLCANES COMUNA DE FUTRONO	1-C-2019-1546	FUTRONO	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS VOLCANES COMUNA DE FUTRONO	GUIA OPERATIVA	FUTRONO	74.501.786	RESOLUCION	OBRA	18.000.000	56.501.759	74.501.759	100%
PMU-SPD: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE RÍO BUENO	1-SPD-2022-602	RÍO BUENO	PMU-SPD: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE RÍO BUENO	GUIA OPERATIVA	RÍO BUENO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
MEJORAMIENTO EFICIENCIA ENERGETICA ESCUELA RURAL LAGO AZUL	1-C-2023-202	PANGUIPULLI	MEJORAMIENTO EFICIENCIA ENERGETICA ESCUELA RURAL LAGO AZUL	GUIA OPERATIVA	PANGUIPULLI	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
SPD, MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA VALLE DE QUISMA, COMUNA DE PICA	1-SPD-2022-257	PICA	SPD, MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA VALLE DE QUISMA, COMUNA DE PICA	GUIA OPERATIVA	PICA	74.337.125	RESOLUCION	OBRA	-	74.337.125	74.337.125	100%
SPD-MEJORAMIENTO PLAZA SAN JOSE OBRERO, LOCALIDAD DE POZO ALMONTE	1-SPD-2022-345	POZO ALMONTE	SPD-MEJORAMIENTO PLAZA SAN JOSE OBRERO, LOCALIDAD DE POZO ALMONTE	GUIA OPERATIVA	POZO ALMONTE	43.133.914	RESOLUCION	OBRA	-	43.133.914	43.133.914	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO RECREATIVO RENACER ESPERANZA, POZO ALMONTE	1-B-2023-228	POZO ALMONTE	CONSTRUCCIÓN CENTRO RECREATIVO RENACER ESPERANZA, POZO ALMONTE	GUIA OPERATIVA	POZO ALMONTE	130.113.817	RESOLUCION	OBRA	-	130.113.817	130.113.817	100%
MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS MULTICANCHA SALVADOR ALLENDE - MEJILLONES	1-C-2020-143	MEJILLONES	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS MULTICANCHA SALVADOR ALLENDE - MEJILLONES	GUIA OPERATIVA	MEJILLONES	59.999.259	RESOLUCION	OBRA	41.999.481	17.999.778	59.999.259	100%
HABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV. FERTILIZANTES SECTOR LIBERTADORES	1-C-2020-256	MEJILLONES	HABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV. FERTILIZANTES SECTOR LIBERTADORES	GUIA OPERATIVA	MEJILLONES	28.861.366	RESOLUCION	OBRA	8.658.410	18.293.084	26.951.494	93%
"CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 2020"	1-C-2020-283	MEJILLONES	"CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 2020"	GUIA OPERATIVA	MEJILLONES	59.999.962	RESOLUCION	OBRA	41.999.973	17.999.989	59.999.962	100%

MEJORAMIENTO MULTICANCHA, VESTIDORES Y AREA VERDE LOCALIDAD RETAMO	1-C-2022-2658	ALTO DEL CARMEN	MEJORAMIENTO MULTICANCHA, VESTIDORES Y AREA VERDE LOCALIDAD RETAMO	GUIA OPERATIVA	ALTO DEL CARMEN	74.945.320	RESOLUCION	OBRA	-	74.945.320	74.945.320	100%
SEMAFORIZACION CRUCE LAUTARO CON ZUMAETA, COMUNA DE LA CALERA	1-C-2022-1724	CALERA	SEMAFORIZACION CRUCE LAUTARO CON ZUMAETA, COMUNA DE LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	63.173.063	RESOLUCION	OBRA	-	63.173.063	63.173.063	100%
MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA QUILLAHUA, COMUNA EL TABO	1-C-2022-2084	EL TABO	MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA QUILLAHUA, COMUNA EL TABO	GUIA OPERATIVA	EL TABO	74.999.405	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.405	74.999.405	100%
SPD AMPLIACIÓN DE LUMINARIAS SECTORES DE PELANCURA, BELLO HORIZONTE, VILLA MIRAMAR Y LO GALLARDO	1-SPD-2022-131	SAN ANTONIO	SPD AMPLIACIÓN DE LUMINARIAS SECTORES DE PELANCURA, BELLO HORIZONTE, VILLA MIRAMAR Y LO GALLARDO	GUIA OPERATIVA	SAN ANTONIO	74.532.227	RESOLUCION	OBRA	-	74.532.227	74.532.227	100%
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LOS ANDES	1-SPD-2022-291	LOS ANDES	SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LOS ANDES	GUIA OPERATIVA	LOS ANDES	74.998.808	RESOLUCION	OBRA	-	74.998.808	74.998.808	100%
SPD MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES SECTOR VILLA SANTA TERESA DE LA COMUNA DE SAN FELIPE.	1-SPD-2022-351	SAN FELIPE	SPD MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES SECTOR VILLA SANTA TERESA DE LA COMUNA DE SAN FELIPE.	GUIA OPERATIVA	SAN FELIPE	70.691.922	RESOLUCION	OBRA	-	70.691.922	70.691.922	100%
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN CESFAM, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y ESPACIOS PÚBLICOS, COMUNA DE SAN ANTONIO	1-SPD-2022-441	SAN ANTONIO	SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN CESFAM, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y ESPACIOS PÚBLICOS, COMUNA DE SAN ANTONIO	GUIA OPERATIVA	SAN ANTONIO	74.373.816	RESOLUCION	OBRA	-	74.373.816	74.373.816	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL SECTOR JORGE HIDALGO, LA CALERA	1-C-2023-756	CALERA	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL SECTOR JORGE HIDALGO, LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	128.742.105	RESOLUCION	OBRA	-	128.742.105	128.742.105	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE PODA DE ÁRBOLES Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PELARCO URBANO	1-C-2020-570	PELARCO	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE PODA DE ÁRBOLES Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PELARCO URBANO	GUIA OPERATIVA	PELARCO	59.994.741	RESOLUCION	OBRA	41.996.319	17.998.422	59.994.741	100%
CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACIÓN EL UMBRAL 1, COMUNA DE RÍO CLARO	1-C-2020-1805 [FET]	RÍO CLARO	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACIÓN EL UMBRAL 1, COMUNA DE RÍO CLARO	GUIA OPERATIVA	RÍO CLARO	64.843.000	RESOLUCION	OBRA	49.879.423	14.420.756	64.300.179	99%
CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, SAN CLEMENTE	1-C-2021-663	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES, SAN CLEMENTE	GUIA OPERATIVA	SAN CLEMENTE	57.935.479	RESOLUCION	OBRA	-	57.935.479	57.935.479	100%
CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE CUREPTO	1-C-2021-1149	CUREPTO	CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	74.988.594	RESOLUCION	OBRA	59.985.074	14.388.439	74.373.513	99%
MEJORAMIENTO DE 3 MULTICANCHAS EN LAS LOCALIDADES DE PELARCO, LIHUENO BAJO Y QUESERIA	1-C-2021-1657	PELARCO	MEJORAMIENTO DE 3 MULTICANCHAS EN LAS LOCALIDADES DE PELARCO, LIHUENO BAJO Y QUESERIA	GUIA OPERATIVA	PELARCO	68.415.824	RESOLUCION	OBRA	-	68.415.824	68.415.824	100%
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FÚTBOL SAN GUILLERMO, COMUNA DE PELARCO	1-C-2022-344	PELARCO	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FÚTBOL SAN GUILLERMO, COMUNA DE PELARCO	GUIA OPERATIVA	PELARCO	66.992.720	RESOLUCION	OBRA	-	66.992.720	66.992.720	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO POBLACIÓN ESTADIO, COMUNA DE CUREPTO.	1-C-2022-670	CUREPTO	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO POBLACIÓN ESTADIO, COMUNA DE CUREPTO.	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	74.786.292	RESOLUCION	OBRA	-	74.786.292	74.786.292	100%
SPD MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS PLAZA LAS ROSAS	1-SPD-2022-298	PELLUHUE	SPD MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS PLAZA LAS ROSAS	GUIA OPERATIVA	PELLUHUE	72.680.000	RESOLUCION	OBRA	-	72.680.000	72.680.000	100%
CONSTRUCCIÓN SS. HH. PUEBLO ARTESANAL, CURANIPE	1-C-2022-2618	PELLUHUE	CONSTRUCCIÓN SS. HH. PUEBLO ARTESANAL, CURANIPE	GUIA OPERATIVA	PELLUHUE	74.964.759	RESOLUCION	OBRA	-	74.964.759	74.964.759	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS, SOLERAS Y DEMARCACIÓN VIAL CALLES BALMACEDA, LIBERTAD Y SAN AMBROSIO, CHANCO	1-B-2023-125	CHANCO	REPOSICIÓN DE VEREDAS, SOLERAS Y DEMARCACIÓN VIAL CALLES BALMACEDA, LIBERTAD Y SAN AMBROSIO, CHANCO	GUIA OPERATIVA	CHANCO	113.058.466	RESOLUCION	OBRA	-	113.058.466	113.058.466	100%

REPOSICION DE VEREDAS SECTORES ORIENTE Y PONIENTE DE LINARES	1-B-2023-241	LINARES	REPOSICION DE VEREDAS SECTORES ORIENTE Y PONIENTE DE LINARES	GUIA OPERATIVA	LINARES	94.308.467	RESOLUCION	OBRA	-	94.308.467	94.308.467	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO EL MANZANO, COMUNA DE CABRERO	1-C-2022-994	CABRERO	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO EL MANZANO, COMUNA DE CABRERO	GUIA OPERATIVA	CABRERO	74.995.561	RESOLUCION	OBRA	-	74.995.561	74.995.561	100%
CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO LICEO DR. VICTOR RIOS RUIZ, ANTUCO	1-C-2022-1336	ANTUCO	CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO LICEO DR. VICTOR RIOS RUIZ, ANTUCO	GUIA OPERATIVA	ANTUCO	74.983.373	RESOLUCION	OBRA	-	74.983.373	74.983.373	100%
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, AVENIDA PADRE HURTADO	1-C-2022-1829	LOS ÁNGELES	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, AVENIDA PADRE HURTADO	GUIA OPERATIVA	LOS ÁNGELES	74.747.571	RESOLUCION	OBRA	-	74.747.571	74.747.571	100%
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, COSTANERA QUIULQUE NORTE	1-C-2022-1831	LOS ÁNGELES	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, COSTANERA QUIULQUE NORTE	GUIA OPERATIVA	LOS ÁNGELES	74.989.804	RESOLUCION	OBRA	-	74.989.804	74.989.804	100%
REPOSICION VEREDAS CALLE LORD COCHRANE ENTRE VICUÑA MACKENNA Y LAS QUINTAS, LOS ANGELES	1-C-2022-2104	LOS ÁNGELES	REPOSICION VEREDAS CALLE LORD COCHRANE ENTRE VICUÑA MACKENNA Y LAS QUINTAS, LOS ANGELES	GUIA OPERATIVA	LOS ÁNGELES	85.165.160	RESOLUCION	OBRA	-	85.165.160	85.165.160	100%
[SATE] -CONSTRUCCION PARQUE DE CALISTENIA Y ESPACIO RECREATIVO AVENIDA COSTA MAR	1-C-2022-2740	LEBU	[SATE] -CONSTRUCCION PARQUE DE CALISTENIA Y ESPACIO RECREATIVO AVENIDA COSTA MAR	GUIA OPERATIVA	LEBU	137.196.858	RESOLUCION	OBRA	-	137.196.858	137.196.858	100%
"CONSTRUCCION SALA MULTIUSO APR PICHINHUAL, COMUNA DE CARAHUE"	1-C-2020-1467 [FET]	CARAHUE	"CONSTRUCCION SALA MULTIUSO APR PICHINHUAL, COMUNA DE CARAHUE"	GUIA OPERATIVA	CARAHUE	74.999.419	RESOLUCION	OBRA	59.999.913	14.249.512	74.249.425	99%
SPD-AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEPROTECCION, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	1-SPD-2022-120	PADRE LAS CASAS	SPD-AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEPROTECCION, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	GUIA OPERATIVA	PADRE LAS CASAS	74.817.204	RESOLUCION	OBRA	-	74.817.204	74.817.204	100%
SPD CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL PARA EL SECTOR CAMINO TOLHUACA, ENTRE CRUCE Y PUENTE AMANTIBLE, COMUNA DE CURACAUTIN	1-SPD-2022-559	CURACAUTÍN	SPD CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL PARA EL SECTOR CAMINO TOLHUACA, ENTRE CRUCE Y PUENTE AMANTIBLE, COMUNA DE CURACAUTIN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	73.438.220	RESOLUCION	OBRA	-	73.438.220	73.438.220	100%
SPD CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL PARA EL SECTOR DE CORRETÚE, COMUNA DE CURACAUTIN	1-SPD-2022-572	CURACAUTÍN	SPD CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL PARA EL SECTOR DE CORRETÚE, COMUNA DE CURACAUTIN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	74.191.972	RESOLUCION	OBRA	-	74.191.972	74.191.972	100%
[CATASTROFE INCENDIO] HABILITACION BODEGAS DE ACOPIO EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2023-692	GALVARINO	[CATASTROFE INCENDIO] HABILITACION BODEGAS DE ACOPIO EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	66.000.575	RESOLUCION	OBRA	-	66.000.575	66.000.575	100%
[CATASTROFE INCENDIO] HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS SINIESTRADOS, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2023-713	GALVARINO	[CATASTROFE INCENDIO] HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS SINIESTRADOS, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	154.320.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.320.000	154.320.000	100%
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CALLE TALCA PUERTO MONTT	1-C-2021-1309	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CALLE TALCA PUERTO MONTT	GUIA OPERATIVA	PUERTO MONTT	28.112.575	RESOLUCION	OBRA	-	28.112.575	28.112.575	100%
SPD MEJORAMIENTO PLAZA N°3 VILLA ALTO PUERTO OCTAY	1-SPD-2022-276	PUERTO OCTAY	SPD MEJORAMIENTO PLAZA N°3 VILLA ALTO PUERTO OCTAY	GUIA OPERATIVA	PUERTO OCTAY	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
HABILITACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO CASA DE LA CULTURA Y OFICINA DE TURISMO	1-SPD-2022-427	FUTALEUFÚ	HABILITACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO CASA DE LA CULTURA Y OFICINA DE TURISMO	GUIA OPERATIVA	FUTALEUFÚ	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE EN EL SECTOR EL PROGRESO DE LA COMUNA DE PURRANQUE	1-SPD-2022-560	PURRANQUE	SPD CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE EN EL SECTOR EL PROGRESO DE LA COMUNA DE PURRANQUE	GUIA OPERATIVA	PURRANQUE	63.876.945	RESOLUCION	OBRA	-	63.876.945	63.876.945	100%
MEJORAMIENTO CANCHA DE PASTO SINTÉTICO PEDRO AGUIRRE CERDA, COYHAIQUE	1-C-2022-2330	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO CANCHA DE PASTO SINTÉTICO PEDRO AGUIRRE CERDA, COYHAIQUE	GUIA OPERATIVA	COYHAIQUE	76.373.239	RESOLUCION	OBRA	-	76.373.239	76.373.239	100%
CONSTRUCCION DE BICICLISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS, COYHAIQUE	1-C-2022-2418	COYHAIQUE	CONSTRUCCION DE BICICLISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS, COYHAIQUE	GUIA OPERATIVA	COYHAIQUE	58.104.029	RESOLUCION	OBRA	-	58.104.029	58.104.029	100%

CONSTRUCCIÓN GIMNASIO AL AIRE LIBRE ESTADIO MUNICIPAL COYHAIQUE.	1-C-2022-2444	COIHAIQUE	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO AL AIRE LIBRE ESTADIO MUNICIPAL COYHAIQUE.	GUIA OPERATIVA	COIHAIQUE	74.171.156	RESOLUCION	OBRA	-	74.171.156	74.171.156	100%
SPD INSTALACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD COCHRANE	1-SPD-2022-662	COCHRANE	SPD INSTALACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD COCHRANE	GUIA OPERATIVA	COCHRANE	74.144.175	RESOLUCION	OBRA	-	74.144.175	74.144.175	100%
HABILITACION ECOMERCADO SOLIDARIO, NATALES	1-C-2022-2735	NATALES	HABILITACION ECOMERCADO SOLIDARIO, NATALES	GUIA OPERATIVA	NATALES	36.489.438	RESOLUCION	OBRA	-	36.489.438	36.489.438	100%
MEJORAMIENTO PLAZA SEAM Y PLAZA VILLA CAUSSADE. COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	1-C-2022-669	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO PLAZA SEAM Y PLAZA VILLA CAUSSADE. COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	GUIA OPERATIVA	PEDRO AGUIRRE CERDA	142.794.446	RESOLUCION	OBRA	-	142.794.446	142.794.446	100%
CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PASAJE LAS PEÑAS	1-C-2022-949	PEÑALOLÉN	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PASAJE LAS PEÑAS	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	45.091.183	RESOLUCION	OBRA	-	45.091.183	45.091.183	100%
MEJORAMIENTO CAMARINES ESTADIO CALERA DE TANGO	1-C-2022-997	CALERA DE TANGO	MEJORAMIENTO CAMARINES ESTADIO CALERA DE TANGO	GUIA OPERATIVA	CALERA DE TANGO	74.182.117	RESOLUCION	OBRA	-	74.182.117	74.182.117	100%
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA CLUB HIPICO, COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2022-1371	SANTIAGO	MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA CLUB HIPICO, COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	81.411.721	RESOLUCION	OBRA	-	81.411.721	81.411.721	100%
REPOSICION MULTICANCHA MARIA JOSE, COMUNA DE QUINTA NORMAL	1-C-2022-1618	QUINTA NORMAL	REPOSICION MULTICANCHA MARIA JOSE, COMUNA DE QUINTA NORMAL	GUIA OPERATIVA	QUINTA NORMAL	74.845.765	RESOLUCION	OBRA	-	74.845.765	74.845.765	100%
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES PLAZOLETA IRLANDA, COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2022-1628	SANTIAGO	MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES PLAZOLETA IRLANDA, COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	65.957.084	RESOLUCION	OBRA	-	65.957.084	65.957.084	100%
CONSTRUCCIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA LOS OLIVOS, COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2022-1635	SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA LOS OLIVOS, COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	74.117.546	RESOLUCION	OBRA	-	74.117.546	74.117.546	100%
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS SECTOR BERNARDO O'HIGGINS - PEHUÉN 1, BARRIO PEHUÉN, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2022-2086	MAIPÚ	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS SECTOR BERNARDO O'HIGGINS - PEHUÉN 1, BARRIO PEHUÉN, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	74.993.574	RESOLUCION	OBRA	-	74.993.574	74.993.574	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTOR VILLA SAN PABLO – DON CRISTOBAL, BARRIO CLOTARIO BLEST, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2022-2195	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTOR VILLA SAN PABLO – DON CRISTOBAL, BARRIO CLOTARIO BLEST, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	74.956.166	RESOLUCION	OBRA	-	74.956.166	74.956.166	100%
HABILITACIÓN PARQUE CANINO CIUDAD SATÉLITE, MAIPÚ	1-C-2022-2214	MAIPÚ	HABILITACIÓN PARQUE CANINO CIUDAD SATÉLITE, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	35.009.764	RESOLUCION	OBRA	-	35.009.764	35.009.764	100%
SPD PROYECTO AMPLIACIÓN RED DE TELEPROTECCIÓN UNIDAD VECINAL N°1	1-SPD-2022-76	HUECHURABA	SPD PROYECTO AMPLIACIÓN RED DE TELEPROTECCIÓN UNIDAD VECINAL N°1	GUIA OPERATIVA	HUECHURABA	44.405.633	RESOLUCION	OBRA	-	44.405.633	44.405.633	100%
SPD MEJORAMIENTO ESCALERA DEL CRISTO REDENTOR EN EL SECTOR EL ARRAYÁN COMUNA LO BARNECHEA.	1-SPD-2022-113	LO BARNECHEA	SPD MEJORAMIENTO ESCALERA DEL CRISTO REDENTOR EN EL SECTOR EL ARRAYÁN COMUNA LO BARNECHEA.	GUIA OPERATIVA	LO BARNECHEA	71.241.993	RESOLUCION	OBRA	-	71.241.993	71.241.993	100%
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE CÁMARAS	1-SPD-2022-196	BUIN	SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE CÁMARAS	GUIA OPERATIVA	BUIN	74.998.346	RESOLUCION	OBRA	-	74.998.346	74.998.346	100%
SPD RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS VILLORRIO LOS ESPINOS, COMUNA DE PIRQUE	1-SPD-2022-223	PIRQUE	SPD RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS VILLORRIO LOS ESPINOS, COMUNA DE PIRQUE	GUIA OPERATIVA	PIRQUE	74.352.992	RESOLUCION	OBRA	-	74.352.992	74.352.992	100%
CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRO NORTE DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO	1-SPD-2022-627	SAN BERNARDO	CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRO NORTE DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO	GUIA OPERATIVA	SAN BERNARDO	74.987.218	RESOLUCION	OBRA	-	74.987.218	74.987.218	100%
CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE ILUMINACIÓN SECTOR SUR DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO	1-SPD-2022-636	SAN BERNARDO	CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE ILUMINACIÓN SECTOR SUR DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO	GUIA OPERATIVA	SAN BERNARDO	74.987.218	RESOLUCION	OBRA	-	74.987.218	74.987.218	100%
MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE TALAGANTE	1-B-2023-121	TALAGANTE	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE TALAGANTE	GUIA OPERATIVA	TALAGANTE	70.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	70.000.000	70.000.000	100%
HABILITACION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL	1-C-2021-1871	LA UNIÓN	HABILITACION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL	GUIA OPERATIVA	LA UNIÓN	73.399.168	RESOLUCION	OBRA	-	73.399.168	73.399.168	100%

SPD AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION, CALDERA	1-SPD-2022-588	CALDERA	SPD AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION, CALDERA	GUIA OPERATIVA	CALDERA	73.244.485	RESOLUCION	OBRA	-	73.244.485	73.244.485	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA	1-SPD-2022-207	NANCAGUA	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA	GUIA OPERATIVA	NANCAGUA	74.984.768	RESOLUCION	OBRA	-	74.984.768	74.984.768	100%
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES, PALMILLA	1-SPD-2022-375	PALMILLA	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES, PALMILLA	GUIA OPERATIVA	PALMILLA	70.726.713	RESOLUCION	OBRA	-	70.726.713	70.726.713	100%
SPD CONSTRUCCIÓN VEREDAS PARA CIRCULACIÓN PEATONAL, COMUNA DE PUMANQUE	1-SPD-2022-450	PUMANQUE	SPD CONSTRUCCIÓN VEREDAS PARA CIRCULACIÓN PEATONAL, COMUNA DE PUMANQUE	GUIA OPERATIVA	PUMANQUE	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD MEJORAMIENTO Y REPOSICION SISTEMA DE TELEPROTECCION DE MOSTAZAL	1-SPD-2022-550	MOSTAZAL	SPD MEJORAMIENTO Y REPOSICION SISTEMA DE TELEPROTECCION DE MOSTAZAL	GUIA OPERATIVA	MOSTAZAL	74.270.055	RESOLUCION	OBRA	-	74.270.055	74.270.055	100%
SPD HABILITACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA DIVERSOS SECTORES DE RAUCO	1-SPD-2022-277	RAUCO	SPD HABILITACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA DIVERSOS SECTORES DE RAUCO	GUIA OPERATIVA	RAUCO	74.967.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.967.000	74.967.000	100%
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE VILLA ALEGRE	1-SPD-2022-350	VILLA ALEGRE	SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE VILLA ALEGRE	GUIA OPERATIVA	VILLA ALEGRE	74.851.250	RESOLUCION	OBRA	-	74.851.250	74.851.250	100%
SPD RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO EN POBLACIÓN ANA RODRÍGUEZ DE LOBOS DE VILLA ALEGRE	1-SPD-2022-496	VILLA ALEGRE	SPD RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO EN POBLACIÓN ANA RODRÍGUEZ DE LOBOS DE VILLA ALEGRE	GUIA OPERATIVA	VILLA ALEGRE	72.673.262	RESOLUCION	OBRA	-	72.673.262	72.673.262	100%
SPD AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN CENTRO URBANO, COMUNA DE TENO	1-SPD-2022-584	TENO	SPD AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN CENTRO URBANO, COMUNA DE TENO	GUIA OPERATIVA	TENO	69.786.306	RESOLUCION	OBRA	-	69.786.306	69.786.306	100%
SPD-MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LA CAMPIÑA COMUNA DE MAULE	1-SPD-2022-615	MAULE	SPD-MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LA CAMPIÑA COMUNA DE MAULE	GUIA OPERATIVA	MAULE	74.825.415	RESOLUCION	OBRA	-	74.825.415	74.825.415	100%
CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA LICANTÉN CENTRO, COMUNA DE LICANTÉN	1-SPD-2022-637	LICANTÉN	CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA LICANTÉN CENTRO, COMUNA DE LICANTÉN	GUIA OPERATIVA	LICANTÉN	65.991.596	RESOLUCION	OBRA	-	65.991.596	65.991.596	100%
MEJORAMIENTO PLAZA UNIDAD VECINAL 31, COMUNA DE LO ESPEJO	1-C-2023-1768	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO PLAZA UNIDAD VECINAL 31, COMUNA DE LO ESPEJO	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	27.706.872	RESOLUCION	OBRA	-	27.706.872	27.706.872	100%
SPD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LA AV. MANUEL PEÑAFIEL, COMUNA DE OVALLE	1-SPD-2022-156	OVALLE	SPD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LA AV. MANUEL PEÑAFIEL, COMUNA DE OVALLE	GUIA OPERATIVA	OVALLE	67.210.361	RESOLUCION	OBRA	-	67.210.361	67.210.361	100%
SPD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LA COSTANERA DE OVALLE	1-SPD-2022-186	OVALLE	SPD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LA COSTANERA DE OVALLE	GUIA OPERATIVA	OVALLE	67.265.971	RESOLUCION	OBRA	-	67.265.971	67.265.971	100%
REPOSICION MULTICANCHA, MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y EQUIPAMIENTO VILLA COLONIAL, COMUNA DE CHEPICA	1-C-2020-1724	CHÉPICA	REPOSICION MULTICANCHA, MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y EQUIPAMIENTO VILLA COLONIAL, COMUNA DE CHEPICA	GUIA OPERATIVA	CHÉPICA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.982.991	14.398.257	74.381.248	99%
AMPLIACIÓN SEDE CLUB UNION MICHAHUE, SAN PEDRO DE LA PAZ	1-C-2022-2088	SAN PEDRO DE LA PAZ	AMPLIACIÓN SEDE CLUB UNION MICHAHUE, SAN PEDRO DE LA PAZ	GUIA OPERATIVA	SAN PEDRO DE LA PAZ	74.990.959	RESOLUCION	OBRA	-	74.990.959	74.990.959	100%
SPD CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS DIVERSAS PLAZOLETAS EJE LOS COPIHUES COMUNA DE CABRERO	1-SPD-2022-378	CABRERO	SPD CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS DIVERSAS PLAZOLETAS EJE LOS COPIHUES COMUNA DE CABRERO	GUIA OPERATIVA	CABRERO	49.544.906	RESOLUCION	OBRA	-	49.544.906	49.544.906	100%
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCION COMUNA DE CASTRO	1-SPD-2022-49	CASTRO	SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCION COMUNA DE CASTRO	GUIA OPERATIVA	CASTRO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR LAGUNA PASTAHUE COMUNA DE CASTRO	1-SPD-2022-639	CASTRO	SPD CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR LAGUNA PASTAHUE COMUNA DE CASTRO	GUIA OPERATIVA	CASTRO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%

SPD CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN BAHÍA MURTA Y VILLA CERRO CASTILLO	1-SPD-2022-230	RÍO IBÁÑEZ	SPD CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN BAHÍA MURTA Y VILLA CERRO CASTILLO	GUIA OPERATIVA	RÍO IBÁÑEZ	55.212.086	RESOLUCION	OBRA	-	55.212.086	55.212.086	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA WALDO TAFF UV9	1-C-2021-1936	LO PRADO	MEJORAMIENTO PLATABANDA WALDO TAFF UV9	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	61.730.063	RESOLUCION	OBRA	-	61.730.063	61.730.063	100%
REPOSICION SEDE UNIDAD VECINAL N°11 VILLA SANTA ANITA	1-C-2022-1690	LO PRADO	REPOSICION SEDE UNIDAD VECINAL N°11 VILLA SANTA ANITA	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	74.983.086	RESOLUCION	OBRA	-	74.983.086	74.983.086	100%
REPOSICION PAVIMENTOS PASAJE HIRAM ,COMUNA DE LO PRADO	1-C-2023-427	LO PRADO	REPOSICION PAVIMENTOS PASAJE HIRAM ,COMUNA DE LO PRADO	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	148.139.590	RESOLUCION	OBRA	-	148.139.590	148.139.590	100%
SPD MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE CAMARAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE IQUIQUE	1-SPD-2022-315	IQUIQUE	SPD MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE CAMARAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE IQUIQUE	GUIA OPERATIVA	IQUIQUE	74.922.440	RESOLUCION	OBRA	-	74.922.440	74.922.440	100%
CONSTRUCCION TORRES DE ILUMINACION CLUB DEPORTIVO EL SAUCE DE LO DE LOBOS, COMUNA DE RENGÓ	1-C-2022-1216	RENGO	CONSTRUCCION TORRES DE ILUMINACION CLUB DEPORTIVO EL SAUCE DE LO DE LOBOS, COMUNA DE RENGÓ	GUIA OPERATIVA	RENGO	74.995.484	RESOLUCION	OBRA	-	74.995.484	74.995.484	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL RINCONADA DE NAVARRO, COMUNA DE CHÉPICA.	1-C-2022-1799	CHÉPICA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL RINCONADA DE NAVARRO, COMUNA DE CHÉPICA.	GUIA OPERATIVA	CHÉPICA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD-CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PAREDONES	1-SPD-2022-482	PAREDONES	SPD-CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PAREDONES	GUIA OPERATIVA	PAREDONES	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TELEPROTECCION, COMUNA DE SANTA JUANA	1-SPD-2022-422	SANTA JUANA	CONSTRUCCION SISTEMA DE TELEPROTECCION, COMUNA DE SANTA JUANA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZA PAILLACOL	1-SPD-2022-580	OSORNO	CONSTRUCCIÓN PLAZA PAILLACOL	GUIA OPERATIVA	OSORNO	74.964.087	RESOLUCION	OBRA	-	74.964.087	74.964.087	100%
CONSERVACIÓN SALA DE CALDERAS, ESCUELA CAPITÁN ARTURO PRAT CHACON, PUNTA ARENAS	1-C-2023-79	PUNTA ARENAS	CONSERVACIÓN SALA DE CALDERAS, ESCUELA CAPITÁN ARTURO PRAT CHACON, PUNTA ARENAS	GUIA OPERATIVA	PUNTA ARENAS	33.476.188	RESOLUCION	OBRA	-	33.476.188	33.476.188	100%
SPD AMPLIACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES CALLE FUENZALIDA URREJOLA Y PROXIMIDADES COMUNA LA CISTERNA	1-SPD-2022-241	LA CISTERNA	SPD AMPLIACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES CALLE FUENZALIDA URREJOLA Y PROXIMIDADES COMUNA LA CISTERNA	GUIA OPERATIVA	LA CISTERNA	74.996.870	RESOLUCION	OBRA	-	74.996.870	74.996.870	100%
SPD MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATONAL CALLE COMODORO GESALAGA /MORRO DE ARICA	1-SPD-2022-273	LO PRADO	SPD MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATONAL CALLE COMODORO GESALAGA /MORRO DE ARICA	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	64.868.234	RESOLUCION	OBRA	-	64.868.234	64.868.234	100%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CENTRO DE LA MUJER, LOS LAGOS	1-C-2022-991	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CENTRO DE LA MUJER, LOS LAGOS	GUIA OPERATIVA	LOS LAGOS	65.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	65.000.000	65.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL SECTOR QUILMES	1-C-2022-1568	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL SECTOR QUILMES	GUIA OPERATIVA	LOS LAGOS	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD-AMPLIACIÓN RED CÁMARAS FUTRONO URBANO	1-SPD-2022-72	FUTRONO	SPD-AMPLIACIÓN RED CÁMARAS FUTRONO URBANO	GUIA OPERATIVA	FUTRONO	74.098.206	RESOLUCION	OBRA	-	74.098.206	74.098.206	100%
MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO PASAJE QUESQUECHAN	1-SPD-2022-176	MÁFIL	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO PASAJE QUESQUECHAN	GUIA OPERATIVA	MÁFIL	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
ILUMINACION PEATONAL COSTANERA CALLE BERNARDO O' HIGGINS SECTOR LA AGUADA	1-SPD-2022-470	CORRAL	ILUMINACION PEATONAL COSTANERA CALLE BERNARDO O' HIGGINS SECTOR LA AGUADA	GUIA OPERATIVA	CORRAL	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD SISTEMA DE TELE PROTECCION PARA SAGRADA FAMILIA	1-SPD-2022-368	SAGRADA FAMILIA	SPD SISTEMA DE TELE PROTECCION PARA SAGRADA FAMILIA	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	74.969.309	RESOLUCION	OBRA	-	74.969.309	74.969.309	100%

SPD – “INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO EN ÁREA VERDE UBICADA EN CALLE JOSÉ BRANCOLI CINQUINI INTERSECCIÓN AV. TALACANTA ILABE	1-SPD-2022-299	TALAGANTE	SPD – “INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO EN ÁREA VERDE UBICADA EN CALLE JOSÉ BRANCOLI CINQUINI INTERSECCIÓN AV. TALACANTA ILABE	GUIA OPERATIVA	TALAGANTE	71.643.392	RESOLUCION	OBRA	-	71.643.392	71.643.392	100%
MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y ESPACIO PUBLICO CASTILLO URIZAR	1-SPD-2022-328	MACUL	MEJORAMIENTO DE PLATABANDA Y ESPACIO PUBLICO CASTILLO URIZAR	GUIA OPERATIVA	MACUL	68.152.401	RESOLUCION	OBRA	-	68.152.401	68.152.401	100%
SPD – INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO EN ÁREAS VERDES UBICADAS CALLE D.PERALTA INTERSECCIÓN P. POETA ALEGRIA	1-SPD-2022-337	TALAGANTE	SPD – INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO EN ÁREAS VERDES UBICADAS CALLE D.PERALTA INTERSECCIÓN P. POETA ALEGRIA	GUIA OPERATIVA	TALAGANTE	74.877.510	RESOLUCION	OBRA	-	74.877.510	74.877.510	100%
SPD MEJORAMIENTO LUMINARIA PEATONAL CALLE COLO COLO, EL MARCO Y UNIVERSIDAD DE CHILE	1-SPD-2022-406	RECOLETA	SPD MEJORAMIENTO LUMINARIA PEATONAL CALLE COLO COLO, EL MARCO Y UNIVERSIDAD DE CHILE	GUIA OPERATIVA	RECOLETA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN SENDEROS PEATONALES PLAYA NORTE Y PLAYA SUR, COMUNA DE SANTO DOMINGO	1-SPD-2022-126	SANTO DOMINGO	SPD MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN SENDEROS PEATONALES PLAYA NORTE Y PLAYA SUR, COMUNA DE SANTO DOMINGO	GUIA OPERATIVA	SANTO DOMINGO	51.280.075	RESOLUCION	OBRA	-	51.280.075	51.280.075	100%
SPD REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SENDA MULTIPROPÓSITO RUTA 66, COMUNA DE SANTO DOMINGO	1-SPD-2022-252	SANTO DOMINGO	SPD REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SENDA MULTIPROPÓSITO RUTA 66, COMUNA DE SANTO DOMINGO	GUIA OPERATIVA	SANTO DOMINGO	64.193.955	RESOLUCION	OBRA	-	64.193.955	64.193.955	100%
INSTALACION DE SEÑALÉTICAS DE NOMBRE DE SECORES E INDICACIONES TURISTICAS, COMUNA DE CHANCO	1-C-2021-380	CHANCO	INSTALACION DE SEÑALÉTICAS DE NOMBRE DE SECORES E INDICACIONES TURISTICAS, COMUNA DE CHANCO	GUIA OPERATIVA	CHANCO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	12.472.429	72.472.428	97%
ILUMINACIÓN PEATONAL AV BERNARDO O’ HIGGINS LOCALIDAD DE VILLASECA, COMUNA DE RETIRO	1-C-2022-571	RETIRO	ILUMINACIÓN PEATONAL AV BERNARDO O’ HIGGINS LOCALIDAD DE VILLASECA, COMUNA DE RETIRO	GUIA OPERATIVA	RETIRO	74.960.078	RESOLUCION	OBRA	-	74.960.078	74.960.078	100%
CONSTRUCCIÓN REFUGIOS ANTIVANDALICOS Y VEREDAS, COMUNA DE MELIPILLA	1-C-2019-1153	MELIPILLA	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS ANTIVANDALICOS Y VEREDAS, COMUNA DE MELIPILLA	GUIA OPERATIVA	MELIPILLA	59.901.190	RESOLUCION	OBRA	54.161.428	5.519.305	59.680.733	100%
MEJORAMIENTO PLAZA EX LÍNEA FÉRREA, HUALAÑÉ	1-SPD-2022-547	HUALAÑÉ	MEJORAMIENTO PLAZA EX LÍNEA FÉRREA, HUALAÑÉ	GUIA OPERATIVA	HUALAÑÉ	70.506.770	RESOLUCION	OBRA	-	70.506.770	70.506.770	100%
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO, COMUNA DE QUINCHAO	1-C-2022-1395	QUINCHAO	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO, COMUNA DE QUINCHAO	GUIA OPERATIVA	QUINCHAO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE RIO COLONIA Y ESMERALDA, COCHRANE	1-C-2022-1032	COCHRANE	REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE RIO COLONIA Y ESMERALDA, COCHRANE	GUIA OPERATIVA	COCHRANE	40.680.736	RESOLUCION	OBRA	-	40.680.736	40.680.736	100%
SPD CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN PUERTO CISNES	1-SPD-2022-192	CISNES	SPD CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN PUERTO CISNES	GUIA OPERATIVA	CISNES	74.999.969	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.969	74.999.969	100%
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA CENTRAL DE LECHE, COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2022-1370	SANTIAGO	MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA CENTRAL DE LECHE, COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	74.992.341	RESOLUCION	OBRA	-	74.992.341	74.992.341	100%
CONSTRUCCION ZONA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA ECUADOR, COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2022-1627	SANTIAGO	CONSTRUCCION ZONA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA ECUADOR, COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	76.764.402	RESOLUCION	OBRA	-	76.764.402	76.764.402	100%
CONSTRUCCIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA SANTA TERESA DE LOS ANDES, COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2022-1629	SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES PLAZA SANTA TERESA DE LOS ANDES, COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	74.968.949	RESOLUCION	OBRA	-	74.968.949	74.968.949	100%

REPOSICIÓN DE CALZADA LAS VERTIENTES ENTRE TALCA Y GUANACO, COMUNA DE CONCHALÍ	1-B-2023-68	CONCHALÍ	REPOSICIÓN DE CALZADA LAS VERTIENTES ENTRE TALCA Y GUANACO, COMUNA DE CONCHALÍ	GUIA OPERATIVA	CONCHALÍ	148.057.020	RESOLUCION	OBRA	-	148.057.020	148.057.020	100%
REPOSICIÓN DE CALZADA ABRAHAM LINCOLN ENTRE ALGARROBAL Y TRIGAL, COMUNA DE CONCHALÍ	1-B-2023-69	CONCHALÍ	REPOSICIÓN DE CALZADA ABRAHAM LINCOLN ENTRE ALGARROBAL Y TRIGAL, COMUNA DE CONCHALÍ	GUIA OPERATIVA	CONCHALÍ	154.187.053	RESOLUCION	OBRA	-	154.187.053	154.187.053	100%
PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS COSTANERA SUR RENCA T1 COMUNA DE RENCA	1-B-2023-143	RENCA	PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS COSTANERA SUR RENCA T1 COMUNA DE RENCA	GUIA OPERATIVA	RENCA	154.343.814	RESOLUCION	OBRA	-	154.343.814	154.343.814	100%
CONSTRUCCION SEÑALÉTICA CORRAL URBANO	1-C-2022-1669	CORRAL	CONSTRUCCION SEÑALÉTICA CORRAL URBANO	GUIA OPERATIVA	CORRAL	34.276.953	RESOLUCION	OBRA	-	34.276.953	34.276.953	100%
REPOSICIÓN SEDE ADULTO MAYOR OCASO FELIZ, VILLA CONCEPCIÓN, VALLENAR	1-C-2018-838	VALLENAR	REPOSICIÓN SEDE ADULTO MAYOR OCASO FELIZ, VILLA CONCEPCIÓN, VALLENAR	GUIA OPERATIVA	VALLENAR	59.722.854	RESOLUCION	OBRA	48.979.855	10.742.999	59.722.854	100%
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN CASA DE ACOGIDA PARA EL VALLE DEL ITATA"	1-C-2021-567	Asociación de Municipalidades del Valle del Itata	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN CASA DE ACOGIDA PARA EL VALLE DEL ITATA"	GUIA OPERATIVA	Asociación de Municipalidades del Valle del Itata	135.571.798	RESOLUCION	OBRA	-	135.571.798	135.571.798	100%
REPOSICIÓN MOBILIARIO Y CONSTRUCCION ESCENARIO PLAZA BLAS REYES, LONCOCHE	1-C-2021-963	LONCOCHE	REPOSICIÓN MOBILIARIO Y CONSTRUCCION ESCENARIO PLAZA BLAS REYES, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REPOSICIÓN OFICINAS CEMENTERIO MUNICIPAL, LONCOCHE	1-C-2022-788	LONCOCHE	REPOSICIÓN OFICINAS CEMENTERIO MUNICIPAL, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES URBANOS, LONCOCHE	1-C-2022-1616	LONCOCHE	CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES URBANOS, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
AMPLIACIÓN RECINTO DE RAYUELA ROSAMEL HERRERA, LONCOCHE	1-C-2022-1861	LONCOCHE	AMPLIACIÓN RECINTO DE RAYUELA ROSAMEL HERRERA, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
SPD MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PARA DIVERSOS SECTORES URBANOS DE LA COMUNA DE TEMUCO	1-SPD-2022-138	TEMUCO	SPD MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PARA DIVERSOS SECTORES URBANOS DE LA COMUNA DE TEMUCO	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	74.999.821	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.821	74.999.821	100%
SPD CONSTRUCCIÓN SITIO RECREACIONAL HUEQUEN	1-SPD-2022-224	ERCILLA	SPD CONSTRUCCIÓN SITIO RECREACIONAL HUEQUEN	GUIA OPERATIVA	ERCILLA	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
SPD REPOSICION DE LUMINARIAS CARAHUE, TROVOLHUE, NEHUEWUE, TRANAPUENTE	1-SPD-2022-234	CARAHUE	SPD REPOSICION DE LUMINARIAS CARAHUE, TROVOLHUE, NEHUEWUE, TRANAPUENTE	GUIA OPERATIVA	CARAHUE	69.179.711	RESOLUCION	OBRA	-	69.179.711	69.179.711	100%
SPD, ILUMINACIÓN SUSTENTABLE Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES, PLAZA BILBAO Y PLAZOLETA NICASIO DE TORO, COMUNA DE PERQUENCO	1-SPD-2022-357	PERQUENCO	SPD, ILUMINACIÓN SUSTENTABLE Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES, PLAZA BILBAO Y PLAZOLETA NICASIO DE TORO, COMUNA DE PERQUENCO	GUIA OPERATIVA	PERQUENCO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN LUMINARIAS PARQUE BORDE RÍO Y ÁREA VERDE LOS TRAUQUES, NUEVA IMPERIAL	1-SPD-2022-392	NUEVA IMPERIAL	SPD INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN LUMINARIAS PARQUE BORDE RÍO Y ÁREA VERDE LOS TRAUQUES, NUEVA IMPERIAL	GUIA OPERATIVA	NUEVA IMPERIAL	55.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	55.000.000	55.000.000	100%
SPD CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE LOS SAUCES	1-SPD-2022-395	LOS SAUCES	SPD CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE LOS SAUCES	GUIA OPERATIVA	LOS SAUCES	69.362.028	RESOLUCION	OBRA	-	69.362.028	69.362.028	100%
SPD. MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN SECTORES PARQUE MUNICIPAL Y ACCESOS RIO TRAIQUÉN, COMUNA TRAIQUÉN	1-SPD-2022-408	TRAIQUÉN	SPD. MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN SECTORES PARQUE MUNICIPAL Y ACCESOS RIO TRAIQUÉN, COMUNA TRAIQUÉN	GUIA OPERATIVA	TRAIQUÉN	74.999.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.000	74.999.000	100%
SEÑALIZACIÓN AVENIDAS, CALLES Y PASAJES UNIDAD VECINAL CENTRO ORIENTE, VALLENAR.	1-C-2020-1874	VALLENAR	SEÑALIZACIÓN AVENIDAS, CALLES Y PASAJES UNIDAD VECINAL CENTRO ORIENTE, VALLENAR.	GUIA OPERATIVA	VALLENAR	74.015.947	RESOLUCION	OBRA	59.949.597	14.066.350	74.015.947	100%

SEÑALIZACIÓN AVENIDAS, CALLES Y PASAJES UNIDAD VECINAL CENTRO PONIENTE, VALLENAR	1-C-2020-1875	VALLENAR	SEÑALIZACIÓN AVENIDAS, CALLES Y PASAJES UNIDAD VECINAL CENTRO PONIENTE, VALLENAR	GUIA OPERATIVA	VALLENAR	69.303.860	RESOLUCION	OBRA	56.229.248	13.074.612	69.303.860	100%
SPD AMPLIACIÓN DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN DE LA COMUNA DE PLACILLA	1-C-2020-805	PLACILLA	SPD AMPLIACIÓN DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN DE LA COMUNA DE PLACILLA	GUIA OPERATIVA	PLACILLA	59.997.158	RESOLUCION	OBRA	53.802.006	3.827.159	57.629.165	96%
MEJORAMIENTO PARQUE MIRELLA CATALÁN COMUNA DE PAREDONES	1-C-2020-1746 [FET]	PAREDONES	MEJORAMIENTO PARQUE MIRELLA CATALÁN COMUNA DE PAREDONES	GUIA OPERATIVA	PAREDONES	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	14.999.997	74.999.996	100%
SPD INSTALACION LUMINARIAS LOMAS COLORADAS	1-SPD-2022-597	SAN PEDRO DE LA PAZ	SPD INSTALACION LUMINARIAS LOMAS COLORADAS	GUIA OPERATIVA	SAN PEDRO DE LA PAZ	74.999.998	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.998	74.999.998	100%
SPD AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION LINARES SUR	1-SPD-2022-433	LINARES	SPD AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION LINARES SUR	GUIA OPERATIVA	LINARES	74.936.882	RESOLUCION	OBRA	-	74.936.882	74.936.882	100%
SPD HABILITACIÓN CENTRAL DE MONITOREO Y CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA SECTOR DE REUMÉN	1-SPD-2022-493	PAILLACO	SPD HABILITACIÓN CENTRAL DE MONITOREO Y CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA SECTOR DE REUMÉN	GUIA OPERATIVA	PAILLACO	74.892.650	RESOLUCION	OBRA	-	74.892.650	74.892.650	100%
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CIUDAD DE RÍO BUENO	1-C-2022-2614	RÍO BUENO	CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CIUDAD DE RÍO BUENO	GUIA OPERATIVA	RÍO BUENO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
MEJORAMIENTO, SANEAMIENTO SANITARIO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA SEDE SOCIAL LOCALIDAD PISIGA CHOQUE, COMUNA DE COLCHANE	1-C-2022-673	COLCHANE	MEJORAMIENTO, SANEAMIENTO SANITARIO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA SEDE SOCIAL LOCALIDAD PISIGA CHOQUE, COMUNA DE COLCHANE	GUIA OPERATIVA	COLCHANE	74.998.274	RESOLUCION	OBRA	-	74.998.274	74.998.274	100%
CONSTRUCCION CALZADA CALLE 1, LOCALIDAD DE PISIGA CHOQUE	1-C-2023-809	COLCHANE	CONSTRUCCION CALZADA CALLE 1, LOCALIDAD DE PISIGA CHOQUE	GUIA OPERATIVA	COLCHANE	108.499.787	RESOLUCION	OBRA	-	108.499.787	108.499.787	100%
CONSTRUCCION CALZADA CALLE 3, LOCALIDAD DE CARIQUIMA	1-C-2023-810	COLCHANE	CONSTRUCCION CALZADA CALLE 3, LOCALIDAD DE CARIQUIMA	GUIA OPERATIVA	COLCHANE	87.824.148	RESOLUCION	OBRA	-	87.824.148	87.824.148	100%
CONSTRUCCION CALZADA CALLE 2, LOCALIDAD DE COLCHANE	1-C-2023-1216	COLCHANE	CONSTRUCCION CALZADA CALLE 2, LOCALIDAD DE COLCHANE	GUIA OPERATIVA	COLCHANE	47.788.748	RESOLUCION	OBRA	-	47.788.748	47.788.748	100%
CONSTRUCCION PASAJE ALMIRANTE LATORRE (PUDETO MEDIO-CRUZ DEL SUR)	1-C-2023-1	ANCUD	CONSTRUCCION PASAJE ALMIRANTE LATORRE (PUDETO MEDIO-CRUZ DEL SUR)	GUIA OPERATIVA	ANCUD	147.598.029	RESOLUCION	OBRA	-	147.598.029	147.598.029	100%
"SATE - CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y SOLUCION ALL PASAJE BRISAS DEL SUR"	1-C-2023-743	ANCUD	"SATE - CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y SOLUCION ALL PASAJE BRISAS DEL SUR"	GUIA OPERATIVA	ANCUD	72.859.042	RESOLUCION	OBRA	-	72.859.042	72.859.042	100%
CONSTRUCCIÓN MÓDULOS DE CALISTENIA AV. TRES PONIENTE / ASUNCIÓN, MAIPÚ	1-C-2022-110	MAIPÚ	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS DE CALISTENIA AV. TRES PONIENTE / ASUNCIÓN, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	83.827.420	RESOLUCION	OBRA	-	83.827.420	83.827.420	100%
CONSTRUCCIÓN MÓDULOS DE CALISTENIA AV. TRES PONIENTE / LAS TINAJAS, MAIPÚ	1-C-2022-112	MAIPÚ	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS DE CALISTENIA AV. TRES PONIENTE / LAS TINAJAS, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	87.799.152	RESOLUCION	OBRA	-	87.799.152	87.799.152	100%
CONSTRUCCIÓN MÓDULOS DE CALISTENIA AV. TRES PONIENTE / CARLOS REYES, MAIPÚ	1-C-2022-113	MAIPÚ	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS DE CALISTENIA AV. TRES PONIENTE / CARLOS REYES, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	80.858.908	RESOLUCION	OBRA	-	80.858.908	80.858.908	100%
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS SECTOR VILLAS DIVINA PROVIDENCIA I, II Y SANTA TERESITA, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2022-1389	MAIPÚ	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS SECTOR VILLAS DIVINA PROVIDENCIA I, II Y SANTA TERESITA, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	74.993.270	RESOLUCION	OBRA	-	74.993.270	74.993.270	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTOR VILLA SAN JUAN, EL ABRAZO 6° SECTOR, BARRIO EL ABRAZO DE MAIPÚ, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2022-1501	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTOR VILLA SAN JUAN, EL ABRAZO 6° SECTOR, BARRIO EL ABRAZO DE MAIPÚ, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	74.488.553	RESOLUCION	OBRA	-	74.488.553	74.488.553	100%

REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLAS ARTURO PRAT Y CIUDAD JARDIN 4, BARRIO LOS HÉROES, MAIPÚ	1-C-2022-2367	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLAS ARTURO PRAT Y CIUDAD JARDIN 4, BARRIO LOS HÉROES, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	74.385.781	RESOLUCION	OBRA	-	74.385.781	74.385.781	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA SOL PONIENTE I Y II - DON ANIBAL – LOS POETAS, BARRIO CLOTARIO BLEST, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2022-2570	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA SOL PONIENTE I Y II - DON ANIBAL – LOS POETAS, BARRIO CLOTARIO BLEST, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	69.883.634	RESOLUCION	OBRA	-	69.883.634	69.883.634	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA LOS BOSQUINOS 4 - BARRIO LOS HÉROES, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2022-2574	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA LOS BOSQUINOS 4 - BARRIO LOS HÉROES, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	62.194.832	RESOLUCION	OBRA	-	62.194.832	62.194.832	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA CIUDAD JARDÍN 2 - BARRIO LOS HÉROES, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2022-2617	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA CIUDAD JARDÍN 2 - BARRIO LOS HÉROES, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	74.986.934	RESOLUCION	OBRA	-	74.986.934	74.986.934	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PABLO DE ROKHA, CALLE JULIO BARRENECHEA NORTE	1-C-2022-1271	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PABLO DE ROKHA, CALLE JULIO BARRENECHEA NORTE	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	74.379.521	RESOLUCION	OBRA	-	74.379.521	74.379.521	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PABLO DE ROKHA, CALLE JULIO BARRENECHEA SUR	1-C-2022-1273	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PABLO DE ROKHA, CALLE JULIO BARRENECHEA SUR	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	66.151.877	RESOLUCION	OBRA	-	66.151.877	66.151.877	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PABLO DE ROKHA, CALLE JULIO BARRENECHEA SECTOR JOHN KENNEDY	1-C-2022-1274	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PABLO DE ROKHA, CALLE JULIO BARRENECHEA SECTOR JOHN KENNEDY	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	66.965.903	RESOLUCION	OBRA	-	66.965.903	66.965.903	100%
REPOSICION DE VEREDAS POBLACION SAN RICARDO, CALLE JOHN KENNEDY ORIENTE	1-C-2022-1421	LA PINTANA	REPOSICION DE VEREDAS POBLACION SAN RICARDO, CALLE JOHN KENNEDY ORIENTE	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	70.219.156	RESOLUCION	OBRA	-	70.219.156	70.219.156	100%
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DE MEJILLONES	1-C-2021-730	MEJILLONES	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DE MEJILLONES	GUIA OPERATIVA	MEJILLONES	69.579.807	RESOLUCION	OBRA	-	69.579.807	69.579.807	100%
RECUPERACION ESPACIO PUBLICO CANCHA BELLAVISTA, TOCOPILLA	1-SPD-2022-410	TOCOPILLA	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO CANCHA BELLAVISTA, TOCOPILLA	GUIA OPERATIVA	TOCOPILLA	74.995.240	RESOLUCION	OBRA	-	74.995.240	74.995.240	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA FLOR DEL AIRE	1-C-2018-564	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA FLOR DEL AIRE	GUIA OPERATIVA	LA SERENA	59.033.803	RESOLUCION	OBRA	41.323.662	17.691.093	59.014.755	100%
(SATE) BACHEOS, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE ARAUCO.	1-C-2022-2181	ARAUCO	(SATE) BACHEOS, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE ARAUCO.	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SATE- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL, PEHUEN	1-C-2022-2772	LEBU	SATE- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL, PEHUEN	GUIA OPERATIVA	LEBU	153.515.623	RESOLUCION	OBRA	-	153.515.623	153.515.623	100%
[SATE]" CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA SAN SEBASTIÁN, CONTULMO."	1-C-2023-473	CONTULMO	[SATE]" CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA SAN SEBASTIÁN, CONTULMO."	GUIA OPERATIVA	CONTULMO	94.299.815	RESOLUCION	OBRA	-	94.299.815	94.299.815	100%
REPOSICIÓN SEDE SOCIAL SANTA HELENA CON H	1-C-2020-1530	SAGRADA FAMILIA	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL SANTA HELENA CON H	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	74.999.978	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.978	74.999.978	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLAZA MÉXICO, COMUNA DE SAN JAVIER	1-C-2022-2217	SAN JAVIER	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLAZA MÉXICO, COMUNA DE SAN JAVIER	GUIA OPERATIVA	SAN JAVIER	75.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	75.000.000	75.000.000	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA DON ALFONSO, COMUNA DE SAN JAVIER.	1-C-2022-2237	SAN JAVIER	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA DON ALFONSO, COMUNA DE SAN JAVIER.	GUIA OPERATIVA	SAN JAVIER	74.998.263	RESOLUCION	OBRA	-	74.998.263	74.998.263	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB ADULTO MAYOR SECTOR ALQUIHUE. SAN JAVIER	1-C-2022-2292	SAN JAVIER	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB ADULTO MAYOR SECTOR ALQUIHUE. SAN JAVIER	GUIA OPERATIVA	SAN JAVIER	75.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	75.000.000	75.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LIBERTAD	1-C-2022-2322	SAGRADA FAMILIA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LIBERTAD	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	67.901.449	RESOLUCION	OBRA	-	67.901.449	67.901.449	100%
PAVIMENTACIÓN CALLE 3 PONIENTE PARRAL	1-C-2022-2368	PARRAL	PAVIMENTACIÓN CALLE 3 PONIENTE PARRAL	GUIA OPERATIVA	PARRAL	57.132.950	RESOLUCION	OBRA	-	57.132.950	57.132.950	100%
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS CLUB DEPORTIVO LIVERPOOL, COMUNA DE SAN JAVIER	1-C-2022-2603	SAN JAVIER	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS CLUB DEPORTIVO LIVERPOOL, COMUNA DE SAN JAVIER	GUIA OPERATIVA	SAN JAVIER	153.868.654	RESOLUCION	OBRA	-	153.868.654	153.868.654	100%

SPD REPOSICIÓN Y HABILITACIÓN DE LUMINARIAS, CURARREHUE	1-SPD-2022-383	CURARREHUE	SPD REPOSICIÓN Y HABILITACIÓN DE LUMINARIAS, CURARREHUE	GUIA OPERATIVA	CURARREHUE	48.059.999	RESOLUCION	OBRA	-	48.059.999	48.059.999	100%
[SATE] CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE, COMUNA DE CUNCO	1-C-2023-181	CUNCO	[SATE] CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE, COMUNA DE CUNCO	GUIA OPERATIVA	CUNCO	149.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.990	149.999.990	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS LEONES, COMUNA DE DALCAHUE	1-C-2020-236	DALCAHUE	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS LEONES, COMUNA DE DALCAHUE	GUIA OPERATIVA	DALCAHUE	72.800.000	RESOLUCION	OBRA	56.000.000	16.682.987	72.682.987	100%
"CATÁSTROFE" HABILITACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, SAN VICENTE DE T.T.	1-C-2023-2487	SAN VICENTE	"CATÁSTROFE" HABILITACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, SAN VICENTE DE T.T.	GUIA OPERATIVA	SAN VICENTE	154.323.500	RESOLUCION	OBRA	-	154.323.500	154.323.500	100%
CATÁSTROFE, HABILITACIÓN DE CANALES LA PALMA Y LA RAMADA DE SAN FERNANDO	1-C-2023-2107	SAN FERNANDO	CATÁSTROFE, HABILITACIÓN DE CANALES LA PALMA Y LA RAMADA DE SAN FERNANDO	GUIA OPERATIVA	SAN FERNANDO	145.307.650	RESOLUCION	OBRA	-	145.307.650	145.307.650	100%
REPOSICION DE VEREDAS VILLA MARIA DEL VALLE Y OTRAS, LINARES	1-C-2023-2091	LINARES	REPOSICION DE VEREDAS VILLA MARIA DEL VALLE Y OTRAS, LINARES	GUIA OPERATIVA	LINARES	119.401.931	RESOLUCION	OBRA	-	119.401.931	119.401.931	100%
REPOSICIÓN SEÑALÉTICA INFORMATIVA SECTOR URBANO, COMUNA DE LOS MUERMOS	1-B-2023-382	LOS MUERMOS	REPOSICIÓN SEÑALÉTICA INFORMATIVA SECTOR URBANO, COMUNA DE LOS MUERMOS	GUIA OPERATIVA	LOS MUERMOS	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
[SATE] REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO CARLOS CONDELL	1-C-2023-509	OSORNO	[SATE] REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO CARLOS CONDELL	GUIA OPERATIVA	OSORNO	140.644.990	RESOLUCION	OBRA	-	140.644.990	140.644.990	100%
SPD AMPLIACIÓN COBERTURA DE SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN EJE SALVADOR, COMUNA DE PROVIDENCIA	1-SPD-2022-442	PROVIDENCIA	SPD AMPLIACIÓN COBERTURA DE SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN EJE SALVADOR, COMUNA DE PROVIDENCIA	GUIA OPERATIVA	PROVIDENCIA	72.580.688	RESOLUCION	OBRA	-	72.580.688	72.580.688	100%
SPD HABILITACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, COMUNA DE COLINA	1-SPD-2022-227	COLINA	SPD HABILITACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	73.526.195	RESOLUCION	OBRA	-	73.526.195	73.526.195	100%
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DE RECINTO DEPORTIVO, COMUNA DE SAN MIGUEL	1-C-2022-2375	SAN MIGUEL	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DE RECINTO DEPORTIVO, COMUNA DE SAN MIGUEL	GUIA OPERATIVA	SAN MIGUEL	85.778.719	RESOLUCION	OBRA	-	85.778.719	85.778.719	100%
SPD HABILITACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE CHAITÉN	1-SPD-2022-568	CHAITÉN	SPD HABILITACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE CHAITÉN	GUIA OPERATIVA	CHAITÉN	63.757.224	RESOLUCION	OBRA	-	63.757.224	63.757.224	100%
SPD AMPLIACIÓN COBERTURA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA DE LA COMUNA DE CARTAGENA	1-SPD-2022-477	CARTAGENA	SPD AMPLIACIÓN COBERTURA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA DE LA COMUNA DE CARTAGENA	GUIA OPERATIVA	CARTAGENA	74.330.033	RESOLUCION	OBRA	-	74.330.033	74.330.033	100%
SDP CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS DE LECTURA AUTOMÁTICA DE PLACAS PATENTES, COMUNA DE ZAPALLAR.	1-SPD-2022-411	ZAPALLAR	SDP CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS DE LECTURA AUTOMÁTICA DE PLACAS PATENTES, COMUNA DE ZAPALLAR.	GUIA OPERATIVA	ZAPALLAR	71.148.211	RESOLUCION	OBRA	-	71.148.211	71.148.211	100%
"SPD CONSTRUCCIÓN CIRCUITO SEGURO CALLE DIEGO DE ALMAGRO Y SILVIA HERRERA, COMUNA DE PUCHUNCAVI"	1-SPD-2022-301	PUCHUNCAVÍ	"SPD CONSTRUCCIÓN CIRCUITO SEGURO CALLE DIEGO DE ALMAGRO Y SILVIA HERRERA, COMUNA DE PUCHUNCAVI"	GUIA OPERATIVA	PUCHUNCAVÍ	60.822.874	RESOLUCION	OBRA	-	60.822.874	60.822.874	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS AVENIDA Y PASAJE SAN LUIS DE MACUL Y CUELLOS DE ACCESO A PASAJES ESTE POR CALLE NEVADO TRES CRUCES	1-C-2022-1640	PEÑALOLÉN	REPOSICIÓN DE VEREDAS AVENIDA Y PASAJE SAN LUIS DE MACUL Y CUELLOS DE ACCESO A PASAJES ESTE POR CALLE NEVADO TRES CRUCES	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	68.199.845	RESOLUCION	OBRA	-	68.199.845	68.199.845	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEPROTECCION, COMUNA DE CUREPTO	1-SPD-2022-367	CUREPTO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEPROTECCION, COMUNA DE CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	67.568.468	RESOLUCION	OBRA	-	67.568.468	67.568.468	100%
SPD-CONSTRUCCIÓN DE POSTES INTELIGENTES EN DISTINTOS SECTORES, COMUNA DE EL TABO	1-SPD-2022-170	EL TABO	SPD-CONSTRUCCIÓN DE POSTES INTELIGENTES EN DISTINTOS SECTORES, COMUNA DE EL TABO	GUIA OPERATIVA	EL TABO	72.632.200	RESOLUCION	OBRA	-	72.632.200	72.632.200	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA TELEVIGILANCIA, COMUNA DE REQUINOA	1-SPD-2022-649	REQUINOA	MEJORAMIENTO SISTEMA TELEVIGILANCIA, COMUNA DE REQUINOA	GUIA OPERATIVA	REQUINOA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REPOSICIÓN FRANJA DE CALZADA Y VEREDA SUR AV. JOSÉ ARRIETA	1-C-2022-1385	PEÑALOLÉN	REPOSICIÓN FRANJA DE CALZADA Y VEREDA SUR AV. JOSÉ ARRIETA	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	74.934.956	RESOLUCION	OBRA	-	74.934.956	74.934.956	100%

DEMARCACION UV 13, 14, 15,16 COMUNA MACUL	1-C-2022-1137	MACUL	DEMARCACION UV 13, 14, 15,16 COMUNA MACUL	GUIA OPERATIVA	MACUL	73.688.154	RESOLUCION	OBRA	-	73.688.154	73.688.154	100%
[SATE] REPOSICIÓN CUBIERTA, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE SALAMANCA	1-C-2022-2646	SALAMANCA	[SATE] REPOSICIÓN CUBIERTA, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE SALAMANCA	GUIA OPERATIVA	SALAMANCA	133.296.485	RESOLUCION	OBRA	-	133.296.485	133.296.485	100%
SPD MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR LOBERIA	1-SPD-2022-524	COBQUECURA	SPD MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR LOBERIA	GUIA OPERATIVA	COBQUECURA	74.674.966	RESOLUCION	OBRA	-	74.674.966	74.674.966	100%
SPD MEJORAMIENTO PLAZOLETA CENTRO ARTESANAL, COMUNA DE NINHUE	1-SPD-2022-476	NINHUE	SPD MEJORAMIENTO PLAZOLETA CENTRO ARTESANAL, COMUNA DE NINHUE	GUIA OPERATIVA	NINHUE	74.951.795	RESOLUCION	OBRA	-	74.951.795	74.951.795	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS Y CALZADA PASAJE LA MITA	1-C-2022-598	PEÑALOLÉN	REPOSICIÓN DE VEREDAS Y CALZADA PASAJE LA MITA	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	74.968.565	RESOLUCION	OBRA	-	74.968.565	74.968.565	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS EN CALLE LAGUNA SAN PEDRO Y OTRAS	1-C-2022-450	PEÑALOLÉN	REPOSICIÓN DE VEREDAS EN CALLE LAGUNA SAN PEDRO Y OTRAS	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	68.915.626	RESOLUCION	OBRA	-	68.915.626	68.915.626	100%
NORMALIZACIÓN SEDE PLAZA DE ABASTOS	1-C-2022-1766	LA SERENA	NORMALIZACIÓN SEDE PLAZA DE ABASTOS	GUIA OPERATIVA	LA SERENA	115.397.550	RESOLUCION	OBRA	-	115.397.550	115.397.550	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR	1-C-2022-912	LA SERENA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARCOS DE PINAMAR	GUIA OPERATIVA	LA SERENA	74.871.868	RESOLUCION	OBRA	-	74.871.868	74.871.868	100%
SPD-CONSTRUCCION Y REPOSICION LUMINARIAS DIVERSAS LOCALIDADES COMUNA DE CAMARONES	1-SPD-2022-124	CAMARONES	SPD-CONSTRUCCION Y REPOSICION LUMINARIAS DIVERSAS LOCALIDADES COMUNA DE CAMARONES	GUIA OPERATIVA	CAMARONES	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE RICARDO GRELLET DE LOS REYES Y AVENIDA CONSISTORIAL	1-C-2021-1237	PEÑALOLÉN	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE RICARDO GRELLET DE LOS REYES Y AVENIDA CONSISTORIAL	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	65.781.843	RESOLUCION	OBRA	-	65.781.843	65.781.843	100%
REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA FRANCISCO DE AGUIRRE	1-C-2019-516	LA SERENA	REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA FRANCISCO DE AGUIRRE	GUIA OPERATIVA	LA SERENA	71.507.680	RESOLUCION	OBRA	-	71.507.680	71.507.680	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PADEL, ESTADIO TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2023-1851	TUCAPEL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PADEL, ESTADIO TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	154.369.332	RESOLUCION	OBRA	-	154.369.332	154.369.332	100%
[SATE] CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO SECTOR CHENQUECO COMUNIDAD RALCO LEPOY, ALTO BIOBIO	1-C-2023-1405	ALTO BIOBÍO	[SATE] CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO SECTOR CHENQUECO COMUNIDAD RALCO LEPOY, ALTO BIOBIO	GUIA OPERATIVA	ALTO BIOBÍO	149.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.999	149.999.999	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA PORTAL EL ABRAZO 1-3-4, Y EL ABRAZO 2° SECTOR, BARRIO EL ABRAZO, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2023-1374	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA PORTAL EL ABRAZO 1-3-4, Y EL ABRAZO 2° SECTOR, BARRIO EL ABRAZO, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	141.344.891	RESOLUCION	OBRA	-	141.344.891	141.344.891	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EL LLANO, CANELA	1-C-2023-1746	CANELA	[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EL LLANO, CANELA	GUIA OPERATIVA	CANELA	115.451.500	RESOLUCION	OBRA	-	115.451.500	115.451.500	100%
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN VILLA ROSITA RENARD, COMUNA DE ÑUÑO A	1-C-2023-501	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN VILLA ROSITA RENARD, COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	74.020.998	RESOLUCION	OBRA	-	74.020.998	74.020.998	100%
MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE SECTOR LAS PERLAS	1-C-2022-2299	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE SECTOR LAS PERLAS	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	74.999.737	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.737	74.999.737	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTOR POBLACIÓN INSA Y LOS COIGUES, BARRIO LOS HÉROES, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2022-2043	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTOR POBLACIÓN INSA Y LOS COIGUES, BARRIO LOS HÉROES, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	74.229.790	RESOLUCION	OBRA	-	74.229.790	74.229.790	100%
MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE SECTOR VILLA OSCAR BONILLA I	1-C-2022-1739	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE SECTOR VILLA OSCAR BONILLA I	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	74.992.173	RESOLUCION	OBRA	-	74.992.173	74.992.173	100%
MEJORAMIENTO CUBIERTA EDIFICIO SMAPA, MAIPÚ	1-C-2022-1623	MAIPÚ	MEJORAMIENTO CUBIERTA EDIFICIO SMAPA, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	68.472.178	RESOLUCION	OBRA	-	68.472.178	68.472.178	100%
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y BANCAS C.D. SANTA AMELIA	1-C-2022-2745	PICHIDEGUA	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y BANCAS C.D. SANTA AMELIA	GUIA OPERATIVA	PICHIDEGUA	70.225.386	RESOLUCION	OBRA	-	70.225.386	70.225.386	100%

CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN LAS HIJUELAS, COMUNA DE CHÉPICA.	1-C-2022-2638	CHÉPICA	CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN LAS HIJUELAS, COMUNA DE CHÉPICA.	GUIA OPERATIVA	CHÉPICA	154.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.000.000	154.000.000	100%
MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE SECTOR VILLA CAROL URZUA	1-C-2022-1598	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE SECTOR VILLA CAROL URZUA	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	74.998.674	RESOLUCION	OBRA	-	74.998.674	74.998.674	100%
MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE BRETANA, ENTRE ANTONIO VARAS Y MANUEL MONTT, COMUNA DE ÑUÑO	1-C-2022-1405	ÑUÑO	MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE BRETANA, ENTRE ANTONIO VARAS Y MANUEL MONTT, COMUNA DE ÑUÑO	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO	70.175.202	RESOLUCION	OBRA	-	70.175.202	70.175.202	100%
MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CONJUNTO VILLA LO VALDIVIESO SUR	1-C-2022-1265	ÑUÑO	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CONJUNTO VILLA LO VALDIVIESO SUR	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO	79.656.644	RESOLUCION	OBRA	-	79.656.644	79.656.644	100%
HABILITACION ESCENARIO CENTRO CULTURAL, EL BOSQUE	1-C-2022-350	EL BOSQUE	HABILITACION ESCENARIO CENTRO CULTURAL, EL BOSQUE	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	74.999.155	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.155	74.999.155	100%
REPOSICION VEREDAS SECTOR LARMAHUE, PICHIDEGUA	1-C-2021-609	PICHIDEGUA	REPOSICION VEREDAS SECTOR LARMAHUE, PICHIDEGUA	GUIA OPERATIVA	PICHIDEGUA	68.887.657	RESOLUCION	OBRA	-	68.887.657	68.887.657	100%
[SATE] CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD DISTINTOS SECTORES, CUNCO	1-C-2023-1128	CUNCO	[SATE] CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD DISTINTOS SECTORES, CUNCO	GUIA OPERATIVA	CUNCO	149.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.990	149.999.990	100%
MEJORAMIENTO GIMNASIO DE METAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	1-B-2023-399	QUEMCHI	MEJORAMIENTO GIMNASIO DE METAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	GUIA OPERATIVA	QUEMCHI	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
REPOSICION VEREDAS PADRE SAMUEL JOFRE, CURANIPE, COMUNA DE PELLUHUE	1-B-2023-323	PELLUHUE	REPOSICION VEREDAS PADRE SAMUEL JOFRE, CURANIPE, COMUNA DE PELLUHUE	GUIA OPERATIVA	PELLUHUE	91.630.165	RESOLUCION	OBRA	-	91.630.165	91.630.165	100%
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES EJE NUEVA LA PAZ, COMUNA SANTA CRUZ	1-B-2023-475	SANTA CRUZ	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES EJE NUEVA LA PAZ, COMUNA SANTA CRUZ	GUIA OPERATIVA	SANTA CRUZ	60.437.115	RESOLUCION	OBRA	-	60.437.115	60.437.115	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA LAS ARAUCARIAS DE TRES SAUCES	1-C-2023-335	CAÑETE	[SATE] CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA LAS ARAUCARIAS DE TRES SAUCES	GUIA OPERATIVA	CAÑETE	130.116.562	RESOLUCION	OBRA	-	130.116.562	130.116.562	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA,SECTOR VILLA PRAT, VALLE DEL TRANSITO	1-B-2023-564	ALTO DEL CARMEN	MEJORAMIENTO MULTICANCHA,SECTOR VILLA PRAT, VALLE DEL TRANSITO	GUIA OPERATIVA	ALTO DEL CARMEN	65.947.907	RESOLUCION	OBRA	-	65.947.907	65.947.907	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ESCUELA RURAL HUAMPOMALLIN, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2023-40	GALVARINO	[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ESCUELA RURAL HUAMPOMALLIN, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	148.135.986	RESOLUCION	OBRA	-	148.135.986	148.135.986	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ESCUELA RURAL CAPRICH, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2023-33	GALVARINO	[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ESCUELA RURAL CAPRICH, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	134.993.120	RESOLUCION	OBRA	-	134.993.120	134.993.120	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ESCUELA RURAL QUETRE, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2023-30	GALVARINO	[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ESCUELA RURAL QUETRE, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	140.374.683	RESOLUCION	OBRA	-	140.374.683	140.374.683	100%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO AILLINCO, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2022-2592	GALVARINO	MEJORAMIENTO CEMENTERIO AILLINCO, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	73.105.778	RESOLUCION	OBRA	-	73.105.778	73.105.778	100%
SPD MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE ALAMEDA II	1-SPD-2022-123	LA FLORIDA	SPD MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE ALAMEDA II	GUIA OPERATIVA	LA FLORIDA	74.904.160	RESOLUCION	OBRA	-	74.904.160	74.904.160	100%
SATE-REPOSICION PLAZOLETA VILLA ESTADIO, MELIPEUCO	1-C-2022-2246	MELIPEUCO	SATE-REPOSICION PLAZOLETA VILLA ESTADIO, MELIPEUCO	GUIA OPERATIVA	MELIPEUCO	104.269.627	RESOLUCION	OBRA	-	104.269.627	104.269.627	100%
SATE REPOSICIÓN VEREDAS CALLE O'HIGGINS ENTRE MIRAFLORES Y SERRANO, CURACAUTÍN	1-C-2022-2149	CURACAUTÍN	SATE REPOSICIÓN VEREDAS CALLE O'HIGGINS ENTRE MIRAFLORES Y SERRANO, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	69.712.238	RESOLUCION	OBRA	-	69.712.238	69.712.238	100%

SATE "CONSTRUCCION SEÑALÉTICA VIAL Y RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE MELIPEUCO"	1-C-2022-70	MELIPEUCO	SATE "CONSTRUCCION SEÑALÉTICA VIAL Y RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE MELIPEUCO"	GUIA OPERATIVA	MELIPEUCO	121.811.690	RESOLUCION	OBRA	-	121.811.690	121.811.690	100%
CONSTRUCCIÓN SSHH ACCESO RN MALALCAHUELLO, CURACAUTIN	1-C-2021-1483	CURACAUTIN	CONSTRUCCIÓN SSHH ACCESO RN MALALCAHUELLO, CURACAUTIN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTIN	76.349.859	RESOLUCION	OBRA	-	76.349.859	76.349.859	100%
REPOSICIÓN CANCHA SANTA ANA	1-C-2021-842	SAN BERNARDO	REPOSICIÓN CANCHA SANTA ANA	GUIA OPERATIVA	SAN BERNARDO	126.633.139	RESOLUCION	OBRA	-	126.633.139	126.633.139	100%
[CATÁSTROFE] HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE CHIMBARONGO	1-C-2023-2509	CHIMBARONGO	[CATÁSTROFE] HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE CHIMBARONGO	GUIA OPERATIVA	CHIMBARONGO	136.017.000	RESOLUCION	OBRA	-	136.017.000	136.017.000	100%
CATASTROFE - REPOSICION CONECTIVIDAD,SERVICIOS SANITARIOS, DIVERSOS SECTORES, PERALILLO	1-C-2023-2466	PERALILLO	CATASTROFE - REPOSICION CONECTIVIDAD,SERVICIOS SANITARIOS, DIVERSOS SECTORES, PERALILLO	GUIA OPERATIVA	PERALILLO	154.422.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.000	154.422.000	100%
CONSTRUCCION CIERRES PERIMETRALES SEDES ADULTO MAYOR - VILLA EL ARRAYAN , COMUNA DE SAN PABLO	1-B-2023-401	SAN PABLO	CONSTRUCCION CIERRES PERIMETRALES SEDES ADULTO MAYOR - VILLA EL ARRAYAN , COMUNA DE SAN PABLO	GUIA OPERATIVA	SAN PABLO	32.928.705	RESOLUCION	OBRA	-	32.928.705	32.928.705	100%
CATASTROFE - MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DIVERSOS SECTORES, NANCAGUA	1-C-2023-2065	NANCAGUA	CATASTROFE - MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DIVERSOS SECTORES, NANCAGUA	GUIA OPERATIVA	NANCAGUA	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
[CATASTROFE] HABILITACION CAMINOS RURALES DOÑIHUE Y LO MIRANDA	1-C-2023-2516	DOÑIHUE	[CATASTROFE] HABILITACION CAMINOS RURALES DOÑIHUE Y LO MIRANDA	GUIA OPERATIVA	DOÑIHUE	114.637.841	RESOLUCION	OBRA	-	114.637.841	114.637.841	100%
[CATÁSTROFE] HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES; LOLOL CENTRO, RINC. LOS UBILLAS, RINCON LAS OVEJAS, PASAJE LAS OVEJAS, VILLA MANUEL LARRAIN	1-C-2023-2475	LOLOL	[CATÁSTROFE] HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTORES; LOLOL CENTRO, RINC. LOS UBILLAS, RINCON LAS OVEJAS, PASAJE LAS OVEJAS, VILLA MANUEL LARRAIN	GUIA OPERATIVA	LOLOL	154.420.793	RESOLUCION	OBRA	-	154.420.793	154.420.793	100%
[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA SUR ENTRE LAUTARO Y CAUPOLICAN, COMUNA DE ERCILLA	1-C-2023-19	ERCILLA	[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA SUR ENTRE LAUTARO Y CAUPOLICAN, COMUNA DE ERCILLA	GUIA OPERATIVA	ERCILLA	145.751.399	RESOLUCION	OBRA	-	145.751.399	145.751.399	100%
HABILITACIÓN PLATABANDA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, BARRIO LOS HEROES, MAIPÚ	1-C-2023-2115	MAIPÚ	HABILITACIÓN PLATABANDA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, BARRIO LOS HEROES, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	47.173.244	RESOLUCION	OBRA	-	47.173.244	47.173.244	100%
CONSTRUCCION ACERAS SECTOR LOS BAJOS, COMUNA DE FRUTILLAR	1-C-2023-1615	FRUTILLAR	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR LOS BAJOS, COMUNA DE FRUTILLAR	GUIA OPERATIVA	FRUTILLAR	153.697.053	RESOLUCION	OBRA	-	153.697.053	153.697.053	100%
REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE DEL ROSARIO PUERTO VARAS	1-C-2023-1567	PUERTO VARAS	REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE DEL ROSARIO PUERTO VARAS	GUIA OPERATIVA	PUERTO VARAS	31.647.725	RESOLUCION	OBRA	-	31.647.725	31.647.725	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL ISLOTE COMUNA DE PUERTO OCTAY	1-C-2023-1370	PUERTO OCTAY	[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL ISLOTE COMUNA DE PUERTO OCTAY	GUIA OPERATIVA	PUERTO OCTAY	154.222.400	RESOLUCION	OBRA	-	154.222.400	154.222.400	100%
MEJORAMIENTO PLAZA LINCOLN	1-B-2023-74	RECOLETA	MEJORAMIENTO PLAZA LINCOLN	GUIA OPERATIVA	RECOLETA	77.682.895	RESOLUCION	OBRA	-	77.682.895	77.682.895	100%
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y ZONA RECREATIVA EN EL SECTOR LOMAS DE PUERTO VARAS, DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS	1-SPD-2022-104	PUERTO VARAS	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y ZONA RECREATIVA EN EL SECTOR LOMAS DE PUERTO VARAS, DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS	GUIA OPERATIVA	PUERTO VARAS	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCIÓN CASA NAHUEL DEL ADULTO MAYOR POBLACIÓN MANUEL RODRÍGUEZ	1-C-2022-1188	LO PRADO	CONSTRUCCIÓN CASA NAHUEL DEL ADULTO MAYOR POBLACIÓN MANUEL RODRÍGUEZ	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	73.817.887	RESOLUCION	OBRA	-	73.817.887	73.817.887	100%
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CORRALES CLUB DEL RODEO CHILENO DE LANCO	1-C-2022-2340	LANCO	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CORRALES CLUB DEL RODEO CHILENO DE LANCO	GUIA OPERATIVA	LANCO	62.564.217	RESOLUCION	OBRA	-	62.564.217	62.564.217	100%

REPOSICIÓN DE GARITAS Y CONTENEDORES DE BASURA, CURACO DE VÉLEZ.	1-B-2023-384	CURACO DE VÉLEZ	REPOSICIÓN DE GARITAS Y CONTENEDORES DE BASURA, CURACO DE VÉLEZ.	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VÉLEZ	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZA MANUEL RODRIGUEZ	1-B-2023-120	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO PLAZA MANUEL RODRIGUEZ	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	107.379.075	RESOLUCION	OBRA	-	107.379.075	107.379.075	100%
HABILITACION DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1-B-2023-133	MACUL	HABILITACION DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	GUIA OPERATIVA	MACUL	154.387.808	RESOLUCION	OBRA	-	154.387.808	154.387.808	100%
CATASTROFE - HABILITACIÓN DE CAMINOS, LIMPIEZA DE CANALES Y RIOS DE DIVERSOS SECTORES , COMUNA DE MALLOA	1-C-2023-2098	MALLOA	CATASTROFE - HABILITACIÓN DE CAMINOS, LIMPIEZA DE CANALES Y RIOS DE DIVERSOS SECTORES , COMUNA DE MALLOA	GUIA OPERATIVA	MALLOA	129.136.850	RESOLUCION	OBRA	-	129.136.850	129.136.850	100%
MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLITO Y BASQUETBOL PARQUE ESTADIO, VICTORIA	1-B-2023-276	VICTORIA	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLITO Y BASQUETBOL PARQUE ESTADIO, VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LA ESTRELLA	1-B-2023-233	MARÍA PINTO	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LA ESTRELLA	GUIA OPERATIVA	MARÍA PINTO	20.597.935	RESOLUCION	OBRA	-	20.597.935	20.597.935	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS GRAL. BONILLA	1-B-2023-97	LO PRADO	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS GRAL. BONILLA	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	126.928.837	RESOLUCION	OBRA	-	126.928.837	126.928.837	100%
REPOSICIÓN CERCO CEMENTERIO TRANQUILO	1-B-2023-495	RÍO IBÁÑEZ	REPOSICIÓN CERCO CEMENTERIO TRANQUILO	GUIA OPERATIVA	RÍO IBÁÑEZ	38.525.173	RESOLUCION	OBRA	-	38.525.173	38.525.173	100%
REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS C. SOMBRERO	1-B-2023-568	PRIMAVERA	REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS C. SOMBRERO	GUIA OPERATIVA	PRIMAVERA	18.081.158	RESOLUCION	OBRA	-	18.081.158	18.081.158	100%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS, EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE COLCHANE	1-B-2023-291	COLCHANE	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS, EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE COLCHANE	GUIA OPERATIVA	COLCHANE	150.312.326	RESOLUCION	OBRA	-	150.312.326	150.312.326	100%
HABILITACIÓN DE CRUCE SEMAFORIZADO EN CALLES LOS CONQUISTADORES CON LA ESTRELLA, CERRO NAVIA	1-C-2023-304	CERRO NAVIA	HABILITACIÓN DE CRUCE SEMAFORIZADO EN CALLES LOS CONQUISTADORES CON LA ESTRELLA, CERRO NAVIA	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	153.327.005	RESOLUCION	OBRA	-	153.327.005	153.327.005	100%
HABILITACIÓN DE CRUCE SEMAFORIZADO EN CALLES JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ Y HUELEN, CERRO NAVIA	1-C-2023-275	CERRO NAVIA	HABILITACIÓN DE CRUCE SEMAFORIZADO EN CALLES JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ Y HUELEN, CERRO NAVIA	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	112.140.483	RESOLUCION	OBRA	-	112.140.483	112.140.483	100%
MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO Y CANCHA SINTETICA POBLACION CANTO DE AGUA.	1-B-2023-277	HUASCO	MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO Y CANCHA SINTETICA POBLACION CANTO DE AGUA.	GUIA OPERATIVA	HUASCO	91.209.561	RESOLUCION	OBRA	-	91.209.561	91.209.561	100%
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ALDEA MISSOURI, COMUNA DE SANTA JUANA	1-C-2022-2465	SANTA JUANA	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ALDEA MISSOURI, COMUNA DE SANTA JUANA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	120.768.153	RESOLUCION	OBRA	-	120.768.153	120.768.153	100%
"SPD AMPLIACIÓN CÁMARAS , SAN VICENTE URBANO Y RURAL"	1-SPD-2022-161	SAN VICENTE	"SPD AMPLIACIÓN CÁMARAS , SAN VICENTE URBANO Y RURAL"	GUIA OPERATIVA	SAN VICENTE	74.965.520	RESOLUCION	OBRA	-	74.965.520	74.965.520	100%
BACHEOS AVDA. SANTA TERESA Y AVDA. ALESSANDRI, COMUNA DE SAN ESTEBAN	1-C-2022-1245	SAN ESTEBAN	BACHEOS AVDA. SANTA TERESA Y AVDA. ALESSANDRI, COMUNA DE SAN ESTEBAN	GUIA OPERATIVA	SAN ESTEBAN	44.298.343	RESOLUCION	OBRA	-	44.298.343	44.298.343	100%
CATASTROFE_HABILITACION PASAJES LOCALIDADES EL MOLINO Y LORETO, COLTAUCO	1-C-2023-2237	COLTAUCO	CATASTROFE_HABILITACION PASAJES LOCALIDADES EL MOLINO Y LORETO, COLTAUCO	GUIA OPERATIVA	COLTAUCO	150.656.231	RESOLUCION	OBRA	-	150.656.231	150.656.231	100%
REPOSICION SEÑALÉTICA CASCO URBANO, COMUNA DE TRAIGUEN	1-B-2023-244	TRAIGUÉN	REPOSICION SEÑALÉTICA CASCO URBANO, COMUNA DE TRAIGUEN	GUIA OPERATIVA	TRAIGUÉN	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%
CONSERVACIÓN CALLE EL MOLINO Y ANTONIO BIANCHINI, COMUNA DE SAN ESTEBAN	1-B-2023-444	SAN ESTEBAN	CONSERVACIÓN CALLE EL MOLINO Y ANTONIO BIANCHINI, COMUNA DE SAN ESTEBAN	GUIA OPERATIVA	SAN ESTEBAN	110.170.000	RESOLUCION	OBRA	-	110.170.000	110.170.000	100%
CONSTRUCCION ACCESOS COMUNALES QUINTA NORMAL	1-B-2023-212	QUINTA NORMAL	CONSTRUCCION ACCESOS COMUNALES QUINTA NORMAL	GUIA OPERATIVA	QUINTA NORMAL	79.406.069	RESOLUCION	OBRA	-	79.406.069	79.406.069	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR LAS PALMERAS DE MALLOCO, COMUNA DE PEÑAFLORES	1-B-2023-130	PEÑAFLORES	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR LAS PALMERAS DE MALLOCO, COMUNA DE PEÑAFLORES	GUIA OPERATIVA	PEÑAFLORES	153.995.734	RESOLUCION	OBRA	-	153.995.734	153.995.734	100%

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PEÑAFLOR.	1-B-2023-129	PEÑAFLOR	MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PEÑAFLOR.	GUIA OPERATIVA	PEÑAFLOR	153.999.995	RESOLUCION	OBRA	-	153.999.995	153.999.995	100%
REPOSICION DE VEREDAS CALLE TTE. DE MARINA ROLANDO FRODEN, U.V. N°24.	1-B-2023-124	LA FLORIDA	REPOSICION DE VEREDAS CALLE TTE. DE MARINA ROLANDO FRODEN, U.V. N°24.	GUIA OPERATIVA	LA FLORIDA	151.849.653	RESOLUCION	OBRA	-	151.849.653	151.849.653	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE PLAZA ISAIAS EMHART, COMUNA DE FRUTILLAR	1-B-2023-353	FRUTILLAR	MEJORAMIENTO AREA VERDE PLAZA ISAIAS EMHART, COMUNA DE FRUTILLAR	GUIA OPERATIVA	FRUTILLAR	75.227.725	RESOLUCION	OBRA	-	75.227.725	75.227.725	100%
[SATE] REPOSICIÓN SALA PIE ESCUELA RURAL LAS CASCADAS, COMUNA DE PUERTO OCTAY	1-C-2023-1445	PUERTO OCTAY	[SATE] REPOSICIÓN SALA PIE ESCUELA RURAL LAS CASCADAS, COMUNA DE PUERTO OCTAY	GUIA OPERATIVA	PUERTO OCTAY	101.840.955	RESOLUCION	OBRA	-	101.840.955	101.840.955	100%
MEJORAMIENTO INTEGRAL ZONA UNO, SECTOR 4TA COMISARÍA DE CARABINEROS, COMUNA DE RENGO	1-B-2023-473	RENGO	MEJORAMIENTO INTEGRAL ZONA UNO, SECTOR 4TA COMISARÍA DE CARABINEROS, COMUNA DE RENGO	GUIA OPERATIVA	RENGO	83.029.730	RESOLUCION	OBRA	-	83.029.730	83.029.730	100%
MEJORAMIENTO PLAZA Y LETRERO TURÍSTICO PUERTO SÁNCHEZ	1-B-2023-463	RÍO IBÁÑEZ	MEJORAMIENTO PLAZA Y LETRERO TURÍSTICO PUERTO SÁNCHEZ	GUIA OPERATIVA	RÍO IBÁÑEZ	38.525.173	RESOLUCION	OBRA	-	38.525.173	38.525.173	100%
MEJORAMIENTO SEDE SAN ENRIQUE, LO BARNECHEA	1-B-2023-50	LO BARNECHEA	MEJORAMIENTO SEDE SAN ENRIQUE, LO BARNECHEA	GUIA OPERATIVA	LO BARNECHEA	69.801.847	RESOLUCION	OBRA	-	69.801.847	69.801.847	100%
CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES DE FUTRONO, COMUNA FUTRONO	1-B-2023-332	FUTRONO	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES DE FUTRONO, COMUNA FUTRONO	GUIA OPERATIVA	FUTRONO	84.112.888	RESOLUCION	OBRA	-	84.112.888	84.112.888	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE GUILLERMO HARTL	1-B-2023-81	MÁFIL	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE GUILLERMO HARTL	GUIA OPERATIVA	MÁFIL	91.834.673	RESOLUCION	OBRA	-	91.834.673	91.834.673	100%
MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE PEDRO TORRES COMUNA DE ÑUÑO A	1-C-2022-2702	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE PEDRO TORRES COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	80.602.084	RESOLUCION	OBRA	-	80.602.084	80.602.084	100%
SPD MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN, LAS AZUCENAS, SANTA JULIA	1-SPD-2022-53	VIÑA DEL MAR	SPD MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN, LAS AZUCENAS, SANTA JULIA	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	74.997.311	RESOLUCION	OBRA	-	74.997.311	74.997.311	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO VILLA LAGO PEÑUELAS	1-C-2022-1452	CASABLANCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO VILLA LAGO PEÑUELAS	GUIA OPERATIVA	CASABLANCA	153.553.285	RESOLUCION	OBRA	-	153.553.285	153.553.285	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE, PASAJE QUINCE, VILLA SALVADOR CRUZ GANA	1-C-2022-1262	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO AREA VERDE, PASAJE QUINCE, VILLA SALVADOR CRUZ GANA	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	74.713.617	RESOLUCION	OBRA	-	74.713.617	74.713.617	100%
CONSTRUCCION DE RESALTOS, DEMARCACIÓN Y SEÑALÉTICA, CALLE SIMPSON Y BILBAO DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE	1-C-2022-2175	COIHAIQUE	CONSTRUCCION DE RESALTOS, DEMARCACIÓN Y SEÑALÉTICA, CALLE SIMPSON Y BILBAO DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE	GUIA OPERATIVA	COIHAIQUE	64.373.918	RESOLUCION	OBRA	-	64.373.918	64.373.918	100%
CONSTRUCCION DE RESALTOS, DEMARCACIÓN Y SEÑALÉTICA, AVENIDA OGANA CIUDAD DE COYHAIQUE	1-C-2022-2068	COIHAIQUE	CONSTRUCCION DE RESALTOS, DEMARCACIÓN Y SEÑALÉTICA, AVENIDA OGANA CIUDAD DE COYHAIQUE	GUIA OPERATIVA	COIHAIQUE	74.664.807	RESOLUCION	OBRA	-	74.664.807	74.664.807	100%
REPOSICIÓN CANCHA DE TENIS DE ARCILLA - COMUNA DE SAN IGNACIO	1-C-2022-2101	SAN IGNACIO	REPOSICIÓN CANCHA DE TENIS DE ARCILLA - COMUNA DE SAN IGNACIO	GUIA OPERATIVA	SAN IGNACIO	73.861.035	RESOLUCION	OBRA	-	73.861.035	73.861.035	100%
REPOSICIÓN COCINA, BAÑO Y COMEDOR CANCHA DE RAYUELA PUEBLO SECO, COMUNA DE SAN IGNACIO	1-C-2022-1784	SAN IGNACIO	REPOSICIÓN COCINA, BAÑO Y COMEDOR CANCHA DE RAYUELA PUEBLO SECO, COMUNA DE SAN IGNACIO	GUIA OPERATIVA	SAN IGNACIO	81.321.878	RESOLUCION	OBRA	-	81.321.878	81.321.878	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MAIPO NORTE, COMUNA DE BUIIN	1-C-2023-2145	BUIIN	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MAIPO NORTE, COMUNA DE BUIIN	GUIA OPERATIVA	BUIIN	31.429.710	RESOLUCION	OBRA	-	31.429.710	31.429.710	100%
REPOSICIÓN VEREDAS, CALLE ERRAZURIZ, ENTRE GENERAL LAGOS Y MANUEL BULNES, COMUNA DE TRAIQUÉN.	1-C-2023-1600	TRAIQUÉN	REPOSICIÓN VEREDAS, CALLE ERRAZURIZ, ENTRE GENERAL LAGOS Y MANUEL BULNES, COMUNA DE TRAIQUÉN.	GUIA OPERATIVA	TRAIQUÉN	153.112.914	RESOLUCION	OBRA	-	153.112.914	153.112.914	100%

CONSTRUCCION RESALTOS VEHICULARES EN DIVERSOS SECTORES, OLMUE	1-C-2022-2027	OLMUÉ	CONSTRUCCION RESALTOS VEHICULARES EN DIVERSOS SECTORES, OLMUE	GUIA OPERATIVA	OLMUÉ	86.150.000	RESOLUCION	OBRA	-	86.150.000	86.150.000	100%
CONSTRUCCIÓN FARMACIA CAM SATÉLITE, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2023-1808	MAIPÚ	CONSTRUCCIÓN FARMACIA CAM SATÉLITE, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	154.399.404	RESOLUCION	OBRA	-	154.399.404	154.399.404	100%
MEJORAMIENTO ILUMINACION URBANA SECTOR DOS, CATEMU	1-C-2022-2515	CATEMU	MEJORAMIENTO ILUMINACION URBANA SECTOR DOS, CATEMU	GUIA OPERATIVA	CATEMU	69.281.892	RESOLUCION	OBRA	-	69.281.892	69.281.892	100%
MEJORMAIENTO MULTICANCHA LICEO LUIS LABORDA, HIJUELAS	1-C-2022-2412	HIJUELAS	MEJORMAIENTO MULTICANCHA LICEO LUIS LABORDA, HIJUELAS	GUIA OPERATIVA	HIJUELAS	154.422.267	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.267	154.422.267	100%
CONSTRUCCION CIERRE OLIMPICO CLUB DEPORTIVO CARMELO DE PRAGA, CATEMU	1-C-2022-1937	CATEMU	CONSTRUCCION CIERRE OLIMPICO CLUB DEPORTIVO CARMELO DE PRAGA, CATEMU	GUIA OPERATIVA	CATEMU	41.930.126	RESOLUCION	OBRA	-	41.930.126	41.930.126	100%
MEJORAMIENTO RECINTOS SANITARIOS GIMNASIO MUNICIPAL, HIJUELAS	1-C-2022-1396	HIJUELAS	MEJORAMIENTO RECINTOS SANITARIOS GIMNASIO MUNICIPAL, HIJUELAS	GUIA OPERATIVA	HIJUELAS	130.710.031	RESOLUCION	OBRA	-	130.710.031	130.710.031	100%
PAVIMENTACIÓN SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LITUECHE	1-B-2023-336	LITUECHE	PAVIMENTACIÓN SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LITUECHE	GUIA OPERATIVA	LITUECHE	96.198.666	RESOLUCION	OBRA	-	96.198.666	96.198.666	100%
CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO CALLE FERROCARRILES DEL ESTADO	1-C-2023-2060	LEBU	CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO CALLE FERROCARRILES DEL ESTADO	GUIA OPERATIVA	LEBU	138.069.809	RESOLUCION	OBRA	-	138.069.809	138.069.809	100%
INSTALACION SEÑALETICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCAACION VIAL POBLACION EL SAUCE, RAYEN ANTU Y MIRAFLORES	1-C-2023-2043	CURANILAHUE	INSTALACION SEÑALETICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCAACION VIAL POBLACION EL SAUCE, RAYEN ANTU Y MIRAFLORES	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	82.072.612	RESOLUCION	OBRA	-	82.072.612	82.072.612	100%
[SATE] CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COLLIPULLI	1-C-2023-1127	COLLIPULLI	[SATE] CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COLLIPULLI	GUIA OPERATIVA	COLLIPULLI	153.992.725	RESOLUCION	OBRA	-	153.992.725	153.992.725	100%
[SATE] REPOSICIÓN SEDE SOCIAL RIHUE, COMUNA DE NEGRETE	1-C-2023-748	NEGRETE	[SATE] REPOSICIÓN SEDE SOCIAL RIHUE, COMUNA DE NEGRETE	GUIA OPERATIVA	NEGRETE	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL SECTOR LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1-B-2023-397	SAN PABLO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL SECTOR LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	GUIA OPERATIVA	SAN PABLO	50.071.294	RESOLUCION	OBRA	-	50.071.294	50.071.294	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ASEMUCH, COMUNA SAGRADA FAMILIA	1-B-2023-344	SAGRADA FAMILIA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ASEMUCH, COMUNA SAGRADA FAMILIA	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	94.261.648	RESOLUCION	OBRA	-	94.261.648	94.261.648	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION VARIOS SECTORES PALMILLA	1-C-2023-841	PALMILLA	[SATE] CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION VARIOS SECTORES PALMILLA	GUIA OPERATIVA	PALMILLA	83.629.928	RESOLUCION	OBRA	-	83.629.928	83.629.928	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE.	1-C-2023-10	ANGOL	[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONFINES NORTE.	GUIA OPERATIVA	ANGOL	153.461.889	RESOLUCION	OBRA	-	153.461.889	153.461.889	100%
[SATE] MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL ACCESO CAMINO A TOLHUACA, CURACAUTÍN	1-C-2022-2747	CURACAUTÍN	[SATE] MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL ACCESO CAMINO A TOLHUACA, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	79.555.771	RESOLUCION	OBRA	-	79.555.771	79.555.771	100%
REPOSICION DE PASAMANOS Y PAVIMENTOS SECTOR SAN CRISTOBAL TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE	1-C-2022-2018	CARAHUE	REPOSICION DE PASAMANOS Y PAVIMENTOS SECTOR SAN CRISTOBAL TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE	GUIA OPERATIVA	CARAHUE	68.506.506	RESOLUCION	OBRA	-	68.506.506	68.506.506	100%
MEJORAMIENTO PLAZA ACCESO LICEO LUCILA GODDY ALCAYAGA, TRAIQUÉN	1-C-2022-1242	TRAIQUÉN	MEJORAMIENTO PLAZA ACCESO LICEO LUCILA GODDY ALCAYAGA, TRAIQUÉN	GUIA OPERATIVA	TRAIQUÉN	103.940.899	RESOLUCION	OBRA	-	103.940.899	103.940.899	100%
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. PIONEROS DEL DESIERTO, ALTO HOSPICIO	1-C-2021-1766	ALTO HOSPICIO	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. PIONEROS DEL DESIERTO, ALTO HOSPICIO	GUIA OPERATIVA	ALTO HOSPICIO	69.305.343	RESOLUCION	OBRA	-	69.305.343	69.305.343	100%
REPOSICION VEREDAS CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ	1-C-2023-2042	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	92.618.532	RESOLUCION	OBRA	-	92.618.532	92.618.532	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE JUAN ANTONIO RIOS, LOS ALAMOS	1-C-2023-1908	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE JUAN ANTONIO RIOS, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	133.988.826	RESOLUCION	OBRA	-	133.988.826	133.988.826	100%

MEJORAMIENTO ACCESO Y OBRAS EXTERIORES LICEO CLAUDIO FLORES SOTO CERRO ALTO, LOS ALAMOS	1-C-2023-1907	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ACCESO Y OBRAS EXTERIORES LICEO CLAUDIO FLORES SOTO CERRO ALTO, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	96.043.586	RESOLUCION	OBRA	-	96.043.586	96.043.586	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE PEDRO DE VALDIVIA POBLACION ESTADIO, LOS ALAMOS	1-C-2023-1906	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE PEDRO DE VALDIVIA POBLACION ESTADIO, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	109.385.347	RESOLUCION	OBRA	-	109.385.347	109.385.347	100%
REPOSICION PASAJE JOSÉ TORIBIO MEDINA, LOS ANGELES	1-C-2023-850	LOS ÁNGELES	REPOSICION PASAJE JOSÉ TORIBIO MEDINA, LOS ANGELES	GUIA OPERATIVA	LOS ÁNGELES	17.088.741	RESOLUCION	OBRA	-	17.088.741	17.088.741	100%
MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE POSTA DE TEMULEMU PARA LA ESCUELA G-185 TEMULEMU, TRAIQUÉN	1-C-2023-842	TRAIQUÉN	MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE POSTA DE TEMULEMU PARA LA ESCUELA G-185 TEMULEMU, TRAIQUÉN	GUIA OPERATIVA	TRAIQUÉN	149.983.831	RESOLUCION	OBRA	-	149.983.831	149.983.831	100%
[SATE] REPOSICIÓN SEÑALÉTICA URBANA, LONCOCHE	1-C-2023-833	LONCOCHE	[SATE] REPOSICIÓN SEÑALÉTICA URBANA, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	149.999.723	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.723	149.999.723	100%
CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO FUTBOL 7, COMUNA DE PERQUENCO	1-C-2023-738	PERQUENCO	CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO FUTBOL 7, COMUNA DE PERQUENCO	GUIA OPERATIVA	PERQUENCO	153.350.441	RESOLUCION	OBRA	-	153.350.441	153.350.441	100%
[SATE] NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA OFICINAS DAEM, COMUNA DE RENAICO	1-C-2023-546	RENAICO	[SATE] NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA OFICINAS DAEM, COMUNA DE RENAICO	GUIA OPERATIVA	RENAICO	60.771.869	RESOLUCION	OBRA	-	60.771.869	60.771.869	100%
[SATE] INSTALACION LOMOS DE TORO,RECAMBIO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO CALLES LONQUIMAY URBANO, COMUNA DE LONQUIMAY	1-C-2023-208	LONQUIMAY	[SATE] INSTALACION LOMOS DE TORO,RECAMBIO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO CALLES LONQUIMAY URBANO, COMUNA DE LONQUIMAY	GUIA OPERATIVA	LONQUIMAY	103.380.000	RESOLUCION	OBRA	-	103.380.000	103.380.000	100%
[SATE] MEJORAMIENTO SUPERFICIE DEPORTIVA GIMNASIO N° 3, VICTORIA	1-C-2023-132	VICTORIA	[SATE] MEJORAMIENTO SUPERFICIE DEPORTIVA GIMNASIO N° 3, VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	154.204.365	RESOLUCION	OBRA	-	154.204.365	154.204.365	100%
REPOSICION CALLE LOS NOTROS,SECTOR RICARDO VICUÑA, LOS ANGELES	1-C-2023-18	LOS ÁNGELES	REPOSICION CALLE LOS NOTROS,SECTOR RICARDO VICUÑA, LOS ANGELES	GUIA OPERATIVA	LOS ÁNGELES	38.156.650	RESOLUCION	OBRA	-	38.156.650	38.156.650	100%
ADQUISICION E INSTALACION MOBILIARIO Y CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO BALNEARIO MUNICIPAL TUCAPEL, COMUNA TUCAPEL	1-C-2022-2711	TUCAPEL	ADQUISICION E INSTALACION MOBILIARIO Y CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO BALNEARIO MUNICIPAL TUCAPEL, COMUNA TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	95.542.743	RESOLUCION	OBRA	-	95.542.743	95.542.743	100%
CONSERVACION EMERGENCIA CUBIERTA ESCUELA LUIS MARTINEZ GONZALEZ, COMUNA TUCAPEL	1-C-2022-2604	TUCAPEL	CONSERVACION EMERGENCIA CUBIERTA ESCUELA LUIS MARTINEZ GONZALEZ, COMUNA TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	149.664.917	RESOLUCION	OBRA	-	149.664.917	149.664.917	100%
CIERRE PERIMETRAL SEDE ADULTO MAYOR "AÑOS DORADOS", COMUNA T. SCHMIDT	1-C-2022-2501	TEODORO SCHMIDT	CIERRE PERIMETRAL SEDE ADULTO MAYOR "AÑOS DORADOS", COMUNA T. SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	5.242.681	RESOLUCION	OBRA	-	5.242.681	5.242.681	100%
SPD CONSTRUCCION DE SISTEMA TELEVIGILANCIA, PURÉN	1-SPD-2022-233	PURÉN	SPD CONSTRUCCION DE SISTEMA TELEVIGILANCIA, PURÉN	GUIA OPERATIVA	PURÉN	74.999.998	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.998	74.999.998	100%
SATE, MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA MAWEN LOF DE SAN PATRICIO, COMUNA DE VILCÚN	1-C-2022-2095	VILCÚN	SATE, MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA MAWEN LOF DE SAN PATRICIO, COMUNA DE VILCÚN	GUIA OPERATIVA	VILCÚN	74.926.395	RESOLUCION	OBRA	-	74.926.395	74.926.395	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL - COMUNIDAD INDIGENA MANUEL LORENZO, NUEVA IMPERIAL	1-C-2022-1703	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL - COMUNIDAD INDIGENA MANUEL LORENZO, NUEVA IMPERIAL	GUIA OPERATIVA	NUEVA IMPERIAL	74.820.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.820.000	74.820.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZA DE QUITRATUE, COMUNA DE GORBEA	1-C-2022-1280	GORBEA	MEJORAMIENTO PLAZA DE QUITRATUE, COMUNA DE GORBEA	GUIA OPERATIVA	GORBEA	154.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.000.000	154.000.000	100%
RECUPERACIÓN AREA VERDE VILLA SANTA TERESITA, QUILICURA.	1-C-2023-2045	QUILICURA	RECUPERACIÓN AREA VERDE VILLA SANTA TERESITA, QUILICURA.	GUIA OPERATIVA	QUILICURA	38.500.000	RESOLUCION	OBRA	-	38.500.000	38.500.000	100%
CONSTRUCCION REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE PLAYA BLANCA, LOTA	1-K-2023-128	LOTA	CONSTRUCCION REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE PLAYA BLANCA, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	145.521.392	RESOLUCION	OBRA	-	145.521.392	145.521.392	100%

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PLAYA BLANCA, AL NORTE LIMITE DE ESTERO, LOTA	1-K-2023-127	LOTA	ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PLAYA BLANCA, AL NORTE LIMITE DE ESTERO, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	146.097.902	RESOLUCION	OBRA	-	146.097.902	146.097.902	100%
. MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA ENTRE CALLE LOS BOLDOS Y LOS NOTROS SECTOR BELLAVISTA, LOTA	1-K-2023-124	LOTA	. MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA ENTRE CALLE LOS BOLDOS Y LOS NOTROS SECTOR BELLAVISTA, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	146.664.253	RESOLUCION	OBRA	-	146.664.253	146.664.253	100%
MEJORAMIENTO VALLA PEATONAL CALLE FERNANDO MAIRA ENTRE SECTOR TIRO AL BLANCO Y VILLA LAS ESTRELLAS, LOTA.	1-K-2023-122	LOTA	MEJORAMIENTO VALLA PEATONAL CALLE FERNANDO MAIRA ENTRE SECTOR TIRO AL BLANCO Y VILLA LAS ESTRELLAS, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	143.137.028	RESOLUCION	OBRA	-	143.137.028	143.137.028	100%
4. CONSTRUCCION DE PASAMANOS, VALLA PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE DEFENSA CAMINERA Y ACERA CALLE TIRO AL BLANCO, LOTA.	1-K-2023-118	LOTA	4. CONSTRUCCION DE PASAMANOS, VALLA PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE DEFENSA CAMINERA Y ACERA CALLE TIRO AL BLANCO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	145.778.013	RESOLUCION	OBRA	-	145.778.013	145.778.013	100%
REPOSICION VEREDA QUILLAITUN SECTOR CENTRO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-114	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA QUILLAITUN SECTOR CENTRO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.693.933	RESOLUCION	OBRA	-	75.693.933	75.693.933	100%
REPOSICION VEREDA CALLE TRIHUECO NORTE, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-113	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE TRIHUECO NORTE, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.502.155	RESOLUCION	OBRA	-	75.502.155	75.502.155	100%
REPOSICION VEREDA CALLE PEDRO EYHERAMENDY OESTE, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-112	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE PEDRO EYHERAMENDY OESTE, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.666.620	RESOLUCION	OBRA	-	75.666.620	75.666.620	100%
REPOSICION VEREDA CALLE PEDRO EYHERAMENDY ESTE, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-111	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE PEDRO EYHERAMENDY ESTE, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.703.622	RESOLUCION	OBRA	-	75.703.622	75.703.622	100%
REPOSICION VEREDA CALLE PEDRO DE VALDIVIA CENTRO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-110	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE PEDRO DE VALDIVIA CENTRO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.703.622	RESOLUCION	OBRA	-	75.703.622	75.703.622	100%
REPOSICION VEREDA CALLE LUIS SAEZ MORA SUR, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-109	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE LUIS SAEZ MORA SUR, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.666.620	RESOLUCION	OBRA	-	75.666.620	75.666.620	100%
REPOSICION VEREDA CALLE LUIS SAEZ MORA NORTE, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-108	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE LUIS SAEZ MORA NORTE, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.703.622	RESOLUCION	OBRA	-	75.703.622	75.703.622	100%
REPOSICION VEREDA CALLE LOS ULMOS ESTE CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-107	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE LOS ULMOS ESTE CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.666.620	RESOLUCION	OBRA	-	75.666.620	75.666.620	100%
REPOSICION VEREDA CALLE LOS MAITENES ESTE CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-106	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE LOS MAITENES ESTE CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.703.622	RESOLUCION	OBRA	-	75.703.622	75.703.622	100%
REPOSICION VEREDA CALLE LOS ESPINOS SUR CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-105	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE LOS ESPINOS SUR CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.732.631	RESOLUCION	OBRA	-	75.732.631	75.732.631	100%
REPOSICION VEREDA CALLE LOS ARRAYANES ESTE CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-104	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE LOS ARRAYANES ESTE CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.703.622	RESOLUCION	OBRA	-	75.703.622	75.703.622	100%
REPOSICION VEREDA CALLE ARTURO PRAT SUR ANTIHUALA, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-103	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE ARTURO PRAT SUR ANTIHUALA, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.666.620	RESOLUCION	OBRA	-	75.666.620	75.666.620	100%
REPOSICION VEREDA CALLE ANDALIO VIGUERAS SECTOR CENTRO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-102	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA CALLE ANDALIO VIGUERAS SECTOR CENTRO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.703.622	RESOLUCION	OBRA	-	75.703.622	75.703.622	100%
REPOSICION VEREDA AV. DIEGO PORTALES SUR CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-101	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA AV. DIEGO PORTALES SUR CERRO ALTO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.769.616	RESOLUCION	OBRA	-	75.769.616	75.769.616	100%
REPOSICION VEREDA AV. CAUPOLICAN CENTRO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-100	LOS ÁLAMOS	REPOSICION VEREDA AV. CAUPOLICAN CENTRO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.739.686	RESOLUCION	OBRA	-	75.739.686	75.739.686	100%
REPOSICION CIERRE PERIMETRAL LICEO ORLANDO DELGADO ZUÑIGA ANTIHUALA, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-99	LOS ÁLAMOS	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL LICEO ORLANDO DELGADO ZUÑIGA ANTIHUALA, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.732.609	RESOLUCION	OBRA	-	75.732.609	75.732.609	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE CRUCE AV. LAS ARAUCARIAS TRES PINOS, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-98	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO AREA VERDE CRUCE AV. LAS ARAUCARIAS TRES PINOS, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.769.628	RESOLUCION	OBRA	-	75.769.628	75.769.628	100%

MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE PEDRO DE VALDIVIA ANTIHUALA, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-97	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE PEDRO DE VALDIVIA ANTIHUALA, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	75.666.615	RESOLUCION	OBRA	-	75.666.615	75.666.615	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE CEMENTERIO, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-96	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE CEMENTERIO, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	72.389.993	RESOLUCION	OBRA	-	72.389.993	72.389.993	100%
MEJORAMIENTO OBRAS EXTERIORES GIMNASIO ESCUELA ZAIDA ARANEDA TRES PINOS, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-95	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO OBRAS EXTERIORES GIMNASIO ESCUELA ZAIDA ARANEDA TRES PINOS, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	72.455.995	RESOLUCION	OBRA	-	72.455.995	72.455.995	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE LAS CAMELIAS POBL. CAUPOLICAN, LOS ÁLAMOS	1-K-2023-94	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE LAS CAMELIAS POBL. CAUPOLICAN, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	72.581.775	RESOLUCION	OBRA	-	72.581.775	72.581.775	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE Y MULTICANCHA VILLA ALTO COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ	1-B-2023-559	TOMÉ	MEJORAMIENTO AREA VERDE Y MULTICANCHA VILLA ALTO COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	146.054.819	RESOLUCION	OBRA	-	146.054.819	146.054.819	100%
CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA PASAJE EL MORRO SECTOR EL MORRO, LOTA.	1-K-2023-86	LOTA	CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA PASAJE EL MORRO SECTOR EL MORRO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	142.662.157	RESOLUCION	OBRA	-	142.662.157	142.662.157	100%
RECUPERACIÓN ESPACIOS PUBLICOS CALLE TUCAPEL, SECTOR MIRAFLORES 4	1-B-2023-543	CURANILAHUE	RECUPERACIÓN ESPACIOS PUBLICOS CALLE TUCAPEL, SECTOR MIRAFLORES 4	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	151.582.244	RESOLUCION	OBRA	-	151.582.244	151.582.244	100%
RECUPERACIÓN ESPACIOS PUBLICOS CALLE TUCAPEL, SECTOR MIRAFLORES 6	1-B-2023-542	CURANILAHUE	RECUPERACIÓN ESPACIOS PUBLICOS CALLE TUCAPEL, SECTOR MIRAFLORES 6	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	151.582.744	RESOLUCION	OBRA	-	151.582.744	151.582.744	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL; LAS HERAS, MANUEL BULNES, ALDUNATE, ANDRÉS BELLO Y OTROS	1-B-2023-540	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL; LAS HERAS, MANUEL BULNES, ALDUNATE, ANDRÉS BELLO Y OTROS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	151.220.654	RESOLUCION	OBRA	-	151.220.654	151.220.654	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIONES NAHUELBUTA Y CURAMALAL	1-B-2023-536	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIONES NAHUELBUTA Y CURAMALAL	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	147.638.986	RESOLUCION	OBRA	-	147.638.986	147.638.986	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIONES VILLA AMÉRICA, VADO PEDREGOSO Y CALLE OSCAR HERNÁNDEZ	1-B-2023-535	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIONES VILLA AMÉRICA, VADO PEDREGOSO Y CALLE OSCAR HERNÁNDEZ	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	147.638.986	RESOLUCION	OBRA	-	147.638.986	147.638.986	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL; IGNACIO SERRANO, LAS HERAS, 21 DE MAYO, ISMAEL JARA, BARROS ARANA, EFRAIN ZENTENO Y OTROS	1-B-2023-527	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL; IGNACIO SERRANO, LAS HERAS, 21 DE MAYO, ISMAEL JARA, BARROS ARANA, EFRAIN ZENTENO Y OTROS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	149.241.408	RESOLUCION	OBRA	-	149.241.408	149.241.408	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL; ERNESTO RIQUELME, COCHRANE, LA QUILA, COLO COLO, BALMACEDA, LOS LEONES Y OTROS	1-B-2023-526	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL; ERNESTO RIQUELME, COCHRANE, LA QUILA, COLO COLO, BALMACEDA, LOS LEONES Y OTROS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	150.738.740	RESOLUCION	OBRA	-	150.738.740	150.738.740	100%
REPARACIÓN BACHE, COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN MIRADOR EN: PJE. LOS SAUCES Y COLLIGUAY, LOTA.	1-K-2023-74	LOTA	REPARACIÓN BACHE, COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN MIRADOR EN: PJE. LOS SAUCES Y COLLIGUAY, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	147.288.073	RESOLUCION	OBRA	-	147.288.073	147.288.073	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PJE.TIL TIL POLVORÍN 1, LOTA	1-K-2023-72	LOTA	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PJE.TIL TIL POLVORÍN 1, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	152.539.450	RESOLUCION	OBRA	-	152.539.450	152.539.450	100%
COLOCACIÓN CIERRE DE SEGURIDAD EN GRADERÍA CANCHA FUTBOLITO POLVORÍN 1, LOTA.	1-K-2023-70	LOTA	COLOCACIÓN CIERRE DE SEGURIDAD EN GRADERÍA CANCHA FUTBOLITO POLVORÍN 1, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	148.036.927	RESOLUCION	OBRA	-	148.036.927	148.036.927	100%

REPARACIÓN BACHE PJE. H. MERINO Y R. ISABEL J.V. N° 16, LOTA.	1-K-2023-68	LOTA	REPARACIÓN BACHE PJE. H. MERINO Y R. ISABEL J.V. N° 16, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	141.897.810	RESOLUCION	OBRA	-	141.897.810	141.897.810	100%
REPOSICIÓN VALLA DE SEGURIDAD CALLE HERIBERTO TORRES, POBL. ISIDORA GOYENCHEA, LOTA.	1-K-2023-67	LOTA	REPOSICIÓN VALLA DE SEGURIDAD CALLE HERIBERTO TORRES, POBL. ISIDORA GOYENCHEA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	147.328.036	RESOLUCION	OBRA	-	147.328.036	147.328.036	100%
REPOSICIÓN DE CALZADA PASAJE LAS ACACIAS, COMUNA DE COLINA	1-C-2022-2606	COLINA	REPOSICIÓN DE CALZADA PASAJE LAS ACACIAS, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	67.547.340	RESOLUCION	OBRA	-	67.547.340	67.547.340	100%
HABILITACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD, COMUNA DE COLINA	1-C-2022-2568	COLINA	HABILITACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	38.057.173	RESOLUCION	OBRA	-	38.057.173	38.057.173	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS SAN ALFONSO, COMUNA DE COLINA	1-C-2022-2245	COLINA	REPOSICIÓN DE VEREDAS SAN ALFONSO, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	88.356.245	RESOLUCION	OBRA	-	88.356.245	88.356.245	100%
REPOSICIÓN CALLE COQUIMBO NORTE DESDE CALLE INTERNACIONAL A FIN DE PAVIMENTO, COMUNA DE COLINA	1-C-2022-2222	COLINA	REPOSICIÓN CALLE COQUIMBO NORTE DESDE CALLE INTERNACIONAL A FIN DE PAVIMENTO, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	61.842.583	RESOLUCION	OBRA	-	61.842.583	61.842.583	100%
MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR CLAUDIO ARRAU II, COMUNA DE COLINA	1-C-2022-979	COLINA	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR CLAUDIO ARRAU II, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	73.887.758	RESOLUCION	OBRA	-	73.887.758	73.887.758	100%
CIERRE PERIMETRAL A INSTALACIÓN DEPORTIVA EN CALLE ANTOFAGASTA, COMUNA DE GUAITECAS	1-C-2022-2213	GUAITECAS	CIERRE PERIMETRAL A INSTALACIÓN DEPORTIVA EN CALLE ANTOFAGASTA, COMUNA DE GUAITECAS	GUIA OPERATIVA	GUAITECAS	74.311.735	RESOLUCION	OBRA	-	74.311.735	74.311.735	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CIPRECES, MELINKA	1-C-2022-1441	GUAITECAS	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CIPRECES, MELINKA	GUIA OPERATIVA	GUAITECAS	46.651.380	RESOLUCION	OBRA	-	46.651.380	46.651.380	100%
CONSTRUCCION PASAMANOS ESCALERA LOS ALAMOS SECTOR 12 DE OCTUBRE, LOTA.	1-K-2023-115	LOTA	CONSTRUCCION PASAMANOS ESCALERA LOS ALAMOS SECTOR 12 DE OCTUBRE, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	142.541.958	RESOLUCION	OBRA	-	142.541.958	142.541.958	100%
MEJORAMIENTO CAMARINES CANCHA TOME ALTO, COMUNA DE TOME	1-B-2023-558	TOMÉ	MEJORAMIENTO CAMARINES CANCHA TOME ALTO, COMUNA DE TOME	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	149.213.280	RESOLUCION	OBRA	-	149.213.280	149.213.280	100%
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE VALLA PEATONAL PLAZOLETA LA PRADERA LOS TILOS, COMUNA DE TOME	1-B-2023-557	TOMÉ	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE VALLA PEATONAL PLAZOLETA LA PRADERA LOS TILOS, COMUNA DE TOME	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	153.840.814	RESOLUCION	OBRA	-	153.840.814	153.840.814	100%
REPOSICION DE ACERAS, POBL. LORD COCHRANE, CALLE LOS ALAMOS ENTRA SAN MARTIN Y SENDA 3	1-K-2023-93	PENCO	REPOSICION DE ACERAS, POBL. LORD COCHRANE, CALLE LOS ALAMOS ENTRA SAN MARTIN Y SENDA 3	GUIA OPERATIVA	PENCO	65.923.356	RESOLUCION	OBRA	-	65.923.356	65.923.356	100%
MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, PLAZOLETA CALLE SOTOMAYOR, POBL. MIRAFLORES	1-K-2023-92	PENCO	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, PLAZOLETA CALLE SOTOMAYOR, POBL. MIRAFLORES	GUIA OPERATIVA	PENCO	67.259.866	RESOLUCION	OBRA	-	67.259.866	67.259.866	100%
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, RUTA 150 CON ENTRADA ANTIGUA A VILLA COSMITO, EX LECHERIA	1-K-2023-91	PENCO	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, RUTA 150 CON ENTRADA ANTIGUA A VILLA COSMITO, EX LECHERIA	GUIA OPERATIVA	PENCO	66.865.069	RESOLUCION	OBRA	-	66.865.069	66.865.069	100%
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MARGARITA, LOMAS DEL CONQUISTADOR	1-K-2023-90	PENCO	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MARGARITA, LOMAS DEL CONQUISTADOR	GUIA OPERATIVA	PENCO	64.812.112	RESOLUCION	OBRA	-	64.812.112	64.812.112	100%
MEJORAMIENTO CONJUNTO DE AREAS VERDES, AVDA. FUERTE LA PLANCHADA CON ALCALDE H. PANTOJA Y CALLE QUITRAHUE	1-K-2023-89	PENCO	MEJORAMIENTO CONJUNTO DE AREAS VERDES, AVDA. FUERTE LA PLANCHADA CON ALCALDE H. PANTOJA Y CALLE QUITRAHUE	GUIA OPERATIVA	PENCO	64.725.502	RESOLUCION	OBRA	-	64.725.502	64.725.502	100%
MEJORAMIENTO CONJUNTO DE AREAS VERDES, AVDA. FUERTE LA PLANCHADA CON ALONSO DE ERCILLA	1-K-2023-88	PENCO	MEJORAMIENTO CONJUNTO DE AREAS VERDES, AVDA. FUERTE LA PLANCHADA CON ALONSO DE ERCILLA	GUIA OPERATIVA	PENCO	61.139.477	RESOLUCION	OBRA	-	61.139.477	61.139.477	100%
CONSTRUCCIÓN PASAMANOS LAS TENCAS, SECTOR CANTERA 2, LOTA.	1-K-2023-85	LOTA	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS LAS TENCAS, SECTOR CANTERA 2, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	140.550.168	RESOLUCION	OBRA	-	140.550.168	140.550.168	100%

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 1, COMUNA DE LEBU	1-K-2023-84	LEBU	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 1, COMUNA DE LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	69.766.695	RESOLUCION	OBRA	-	69.766.695	69.766.695	100%
DEMARCACION, COLOCACION SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO Y VALLA PEATONAL AVDA EL PARQUE CON C. COUSIÑO AL SUR, LOTA.	1-K-2023-82	LOTA	DEMARCACION, COLOCACION SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO Y VALLA PEATONAL AVDA EL PARQUE CON C. COUSIÑO AL SUR, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	144.790.730	RESOLUCION	OBRA	-	144.790.730	144.790.730	100%
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS FOSOS DE HORMIGÓN AV. O'HIGGINS Y CANCHAS P.A. CERDA Y SECTOR PISCINA	1-B-2023-537	CURANILAHUE	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS FOSOS DE HORMIGÓN AV. O'HIGGINS Y CANCHAS P.A. CERDA Y SECTOR PISCINA	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	151.564.318	RESOLUCION	OBRA	-	151.564.318	151.564.318	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN LAGOS DE CHILE Y NAVIDAD	1-B-2023-534	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN LAGOS DE CHILE Y NAVIDAD	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	150.804.822	RESOLUCION	OBRA	-	150.804.822	150.804.822	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN LOS AMARILLOS	1-B-2023-533	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN LOS AMARILLOS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	152.997.912	RESOLUCION	OBRA	-	152.997.912	152.997.912	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN B. O'HIGGINS	1-B-2023-532	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN B. O'HIGGINS	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	152.997.912	RESOLUCION	OBRA	-	152.997.912	152.997.912	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN CERRO VERDE	1-B-2023-531	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN CERRO VERDE	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	152.147.244	RESOLUCION	OBRA	-	152.147.244	152.147.244	100%
INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN SARGENTO ALDEA	1-B-2023-528	CURANILAHUE	INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS CALLES Y PASAJES Y DEMARCACIÓN VIAL POBLACIÓN SARGENTO ALDEA	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	150.807.244	RESOLUCION	OBRA	-	150.807.244	150.807.244	100%
RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS CALLE EFRAIN ZENTENO ESQUINA SARGENTO ALDEA	1-B-2023-525	CURANILAHUE	RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS CALLE EFRAIN ZENTENO ESQUINA SARGENTO ALDEA	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	148.588.244	RESOLUCION	OBRA	-	148.588.244	148.588.244	100%
MEJORAMIENTO VIAL EN: PJE.: RUTH, M. SINAI Y ALTO SUR; POBL. C. ESCALONA, LOTA.	1-K-2023-71	LOTA	MEJORAMIENTO VIAL EN: PJE.: RUTH, M. SINAI Y ALTO SUR; POBL. C. ESCALONA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	144.290.362	RESOLUCION	OBRA	-	144.290.362	144.290.362	100%
CONSTRUCCION REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ ENTRE A.COBO Y D. CASTILLO SECTOR IGNACIO CARRERA PINTO, LOTA.	1-K-2023-61	LOTA	CONSTRUCCION REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ ENTRE A.COBO Y D. CASTILLO SECTOR IGNACIO CARRERA PINTO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	145.133.723	RESOLUCION	OBRA	-	145.133.723	145.133.723	100%
CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y REDUCTOR DE VELOCIDAD ENTRE CALLE PATAGONIA Y T. MELLIZOS SECTOR VILLA LOS HEROES, LOTA	1-K-2023-60	LOTA	CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y REDUCTOR DE VELOCIDAD ENTRE CALLE PATAGONIA Y T. MELLIZOS SECTOR VILLA LOS HEROES, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	144.975.994	RESOLUCION	OBRA	-	144.975.994	144.975.994	100%
MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL CANCHA SECTOR VALLE COLCURA, LOTA.	1-K-2023-58	LOTA	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL CANCHA SECTOR VALLE COLCURA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	149.988.985	RESOLUCION	OBRA	-	149.988.985	149.988.985	100%
CONSTRUCCION REDUCTOR DE VELOCIDAD Y MEJORAMIENTO DE BACHE ENTRE CALLE JULIO MONTT Y CURICO SECTOR CALERO SUR, LOTA.	1-K-2023-57	LOTA	CONSTRUCCION REDUCTOR DE VELOCIDAD Y MEJORAMIENTO DE BACHE ENTRE CALLE JULIO MONTT Y CURICO SECTOR CALERO SUR, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	149.231.672	RESOLUCION	OBRA	-	149.231.672	149.231.672	100%
CONSTRUCCION REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LOS MOLLES SECTOR NAHUEL BUTA, LOTA.	1-K-2023-56	LOTA	CONSTRUCCION REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LOS MOLLES SECTOR NAHUEL BUTA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	149.029.223	RESOLUCION	OBRA	-	149.029.223	149.029.223	100%

. CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y REPOSICION DE ACERA Y BARANDA CALLE EL BOSQUE ENTRE ABANICO Y LOS CIPRECES SECTOR LIBERTAD, LOTA.	1-K-2023-55	LOTA	. CONSTRUCCIÓN DEFENSA CAMINERA Y REPOSICION DE ACERA Y BARANDA CALLE EL BOSQUE ENTRE ABANICO Y LOS CIPRECES SECTOR LIBERTAD, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	151.694.724	RESOLUCION	OBRA	-	151.694.724	151.694.724	100%
13. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN AV. BOSQUE NATIVO, SECTOR VILLA BICENTENARIO.	1-K-2023-53	CORONEL	13. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EN AV. BOSQUE NATIVO, SECTOR VILLA BICENTENARIO.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	151.618.611	RESOLUCION	OBRA	-	151.618.611	151.618.611	100%
12. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA LUIS EMILIO RECARBARREN, SECTOR LA COLONIA.	1-K-2023-52	CORONEL	12. REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA LUIS EMILIO RECARBARREN, SECTOR LA COLONIA.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	148.898.337	RESOLUCION	OBRA	-	148.898.337	148.898.337	100%
6. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES VOLCÁN CALBUCO Y VOLCÁN DIAGUITAS, POB. JORGE ALESSANDRI.	1-K-2023-46	CORONEL	6. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES VOLCÁN CALBUCO Y VOLCÁN DIAGUITAS, POB. JORGE ALESSANDRI.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	153.206.296	RESOLUCION	OBRA	-	153.206.296	153.206.296	100%
4. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE 3 CON CALLE 2, SECTOR ASENTAMIENTO ESCUADRÓN.	1-K-2023-44	CORONEL	4. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE 3 CON CALLE 2, SECTOR ASENTAMIENTO ESCUADRÓN.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	152.882.383	RESOLUCION	OBRA	-	152.882.383	152.882.383	100%
3. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE 3 CON CALLE 1, SECTOR ASENTAMIENTO ESCUADRÓN.	1-K-2023-43	CORONEL	3. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE 3 CON CALLE 1, SECTOR ASENTAMIENTO ESCUADRÓN.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	153.965.831	RESOLUCION	OBRA	-	153.965.831	153.965.831	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ACCESO ORIENTE, COMUNA DE COLINA	1-B-2023-236	COLINA	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ACCESO ORIENTE, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	15.149.990	RESOLUCION	OBRA	-	15.149.990	15.149.990	100%
MEJORAMIENTO ESCALERA MADRE SELVA	1-B-2023-57	LO BARNECHEA	MEJORAMIENTO ESCALERA MADRE SELVA	GUIA OPERATIVA	LO BARNECHEA	52.603.806	RESOLUCION	OBRA	-	52.603.806	52.603.806	100%
MEJORAMIENTO PASAMANOS PASAJE COLCURA SECTOR IDAHUE, LOTA	1-K-2023-117	LOTA	MEJORAMIENTO PASAMANOS PASAJE COLCURA SECTOR IDAHUE, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	143.379.732	RESOLUCION	OBRA	-	143.379.732	143.379.732	100%
CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, PEHUÉN	1-K-2023-83	LEBU	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, PEHUÉN	GUIA OPERATIVA	LEBU	73.416.360	RESOLUCION	OBRA	-	73.416.360	73.416.360	100%
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA SECTOR TRANCALCO ALTO	1-K-2023-81	LEBU	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA SECTOR TRANCALCO ALTO	GUIA OPERATIVA	LEBU	69.166.915	RESOLUCION	OBRA	-	69.166.915	69.166.915	100%
RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS CALLE SGT. ALDEA, DESDE SERRANO HACIA ZENTENO	1-B-2023-541	CURANILAHUE	RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS CALLE SGT. ALDEA, DESDE SERRANO HACIA ZENTENO	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	148.725.510	RESOLUCION	OBRA	-	148.725.510	148.725.510	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE IGNACIO SERRANO ESQ. SARGENTO ALDEA	1-B-2023-539	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE IGNACIO SERRANO ESQ. SARGENTO ALDEA	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	146.301.486	RESOLUCION	OBRA	-	146.301.486	146.301.486	100%
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES AV. ARTURO PRAT ESQ. IGNACIO SERRANO	1-B-2023-538	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES AV. ARTURO PRAT ESQ. IGNACIO SERRANO	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	150.945.654	RESOLUCION	OBRA	-	150.945.654	150.945.654	100%
HABILITACIÓN CIRCULACIONES PEATONALES CEMENTERIO MUNICIPAL	1-B-2023-530	CURANILAHUE	HABILITACIÓN CIRCULACIONES PEATONALES CEMENTERIO MUNICIPAL	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	152.970.244	RESOLUCION	OBRA	-	152.970.244	152.970.244	100%
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES CALLE JUAN B. MEZA LADO NORTE, DESDE PUENTE LA MAQUINA A PUENTE ANIBAL PINTO	1-B-2023-529	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES CALLE JUAN B. MEZA LADO NORTE, DESDE PUENTE LA MAQUINA A PUENTE ANIBAL PINTO	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	150.556.494	RESOLUCION	OBRA	-	150.556.494	150.556.494	100%
CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO PEHUÉN, LEBU	1-K-2023-80	LEBU	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO PEHUÉN, LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	71.472.709	RESOLUCION	OBRA	-	71.472.709	71.472.709	100%
INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, SECTOR CHIVILINGO, LOTA.	1-K-2023-64	LOTA	INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, SECTOR CHIVILINGO, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	145.263.640	RESOLUCION	OBRA	-	145.263.640	145.263.640	100%

INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, ESCUELA VIEJA COLCURA, LOTA.	1-K-2023-63	LOTA	INSTALACIÓN RED DE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE TSUNAMI, ESCUELA VIEJA COLCURA, LOTA.	GUIA OPERATIVA	LOTA	145.029.640	RESOLUCION	OBRA	-	145.029.640	145.029.640	100%
14. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS PALOMARES ENTRE CALLES LAS ENCINAS Y LOS PALTOS, POB. LAGUNILLAS	1-K-2023-54	CORONEL	14. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE LOS PALOMARES ENTRE CALLES LAS ENCINAS Y LOS PALTOS, POB. LAGUNILLAS	GUIA OPERATIVA	CORONEL	84.563.290	RESOLUCION	OBRA	-	84.563.290	84.563.290	100%
11. CONSTRUCCIÓN SENDERO EN PASAJE ESPERANZA CON CALLE CARRERA, SECTOR LA CENTRAL.	1-K-2023-51	CORONEL	11. CONSTRUCCIÓN SENDERO EN PASAJE ESPERANZA CON CALLE CARRERA, SECTOR LA CENTRAL.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	152.213.163	RESOLUCION	OBRA	-	152.213.163	152.213.163	100%
10. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE ALEJANDRO ALVEAL ENTRE CALLES YOBILLO Y PUCHOCO, POB. YOBILLO.	1-K-2023-50	CORONEL	10. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE ALEJANDRO ALVEAL ENTRE CALLES YOBILLO Y PUCHOCO, POB. YOBILLO.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	153.185.012	RESOLUCION	OBRA	-	153.185.012	153.185.012	100%
9. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES VOLCÁN CHILLÁN Y VOLCÁN LONQUIMAY, POB. JORGE AESSANDRI.	1-K-2023-49	CORONEL	9. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES VOLCÁN CHILLÁN Y VOLCÁN LONQUIMAY, POB. JORGE AESSANDRI.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	86.108.091	RESOLUCION	OBRA	-	86.108.091	86.108.091	100%
8. CONSTRUCCIÓN SENDA PEATONAL EN PASAJE ARICA ENTRE PASAJES PUERTO MONTT Y LIRQUÉN, POB. YOBILLO.	1-K-2023-48	CORONEL	8. CONSTRUCCIÓN SENDA PEATONAL EN PASAJE ARICA ENTRE PASAJES PUERTO MONTT Y LIRQUÉN, POB. YOBILLO.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	85.172.260	RESOLUCION	OBRA	-	85.172.260	85.172.260	100%
7. CONSTRUCCIÓN SENDA PEATONAL EN PASAJE ARICA ENTRE CALLE JOSÉ VELASQUEZ Y PAAJE PUERTO MONTT, POB. YOBILLO.	1-K-2023-47	CORONEL	7. CONSTRUCCIÓN SENDA PEATONAL EN PASAJE ARICA ENTRE CALLE JOSÉ VELASQUEZ Y PAAJE PUERTO MONTT, POB. YOBILLO.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	84.869.441	RESOLUCION	OBRA	-	84.869.441	84.869.441	100%
5. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES LOS YATES Y VOCÁN CALBUCO, POB. JORGE ALESSANDRI.	1-K-2023-45	CORONEL	5. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES LOS YATES Y VOCÁN CALBUCO, POB. JORGE ALESSANDRI.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	85.750.308	RESOLUCION	OBRA	-	85.750.308	85.750.308	100%
2. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES VOLCÁN ANTUCO Y LOS YATES, POB. JORGE ALESSANDRI.	1-K-2023-42	CORONEL	2. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES VOLCÁN ANTUCO Y LOS YATES, POB. JORGE ALESSANDRI.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	85.285.761	RESOLUCION	OBRA	-	85.285.761	85.285.761	100%
1. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES VOLCÁN OSORNO Y VOLCÁN ANTUCO, POB. JORGE ALESSANDRI.	1-K-2023-41	CORONEL	1. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE VOLCÁN VILLARRICA ENTRE CALLES VOLCÁN OSORNO Y VOLCÁN ANTUCO, POB. JORGE ALESSANDRI.	GUIA OPERATIVA	CORONEL	50.385.272	RESOLUCION	OBRA	-	50.385.272	50.385.272	100%
REPOSICIÓN MULTICANCHA CONFRATERNIDAD	1-B-2023-63	SAN BERNARDO	REPOSICIÓN MULTICANCHA CONFRATERNIDAD	GUIA OPERATIVA	SAN BERNARDO	53.033.085	RESOLUCION	OBRA	-	53.033.085	53.033.085	100%
REPOSICIÓN MULTICANCHA LOS COPIHUES	1-B-2023-62	SAN BERNARDO	REPOSICIÓN MULTICANCHA LOS COPIHUES	GUIA OPERATIVA	SAN BERNARDO	77.658.155	RESOLUCION	OBRA	-	77.658.155	77.658.155	100%
MEJORAMIENTO BACHEOS CALLES , MELINKA	1-B-2023-498	GUAITECAS	MEJORAMIENTO BACHEOS CALLES , MELINKA	GUIA OPERATIVA	GUAITECAS	66.625.880	RESOLUCION	OBRA	-	66.625.880	66.625.880	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE TELEPROTECCIÓN SECTOR ORIENTE DE ÑUÑO A	1-SPD-2022-261	ÑUÑO A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE TELEPROTECCIÓN SECTOR ORIENTE DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	74.185.985	RESOLUCION	OBRA	-	74.185.985	74.185.985	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE TELEPROTECCIÓN SECTOR PONIENTE DE ÑUÑO A	1-SPD-2022-260	ÑUÑO A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE TELEPROTECCIÓN SECTOR PONIENTE DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	74.185.985	RESOLUCION	OBRA	-	74.185.985	74.185.985	100%
MEJORAMIENTO CUBIERTA Y CONEXION ELECTRICA ESCUELA MARCELA PAZ	1-C-2022-2510	VICTORIA	MEJORAMIENTO CUBIERTA Y CONEXION ELECTRICA ESCUELA MARCELA PAZ	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	94.821.459	RESOLUCION	OBRA	-	94.821.459	94.821.459	100%
REPOSICION GRADERIAS Y CONSTRUCCION RUTA ACCESIBLE CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL JUVENTUD	1-C-2022-2267	SAGRADA FAMILIA	REPOSICION GRADERIAS Y CONSTRUCCION RUTA ACCESIBLE CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL JUVENTUD	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	74.997.891	RESOLUCION	OBRA	-	74.997.891	74.997.891	100%

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL TALLER DE MANUALIDADES MANOS TRABAJADORAS CONSTRUCCIÓN ACCESO VIAL POSTA LOS QUILLAYES	1-C-2022-2258	SAGRADA FAMILIA	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL TALLER DE MANUALIDADES MANOS TRABAJADORAS	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	51.069.446	RESOLUCION	OBRA	-	51.069.446	51.069.446	100%
	1-C-2022-2126	SAGRADA FAMILIA	CONSTRUCCIÓN ACCESO VIAL POSTA LOS QUILLAYES	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	45.644.337	RESOLUCION	OBRA	-	45.644.337	45.644.337	100%
MEJORAMIENTO ACERAS CALLE LAGOS ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE CONFEDERACION SUIZA, VICTORIA	1-C-2022-1132	VICTORIA	MEJORAMIENTO ACERAS CALLE LAGOS ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE CONFEDERACION SUIZA, VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	74.969.973	RESOLUCION	OBRA	-	74.969.973	74.969.973	100%
MEJORAMIENTO CAMINO PUBLICO PARRONCILLO	1-C-2022-1369	SAGRADA FAMILIA	MEJORAMIENTO CAMINO PUBLICO PARRONCILLO	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	74.999.607	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.607	74.999.607	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 17	1-C-2022-578	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 17	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	85.048.350	RESOLUCION	OBRA	-	85.048.350	85.048.350	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 15	1-C-2022-576	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 15	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	78.482.785	RESOLUCION	OBRA	-	78.482.785	78.482.785	100%
MEJORAMIENTO PLAZA AUGUSTO D'HALMAR ORIENTE, COMUNA DE SAN RAMÓN	1-C-2023-2136	SAN RAMÓN	MEJORAMIENTO PLAZA AUGUSTO D'HALMAR ORIENTE, COMUNA DE SAN RAMÓN	GUIA OPERATIVA	SAN RAMÓN	99.116.528	RESOLUCION	OBRA	-	99.116.528	99.116.528	100%
MEJORAMIENTO EJE PEATONAL FRESIA PLAZA LOS CUNCOS, RENCA	1-C-2023-2123	RENCA	MEJORAMIENTO EJE PEATONAL FRESIA PLAZA LOS CUNCOS, RENCA	GUIA OPERATIVA	RENCA	24.000.529	RESOLUCION	OBRA	-	24.000.529	24.000.529	100%
RECUPERACION ESPACIO PUBLICO POBLACION YUNGAY	1-C-2023-2092	LA GRANJA	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO POBLACION YUNGAY	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	36.072.946	RESOLUCION	OBRA	-	36.072.946	36.072.946	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL CALLE O'HIGGINS ENTRE AV. GREGORIO URRUTIA Y CALLE MIRAFLORES, CURACAUTÍN	1-C-2023-913	CURACAUTÍN	[SATE] CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL CALLE O'HIGGINS ENTRE AV. GREGORIO URRUTIA Y CALLE MIRAFLORES, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	149.908.752	RESOLUCION	OBRA	-	149.908.752	149.908.752	100%
MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN GARITAS SUSTENTABLES RURALES RUTA W-59 KM 11,72- 15,91, CURACO DE VÉLEZ	1-C-2023-1368	CURACO DE VÉLEZ	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN GARITAS SUSTENTABLES RURALES RUTA W-59 KM 11,72- 15,91, CURACO DE VÉLEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VÉLEZ	129.760.757	RESOLUCION	OBRA	-	129.760.757	129.760.757	100%
REPOSICION AREA DE JUEGOS INFANTILES BANDEJON JUAN MARTINEZ, DIEGO DE ALMAGRO	1-B-2023-419	DIEGO DE ALMAGRO	REPOSICION AREA DE JUEGOS INFANTILES BANDEJON JUAN MARTINEZ, DIEGO DE ALMAGRO	GUIA OPERATIVA	DIEGO DE ALMAGRO	88.003.333	RESOLUCION	OBRA	-	88.003.333	88.003.333	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE PÁDEL COMPLEJO DEPORTIVO PANIMÁVIDA	1-C-2022-2804	COLBÚN	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE PÁDEL COMPLEJO DEPORTIVO PANIMÁVIDA	GUIA OPERATIVA	COLBÚN	75.342.123	RESOLUCION	OBRA	-	75.342.123	75.342.123	100%
CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO UNION SAN DIONISIO	1-C-2022-2426	COLBÚN	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO UNION SAN DIONISIO	GUIA OPERATIVA	COLBÚN	107.719.327	RESOLUCION	OBRA	-	107.719.327	107.719.327	100%
CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO SAN LUIS DE PASO RARI	1-C-2022-2416	COLBÚN	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO SAN LUIS DE PASO RARI	GUIA OPERATIVA	COLBÚN	110.636.850	RESOLUCION	OBRA	-	110.636.850	110.636.850	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 14	1-C-2020-1321	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 14	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	71.699.427	RESOLUCION	OBRA	-	71.699.427	71.699.427	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA SUR DE VICUÑA ROZAS ENTRE SATURNO Y MARTE, COMUNA DE QUINTA NORMAL	1-C-2023-1978	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO PLATABANDA SUR DE VICUÑA ROZAS ENTRE SATURNO Y MARTE, COMUNA DE QUINTA NORMAL	GUIA OPERATIVA	QUINTA NORMAL	31.573.714	RESOLUCION	OBRA	-	31.573.714	31.573.714	100%
REPOSICIÓN DE MULTICANCHA COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL GUERRERA VALIENTE DE CERRO NAVIA	1-B-2023-95	CERRO NAVIA	REPOSICIÓN DE MULTICANCHA COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL GUERRERA VALIENTE DE CERRO NAVIA	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	75.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	75.000.000	75.000.000	100%
MEJORAMIENTO DE PLAZA JUAN ARAYA	1-B-2023-94	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO DE PLAZA JUAN ARAYA	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	69.545.733	RESOLUCION	OBRA	-	69.545.733	69.545.733	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 13	1-C-2020-1320	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 13	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	87.107.934	RESOLUCION	OBRA	-	87.107.934	87.107.934	100%
MEJORAMIENTO PLAZA VICENTE PREVISKIE, COCHRANE	1-B-2023-295	COCHRANE	MEJORAMIENTO PLAZA VICENTE PREVISKIE, COCHRANE	GUIA OPERATIVA	COCHRANE	115.575.120	RESOLUCION	OBRA	-	115.575.120	115.575.120	100%
[SATE] REPOSICION DE LUMINARIAS ESTADIO MUNICIPAL DE CORRAL	1-C-2023-1456	CORRAL	[SATE] REPOSICION DE LUMINARIAS ESTADIO MUNICIPAL DE CORRAL	GUIA OPERATIVA	CORRAL	94.594.941	RESOLUCION	OBRA	-	94.594.941	94.594.941	100%

[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL DE LAS CASCADAS, COMUNA DE PUERTO OCTAY	1-C-2023-582	PUERTO OCTAY	[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL DE LAS CASCADAS, COMUNA DE PUERTO OCTAY	GUIA OPERATIVA	PUERTO OCTAY	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
[SATE] AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, SANTA BÁRBARA	1-SPD-2022-505	SANTA BÁRBARA	[SATE] AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, SANTA BÁRBARA	GUIA OPERATIVA	SANTA BÁRBARA	74.947.968	RESOLUCION	OBRA	-	74.947.968	74.947.968	100%
SPD REP REPOSICIÓN VEREDÓN NORTE DE AV. 5 DE ABRIL DESDE AV. PAJARITOS HASTA MANUEL RODRÍGUEZ, BARRIO MAIPÚ, CENTRO DE LA COMUNA DE MAIPÚ	1-SPD-2022-90	MAIPÚ	SPD REP REPOSICIÓN VEREDÓN NORTE DE AV. 5 DE ABRIL DESDE AV. PAJARITOS HASTA MANUEL RODRÍGUEZ, BARRIO MAIPÚ, CENTRO DE LA COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	54.602.527	RESOLUCION	OBRA	-	54.602.527	54.602.527	100%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LA CATÓLICA, COMUNA DE PIRQUE	1-C-2022-1813	PIRQUE	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LA CATÓLICA, COMUNA DE PIRQUE	GUIA OPERATIVA	PIRQUE	75.476.059	RESOLUCION	OBRA	-	75.476.059	75.476.059	100%
MEJORAMIENTO ACERAS CALLE LAGOS ENTRE AV. PRAT Y CALLE 21 DE MAYO, VICTORIA	1-C-2022-1131	VICTORIA	MEJORAMIENTO ACERAS CALLE LAGOS ENTRE AV. PRAT Y CALLE 21 DE MAYO, VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	71.000.740	RESOLUCION	OBRA	-	71.000.740	71.000.740	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZA SAN VICENTE, COMUNA DE PIRQUE	1-C-2021-1760	PIRQUE	CONSTRUCCIÓN PLAZA SAN VICENTE, COMUNA DE PIRQUE	GUIA OPERATIVA	PIRQUE	72.460.709	RESOLUCION	OBRA	-	72.460.709	72.460.709	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL CALLE O'HIGGINS ENTRE CALLE MIRAFLORES Y AV. PÉREZ CANTO, CURACAUTÍN	1-C-2023-912	CURACAUTÍN	[SATE] CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL CALLE O'HIGGINS ENTRE CALLE MIRAFLORES Y AV. PÉREZ CANTO, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	149.837.116	RESOLUCION	OBRA	-	149.837.116	149.837.116	100%
CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPRETACION LOCAL PARQUE PALQUI, CURACO DE VELEZ	1-C-2023-1393	CURACO DE VELEZ	CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPRETACION LOCAL PARQUE PALQUI, CURACO DE VELEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VELEZ	154.419.043	RESOLUCION	OBRA	-	154.419.043	154.419.043	100%
MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN GARITAS SUSTENTABLES RURALES RUTA W-59 KM. 05,78 - 11,72, CURACO DE VELEZ	1-C-2023-1040	CURACO DE VELEZ	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN GARITAS SUSTENTABLES RURALES RUTA W-59 KM. 05,78 - 11,72, CURACO DE VELEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VELEZ	144.283.650	RESOLUCION	OBRA	-	144.283.650	144.283.650	100%
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PARQUE JUAN XXIII COMUNA DE ÑUÑO A	1-B-2023-52	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PARQUE JUAN XXIII COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	150.000.005	RESOLUCION	OBRA	-	150.000.005	150.000.005	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO PARQUE LOS MOLINOS, CURACO DE VELEZ	1-C-2023-768	CURACO DE VELEZ	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO PARQUE LOS MOLINOS, CURACO DE VELEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VELEZ	154.146.888	RESOLUCION	OBRA	-	154.146.888	154.146.888	100%
[SATE] REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO SAN PABLO, COMUNA DE LA UNIÓN	1-C-2023-1382	LA UNIÓN	[SATE] REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO SAN PABLO, COMUNA DE LA UNIÓN	GUIA OPERATIVA	LA UNIÓN	63.085.742	RESOLUCION	OBRA	-	63.085.742	63.085.742	100%
(SATE) CONSTRUCCION LETRAS TURISTICAS CURACO DE VELEZ	1-C-2023-653	CURACO DE VELEZ	(SATE) CONSTRUCCION LETRAS TURISTICAS CURACO DE VELEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VELEZ	73.936.841	RESOLUCION	OBRA	-	73.936.841	73.936.841	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN MÓDULOS TURÍSTICOS DE APOYO A EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE VALDIVIA	1-C-2023-885	VALDIVIA	[SATE] CONSTRUCCIÓN MÓDULOS TURÍSTICOS DE APOYO A EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE VALDIVIA	GUIA OPERATIVA	VALDIVIA	121.539.356	RESOLUCION	OBRA	-	121.539.356	121.539.356	100%
[SATE] REPOSICIÓN VEREDAS CALLES 2 Y 3 NORTE, POBLACIÓN MANUEL RODRÍGUEZ	1-C-2022-2748	CURACAUTÍN	[SATE] REPOSICIÓN VEREDAS CALLES 2 Y 3 NORTE, POBLACIÓN MANUEL RODRÍGUEZ	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	128.112.725	RESOLUCION	OBRA	-	128.112.725	128.112.725	100%
SPD MEJORAMIENTO AREA VERDE, VILLA SAN SEBASTIAN, LONGAVI	1-SPD-2022-103	LONGAVI	SPD MEJORAMIENTO AREA VERDE, VILLA SAN SEBASTIAN, LONGAVI	GUIA OPERATIVA	LONGAVI	73.552.597	RESOLUCION	OBRA	-	73.552.597	73.552.597	100%
MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO CONSISTORIAL, SAN RAFAEL	1-C-2022-2266	SAN RAFAEL	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO CONSISTORIAL, SAN RAFAEL	GUIA OPERATIVA	SAN RAFAEL	74.963.608	RESOLUCION	OBRA	-	74.963.608	74.963.608	100%
CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO, COMUNA DE SAN RAFAEL	1-C-2022-2241	SAN RAFAEL	CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO, COMUNA DE SAN RAFAEL	GUIA OPERATIVA	SAN RAFAEL	85.171.275	RESOLUCION	OBRA	-	85.171.275	85.171.275	100%
REPARACIÓN SEDE VILLA FUTURO. COMUNA DE PADRE HURTADO	1-C-2022-1448	PADRE HURTADO	REPARACIÓN SEDE VILLA FUTURO. COMUNA DE PADRE HURTADO	GUIA OPERATIVA	PADRE HURTADO	74.999.994	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.994	74.999.994	100%

MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA SAN IGNACIO, COMUNA DE YERBAS BUENAS	1-C-2022-2046	YERBAS BUENAS	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA SAN IGNACIO, COMUNA DE YERBAS BUENAS	GUIA OPERATIVA	YERBAS BUENAS	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS VEHICULARES Y SEGURIDAD VIAL, HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE TIL TIL	1-C-2022-1204	TILTIL	CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS VEHICULARES Y SEGURIDAD VIAL, HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE TIL TIL	GUIA OPERATIVA	TILTIL	19.904.445	RESOLUCION	OBRA	-	19.904.445	19.904.445	100%
RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO FERIA ARTESANAL, CORRAL BAJO	1-SPD-2022-474	CORRAL	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO FERIA ARTESANAL, CORRAL BAJO	GUIA OPERATIVA	CORRAL	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
MEJORAMIENTO DE ACERAS ACCESO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ	1-C-2022-938	SANTA CRUZ	MEJORAMIENTO DE ACERAS ACCESO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ	GUIA OPERATIVA	SANTA CRUZ	66.386.934	RESOLUCION	OBRA	-	66.386.934	66.386.934	100%
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA LOS JARDINES	1-C-2022-557	SANTA CRUZ	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA LOS JARDINES	GUIA OPERATIVA	SANTA CRUZ	74.836.362	RESOLUCION	OBRA	-	74.836.362	74.836.362	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION LA JUDEA, SANTA CRUZ	1-C-2022-478	SANTA CRUZ	CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION LA JUDEA, SANTA CRUZ	GUIA OPERATIVA	SANTA CRUZ	84.865.188	RESOLUCION	OBRA	-	84.865.188	84.865.188	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 12	1-C-2020-1319	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 12	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	83.358.152	RESOLUCION	OBRA	-	83.358.152	83.358.152	100%
REPOSICIÓN MULTICANCHA LOS FAROLITOS, COMUNA DE CERRO NAVIA	1-C-2022-2499	CERRO NAVIA	REPOSICIÓN MULTICANCHA LOS FAROLITOS, COMUNA DE CERRO NAVIA	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	74.537.650	RESOLUCION	OBRA	-	74.537.650	74.537.650	100%
MEJORAMIENTO PLAZA JUAN DE DIOS GUAJARDO	1-C-2022-2473	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO PLAZA JUAN DE DIOS GUAJARDO	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	75.934.236	RESOLUCION	OBRA	-	75.934.236	75.934.236	100%
[SATE] CONSERVACIÓN CAMINOS DE QUIDICO, TIRÚA	1-C-2023-1609	TIRÚA	[SATE] CONSERVACIÓN CAMINOS DE QUIDICO, TIRÚA	GUIA OPERATIVA	TIRÚA	140.372.993	RESOLUCION	OBRA	-	140.372.993	140.372.993	100%
[SATE]" REPOSICION DE ACERAS SECTOR VILLA RIVAS, CONTULMO"	1-C-2023-856	CONTULMO	[SATE]" REPOSICION DE ACERAS SECTOR VILLA RIVAS, CONTULMO"	GUIA OPERATIVA	CONTULMO	149.972.093	RESOLUCION	OBRA	-	149.972.093	149.972.093	100%
[SATE] MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SEÑALETICA VIAL URBANA, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2023-762	GALVARINO	[SATE] MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SEÑALETICA VIAL URBANA, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	154.415.258	RESOLUCION	OBRA	-	154.415.258	154.415.258	100%
[CATASTROFE INCENDIO] HABILITACIÓN DE CONTENEDORES PARA CENTRO DE ACOPIO, COMUNA DE LUMACO	1-C-2023-727	LUMACO	[CATASTROFE INCENDIO] HABILITACIÓN DE CONTENEDORES PARA CENTRO DE ACOPIO, COMUNA DE LUMACO	GUIA OPERATIVA	LUMACO	37.077.894	RESOLUCION	OBRA	-	37.077.894	37.077.894	100%
CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PIQUES CON LAS CIRCAS POBLACION O' HIGGINS, CORONEL	1-C-2023-572	CORONEL	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PIQUES CON LAS CIRCAS POBLACION O' HIGGINS, CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	154.366.821	RESOLUCION	OBRA	-	154.366.821	154.366.821	100%
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL C.D. INDEPENDIENTE DE ESTAQUILLA, LOS MUERMOS	1-C-2023-1514	LOS MUERMOS	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL C.D. INDEPENDIENTE DE ESTAQUILLA, LOS MUERMOS	GUIA OPERATIVA	LOS MUERMOS	77.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	77.000.000	77.000.000	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, CALLES PROLONGACIÓN LUIS URIBE, CAMINO A LA FORTUNA Y CALLE 7, COMUNA DE LEBU	1-C-2023-488	LEBU	[SATE] CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, CALLES PROLONGACIÓN LUIS URIBE, CAMINO A LA FORTUNA Y CALLE 7, COMUNA DE LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	149.999.882	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.882	149.999.882	100%
REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO SALÓN MULTIUSO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS	1-C-2023-1389	LOS MUERMOS	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO SALÓN MULTIUSO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS	GUIA OPERATIVA	LOS MUERMOS	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTÉTICO SAN MATIAS 7	1-B-2023-90	LA PINTANA	MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTÉTICO SAN MATIAS 7	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	45.383.532	RESOLUCION	OBRA	-	45.383.532	45.383.532	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO INDÍGENA COMUNIDAD CAYUPI SANTI, CAÑETE	1-C-2023-334	CAÑETE	[SATE] CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO INDÍGENA COMUNIDAD CAYUPI SANTI, CAÑETE	GUIA OPERATIVA	CAÑETE	114.050.000	RESOLUCION	OBRA	-	114.050.000	114.050.000	100%

[SATE] REPOSICION DE CUBIERTA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y NORMALIZACION DE ACCESOS VEHICULARES CALLE FRESIA, COMUNA DE ARAUCO	1-C-2023-246	ARAUCO	[SATE] REPOSICION DE CUBIERTA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y NORMALIZACION DE ACCESOS VEHICULARES CALLE FRESIA, COMUNA DE ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	122.203.191	RESOLUCION	OBRA	-	122.203.191	122.203.191	100%
[SATE] - MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO ESTADIO PEHUEN	1-C-2023-242	LEBU	[SATE] - MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO ESTADIO PEHUEN	GUIA OPERATIVA	LEBU	148.033.611	RESOLUCION	OBRA	-	148.033.611	148.033.611	100%
[SATE] REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS NOMBRE DE CALLES COMUNA DE LOS LAGOS	1-C-2023-1263	LOS LAGOS	[SATE] REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS NOMBRE DE CALLES COMUNA DE LOS LAGOS	GUIA OPERATIVA	LOS LAGOS	63.193.352	RESOLUCION	OBRA	-	63.193.352	63.193.352	100%
[SATE] CONSERVACIÓN LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE TIRÚA	1-C-2023-214	TIRÚA	[SATE] CONSERVACIÓN LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE TIRÚA	GUIA OPERATIVA	TIRÚA	148.258.236	RESOLUCION	OBRA	-	148.258.236	148.258.236	100%
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA LAS DALIAS, POBL. BERNARDO O' HIGGINS	1-C-2023-510	OSORNO	[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA LAS DALIAS, POBL. BERNARDO O' HIGGINS	GUIA OPERATIVA	OSORNO	106.695.943	RESOLUCION	OBRA	-	106.695.943	106.695.943	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN, ARAUCO	1-C-2023-158	ARAUCO	[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN, ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	76.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	76.000.000	76.000.000	100%
[SATE] REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO EDUARDO FREI	1-C-2023-508	OSORNO	[SATE] REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO EDUARDO FREI	GUIA OPERATIVA	OSORNO	117.710.672	RESOLUCION	OBRA	-	117.710.672	117.710.672	100%
CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN DIVERSOS SECTORES, CIUDAD DE DALCAHUE	1-C-2023-497	DALCAHUE	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN DIVERSOS SECTORES, CIUDAD DE DALCAHUE	GUIA OPERATIVA	DALCAHUE	119.211.272	RESOLUCION	OBRA	-	119.211.272	119.211.272	100%
CONSTRUCCIÓN MUELLE FLOTANTE PASAJE AMORTAJADO, COMUNA DE MAULLÍN REGIÓN DE LOS LAGOS	1-C-2023-410	MAULLÍN	CONSTRUCCIÓN MUELLE FLOTANTE PASAJE AMORTAJADO, COMUNA DE MAULLÍN REGIÓN DE LOS LAGOS	GUIA OPERATIVA	MAULLÍN	132.381.306	RESOLUCION	OBRA	-	132.381.306	132.381.306	100%
REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV. N°7 LAS CAÑAS DE PINDAPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	1-C-2023-220	DALCAHUE	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV. N°7 LAS CAÑAS DE PINDAPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	GUIA OPERATIVA	DALCAHUE	95.589.500	RESOLUCION	OBRA	-	95.589.500	95.589.500	100%
REPOSICION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PASAJE 1, COMUNA DE FRUTILLAR	1-C-2023-6	FRUTILLAR	REPOSICION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PASAJE 1, COMUNA DE FRUTILLAR	GUIA OPERATIVA	FRUTILLAR	53.117.732	RESOLUCION	OBRA	-	53.117.732	53.117.732	100%
REPOSICION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PASAJE LOS ROSALES SECTOR PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR	1-C-2023-3	FRUTILLAR	REPOSICION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PASAJE LOS ROSALES SECTOR PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR	GUIA OPERATIVA	FRUTILLAR	135.901.906	RESOLUCION	OBRA	-	135.901.906	135.901.906	100%
CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PASAJE PIÑAS SECTOR PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR	1-C-2023-2	FRUTILLAR	CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PASAJE PIÑAS SECTOR PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR	GUIA OPERATIVA	FRUTILLAR	100.618.275	RESOLUCION	OBRA	-	100.618.275	100.618.275	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE LOS CANELOS, COMUNA DE CAÑETE	1-C-2022-2722	CAÑETE	[SATE] CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE LOS CANELOS, COMUNA DE CAÑETE	GUIA OPERATIVA	CAÑETE	153.990.000	RESOLUCION	OBRA	-	153.990.000	153.990.000	100%
[SATE] CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE SOCIAL CLUB DE CUECA	1-C-2022-2676	ARAUCO	[SATE] CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE SOCIAL CLUB DE CUECA	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	45.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	45.000.000	45.000.000	100%
[SATE] - CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PASAJE LOS CEREZOS, LEBU	1-C-2022-2671	LEBU	[SATE] - CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PASAJE LOS CEREZOS, LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	150.052.613	RESOLUCION	OBRA	-	150.052.613	150.052.613	100%
REPOSICIÓN CALLE RIOSECO, COMUNA DE LEBU	1-C-2022-2578	LEBU	REPOSICIÓN CALLE RIOSECO, COMUNA DE LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	85.880.218	RESOLUCION	OBRA	-	85.880.218	85.880.218	100%
CONSTRUCCION SENDA PEATONAL CALLE YUNGAY DESDE FIN DE PAVIMENTO HASTA CASA N°385, TALCAHUANO	1-C-2022-2563	TALCAHUANO	CONSTRUCCION SENDA PEATONAL CALLE YUNGAY DESDE FIN DE PAVIMENTO HASTA CASA N°385, TALCAHUANO	GUIA OPERATIVA	TALCAHUANO	86.273.355	RESOLUCION	OBRA	-	86.273.355	86.273.355	100%

SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, PENCO	1-SPD-2022-593	PENCO	SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, PENCO	GUIA OPERATIVA	PENCO	74.999.624	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.624	74.999.624	100%
RECUPERACION AREA VERDE MIRAFLORES IV, CURANILAHUE	1-C-2022-2453	CURANILAHUE	RECUPERACION AREA VERDE MIRAFLORES IV, CURANILAHUE	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	73.554.696	RESOLUCION	OBRA	-	73.554.696	73.554.696	100%
[SATE] REPARACIÓN CUBIERTA, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE A.LL. Y OTROS LICEO POLITÉCNICO DE CARAMPANGUE, COMUNA DE ARAUCO	1-C-2022-2335	ARAUCO	[SATE] REPARACIÓN CUBIERTA, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE A.LL. Y OTROS LICEO POLITÉCNICO DE CARAMPANGUE, COMUNA DE ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	152.421.968	RESOLUCION	OBRA	-	152.421.968	152.421.968	100%
CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD POBLACIÓN LIBERTAD, TALCAHUANO	1-C-2022-2332	TALCAHUANO	CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD POBLACIÓN LIBERTAD, TALCAHUANO	GUIA OPERATIVA	TALCAHUANO	65.965.533	RESOLUCION	OBRA	-	65.965.533	65.965.533	100%
SPD MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA CORDILLERA UNO DE VILCÚN	1-SPD-2022-341	VILCÚN	SPD MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA CORDILLERA UNO DE VILCÚN	GUIA OPERATIVA	VILCÚN	74.999.305	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.305	74.999.305	100%
REPOSICIÓN BASUREROS E INSTALACIÓN BICICLETEROS, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2022-2410	GALVARINO	REPOSICIÓN BASUREROS E INSTALACIÓN BICICLETEROS, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	43.931.355	RESOLUCION	OBRA	-	43.931.355	43.931.355	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE RECINTO SEDE SOCIAL BELLAVISTA, COMUNA DE CAÑETE	1-C-2022-2185	CAÑETE	[SATE] CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE RECINTO SEDE SOCIAL BELLAVISTA, COMUNA DE CAÑETE	GUIA OPERATIVA	CAÑETE	153.990.000	RESOLUCION	OBRA	-	153.990.000	153.990.000	100%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SEDE COLEGIO DE PROFESORES, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2022-2388	GALVARINO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SEDE COLEGIO DE PROFESORES, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	121.378.893	RESOLUCION	OBRA	-	121.378.893	121.378.893	100%
REPOSICION VEREDAS PSJ. LARAQUETE, EL FRUTILLAR, LOS COPIHUES Y AV. BERNARDO O'HIGGINS NORTE	1-C-2022-2161	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS PSJ. LARAQUETE, EL FRUTILLAR, LOS COPIHUES Y AV. BERNARDO O'HIGGINS NORTE	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	74.999.676	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.676	74.999.676	100%
SATE -NORMALIZACION ELECTRICA Y CERCO PERIMETRAL ESCUELA GUILLERMO RODRÍGUEZ RIOBO	1-C-2022-2028	LEBU	SATE -NORMALIZACION ELECTRICA Y CERCO PERIMETRAL ESCUELA GUILLERMO RODRÍGUEZ RIOBO	GUIA OPERATIVA	LEBU	74.978.483	RESOLUCION	OBRA	-	74.978.483	74.978.483	100%
CONSTRUCCIÓN BOXES POSTA CAYUCUPIL, CAÑETE	1-C-2022-2013	CAÑETE	CONSTRUCCIÓN BOXES POSTA CAYUCUPIL, CAÑETE	GUIA OPERATIVA	CAÑETE	96.824.429	RESOLUCION	OBRA	-	96.824.429	96.824.429	100%
SATE - REPOSICIÓN SEDE CLUB ADULTO MAYOR MILLARAY, LEBU	1-C-2022-1889	LEBU	SATE - REPOSICIÓN SEDE CLUB ADULTO MAYOR MILLARAY, LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
RECUPERACIÓN ESPACIO PUBLICO, CALLE ALONSO DE ERCILLA, CIUDAD DE DALCAHUE	1-C-2022-2736	DALCAHUE	RECUPERACIÓN ESPACIO PUBLICO, CALLE ALONSO DE ERCILLA, CIUDAD DE DALCAHUE	GUIA OPERATIVA	DALCAHUE	77.065.081	RESOLUCION	OBRA	-	77.065.081	77.065.081	100%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES SECPLAN Y DIDECO	1-C-2022-2712	COCHAMÓ	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES SECPLAN Y DIDECO	GUIA OPERATIVA	COCHAMÓ	98.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	98.000.000	98.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZA LOS ALAMOS, CHIGUAYANTE	1-C-2022-1844	CHIGUAYANTE	CONSTRUCCIÓN PLAZA LOS ALAMOS, CHIGUAYANTE	GUIA OPERATIVA	CHIGUAYANTE	74.999.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.000	74.999.000	100%
MEJORAMIENTO ÁREA SOCIAL, EDIFICIO MUNICIPAL	1-C-2022-2703	QUELLÓN	MEJORAMIENTO ÁREA SOCIAL, EDIFICIO MUNICIPAL	GUIA OPERATIVA	QUELLÓN	74.999.995	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.995	74.999.995	100%
CONSTRUCCION SEÑALÉTICA DE CALLES, LOCALIDAD DE CORTE ALTO, COMUNA DE PURRANQUE	1-C-2022-2650	PURRANQUE	CONSTRUCCION SEÑALÉTICA DE CALLES, LOCALIDAD DE CORTE ALTO, COMUNA DE PURRANQUE	GUIA OPERATIVA	PURRANQUE	47.867.735	RESOLUCION	OBRA	-	47.867.735	47.867.735	100%
RECUPERACIÓN ESPACIO PUBLICO Y HABILITACIÓN AREA DE SERVICIO EMBARCADERO, CIUDAD DE DALCAHUE	1-C-2022-2538	DALCAHUE	RECUPERACIÓN ESPACIO PUBLICO Y HABILITACIÓN AREA DE SERVICIO EMBARCADERO, CIUDAD DE DALCAHUE	GUIA OPERATIVA	DALCAHUE	122.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	122.000.000	122.000.000	100%
SATE -AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN CASA BOTE, COMUNA DE LEBU	1-C-2022-1743	LEBU	SATE -AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN CASA BOTE, COMUNA DE LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR ORIENTE, OSORNO	1-C-2022-2490	OSORNO	REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR ORIENTE, OSORNO	GUIA OPERATIVA	OSORNO	52.671.970	RESOLUCION	OBRA	-	52.671.970	52.671.970	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO, SECTOR HUILLINCO	1-C-2022-2386	CHONCHI	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO, SECTOR HUILLINCO	GUIA OPERATIVA	CHONCHI	18.655.038	RESOLUCION	OBRA	-	18.655.038	18.655.038	100%

MEJORAMIENTO DE PISO COCINERIAS Y MOBILIARIO URBANO SECTOR COSTANERA, CIUDAD DE DALCAHUE	1-C-2022-2277	DALCAHUE	MEJORAMIENTO DE PISO COCINERIAS Y MOBILIARIO URBANO SECTOR COSTANERA, CIUDAD DE DALCAHUE	GUIA OPERATIVA	DALCAHUE	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
(SATE) MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD DE ESCUELA DE EMERGENCIA ANA MOLINA	1-C-2022-1585	TIRÚA	(SATE) MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD DE ESCUELA DE EMERGENCIA ANA MOLINA	GUIA OPERATIVA	TIRÚA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
(SATE) CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR PONIENTE, COMUNA DE ARAUCO	1-C-2022-1505	ARAUCO	(SATE) CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR PONIENTE, COMUNA DE ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	74.489.374	RESOLUCION	OBRA	-	74.489.374	74.489.374	100%
(SATE) CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR NORTE, COMUNA DE ARAUCO	1-C-2022-1504	ARAUCO	(SATE) CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR NORTE, COMUNA DE ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	75.720.488	RESOLUCION	OBRA	-	75.720.488	75.720.488	100%
REPOSICION DE ACERAS SITIO HISTÓRICO, URRUTIA Y BALMACEDA, COMUNA DE VILLARRICA	1-C-2022-1458	VILLARRICA	REPOSICION DE ACERAS SITIO HISTÓRICO, URRUTIA Y BALMACEDA, COMUNA DE VILLARRICA	GUIA OPERATIVA	VILLARRICA	152.204.725	RESOLUCION	OBRA	-	152.204.725	152.204.725	100%
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS TEN TEN, COMUNA DE MAULLIN	1-C-2022-2138	MAULLÍN	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS TEN TEN, COMUNA DE MAULLIN	GUIA OPERATIVA	MAULLÍN	59.636.643	RESOLUCION	OBRA	-	59.636.643	59.636.643	100%
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CALLE EL PERAL, EL ARRAYAN, LOS MAÑOS, PASAJE SAN ISIDRO, CONTULMO	1-C-2022-1384	CONTULMO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CALLE EL PERAL, EL ARRAYAN, LOS MAÑOS, PASAJE SAN ISIDRO, CONTULMO	GUIA OPERATIVA	CONTULMO	114.500.000	RESOLUCION	OBRA	-	114.500.000	114.500.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PORVENIR, COMUNA DE GALVARINO	1-C-2022-1284	GALVARINO	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PORVENIR, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	79.102.447	RESOLUCION	OBRA	-	79.102.447	79.102.447	100%
REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES CALLES EGAÑA, SERRANO Y PORTALES, TOMÉ	1-C-2022-1195	TOMÉ	REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES CALLES EGAÑA, SERRANO Y PORTALES, TOMÉ	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	50.824.900	RESOLUCION	OBRA	-	50.824.900	50.824.900	100%
HERMOSEAMIENTO ÁREA VERDE CALLE A. DE LA FUENTE ENTRE I. PICTON E I. ATILIO, POBLACIÓN LIBERTAD	1-C-2022-1174	TALCAHUANO	HERMOSEAMIENTO ÁREA VERDE CALLE A. DE LA FUENTE ENTRE I. PICTON E I. ATILIO, POBLACIÓN LIBERTAD	GUIA OPERATIVA	TALCAHUANO	72.943.674	RESOLUCION	OBRA	-	72.943.674	72.943.674	100%
HABILITACIÓN PLAZA CALLE MANUEL BARROS BORGÑO SECTOR LAS SALINAS	1-C-2022-1172	TALCAHUANO	HABILITACIÓN PLAZA CALLE MANUEL BARROS BORGÑO SECTOR LAS SALINAS	GUIA OPERATIVA	TALCAHUANO	59.475.612	RESOLUCION	OBRA	-	59.475.612	59.475.612	100%
HABILITACION PABELLON ESTE PARA CASA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES	1-C-2022-1801	PUYEHUE	HABILITACION PABELLON ESTE PARA CASA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES	GUIA OPERATIVA	PUYEHUE	90.271.355	RESOLUCION	OBRA	-	90.271.355	90.271.355	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR VILLA LA ESPERANZA, COMUNA DE VILLARRICA	1-C-2022-1126	VILLARRICA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR VILLA LA ESPERANZA, COMUNA DE VILLARRICA	GUIA OPERATIVA	VILLARRICA	74.997.773	RESOLUCION	OBRA	-	74.997.773	74.997.773	100%
SATE- NORMALIZACIÓN PLAN INTEGRAL LICEO FRESIA MÜLLER, LEBU	1-C-2022-1058	LEBU	SATE- NORMALIZACIÓN PLAN INTEGRAL LICEO FRESIA MÜLLER, LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	74.999.998	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.998	74.999.998	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE C.D INDEPENDIENTE DE TUBILDAD	1-C-2022-1663	QUEMCHI	CONSTRUCCIÓN SEDE C.D INDEPENDIENTE DE TUBILDAD	GUIA OPERATIVA	QUEMCHI	74.968.888	RESOLUCION	OBRA	-	74.968.888	74.968.888	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA SAN CARLOS, CORRAL	1-C-2022-2704	CORRAL	MEJORAMIENTO ESCUELA SAN CARLOS, CORRAL	GUIA OPERATIVA	CORRAL	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
[SATE]-CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN ORNAMENTAL SECTOR JOSE MIGUEL CARRERA	1-C-2022-730	LEBU	[SATE]-CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN ORNAMENTAL SECTOR JOSE MIGUEL CARRERA	GUIA OPERATIVA	LEBU	137.318.531	RESOLUCION	OBRA	-	137.318.531	137.318.531	100%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIAS SOLARES EN SECTORES PELECO, LLONCAO Y PAICAVI, CAÑETE	1-C-2022-567	CAÑETE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIAS SOLARES EN SECTORES PELECO, LLONCAO Y PAICAVI, CAÑETE	GUIA OPERATIVA	CAÑETE	88.882.808	RESOLUCION	OBRA	-	88.882.808	88.882.808	100%

MEJORAMIENTO MULTICANCHA BALNEARIO MUNICIPAL DE ÑANCUL, COMUNA DE VILLARRICA	1-C-2022-948	VILLARRICA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA BALNEARIO MUNICIPAL DE ÑANCUL, COMUNA DE VILLARRICA	GUIA OPERATIVA	VILLARRICA	74.999.524	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.524	74.999.524	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR EL ESFUERZO, COMUNA DE VILLARRICA	1-C-2022-947	VILLARRICA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR EL ESFUERZO, COMUNA DE VILLARRICA	GUIA OPERATIVA	VILLARRICA	74.970.950	RESOLUCION	OBRA	-	74.970.950	74.970.950	100%
CONTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL SECTOR CATRICO, COMUNA DE VILLARRICA	1-C-2022-944	VILLARRICA	CONTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL SECTOR CATRICO, COMUNA DE VILLARRICA	GUIA OPERATIVA	VILLARRICA	74.981.186	RESOLUCION	OBRA	-	74.981.186	74.981.186	100%
CONSTRUCCIÓN NICHOS ALA NORTE CEMENTERIO MUNICIPAL DE DALCAHUE	1-C-2022-1170	DALCAHUE	CONSTRUCCIÓN NICHOS ALA NORTE CEMENTERIO MUNICIPAL DE DALCAHUE	GUIA OPERATIVA	DALCAHUE	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
MEJORAMIENTO INTERSECCIONES DE ALTO FLUJO PEATONAL CON DISPOSITIVOS ACÚSTICOS SEGURO PARA PEATONES INVIDENTES (DAPS), OSORNO	1-C-2022-1081	OSORNO	MEJORAMIENTO INTERSECCIONES DE ALTO FLUJO PEATONAL CON DISPOSITIVOS ACÚSTICOS SEGURO PARA PEATONES INVIDENTES (DAPS), OSORNO	GUIA OPERATIVA	OSORNO	47.803.788	RESOLUCION	OBRA	-	47.803.788	47.803.788	100%
REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PLAZA RÍO PUELO	1-C-2022-690	COCHAMÓ	REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PLAZA RÍO PUELO	GUIA OPERATIVA	COCHAMÓ	40.018.288	RESOLUCION	OBRA	-	40.018.288	40.018.288	100%
AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL POBL. UNIÓN Y ESFUERZO	1-C-2022-296	OSORNO	AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL POBL. UNIÓN Y ESFUERZO	GUIA OPERATIVA	OSORNO	41.975.888	RESOLUCION	OBRA	-	41.975.888	41.975.888	100%
CONSTRUCCIÓN MÓDULOS FERIA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LAGO RANCO	1-C-2022-502	LAGO RANCO	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS FERIA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LAGO RANCO	GUIA OPERATIVA	LAGO RANCO	73.400.000	RESOLUCION	OBRA	-	73.400.000	73.400.000	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHA FUTBOLITO ILLAHUAPI, COMUNA DE LAGO RANCO	1-C-2022-174	LAGO RANCO	CONSTRUCCIÓN CANCHA FUTBOLITO ILLAHUAPI, COMUNA DE LAGO RANCO	GUIA OPERATIVA	LAGO RANCO	74.992.887	RESOLUCION	OBRA	-	74.992.887	74.992.887	100%
TUR- CONSTRUCCION MIRADOR ASTILLERO SUR, CASTRO	1-C-2021-1806	CASTRO	TUR- CONSTRUCCION MIRADOR ASTILLERO SUR, CASTRO	GUIA OPERATIVA	CASTRO	59.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	59.999.999	59.999.999	100%
REPOSICION SEDE COMUNIDAD INDIGENA RAYEN ANTU, CAÑETE	1-C-2021-670	CAÑETE	REPOSICION SEDE COMUNIDAD INDIGENA RAYEN ANTU, CAÑETE	GUIA OPERATIVA	CAÑETE	102.033.248	RESOLUCION	OBRA	-	102.033.248	102.033.248	100%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR, YUMBEL	1-C-2021-285	YUMBEL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR, YUMBEL	GUIA OPERATIVA	YUMBEL	70.430.000	RESOLUCION	OBRA	-	70.430.000	70.430.000	100%
CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CONTEMPLATIVO DEL BOSQUE QUILLÍN, COMUNA DE LAGO RANCO	1-C-2021-1888	LAGO RANCO	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CONTEMPLATIVO DEL BOSQUE QUILLÍN, COMUNA DE LAGO RANCO	GUIA OPERATIVA	LAGO RANCO	75.842.518	RESOLUCION	OBRA	-	75.842.518	75.842.518	100%
CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLES GALVARINO RIVEROS Y PEDRO MONTT, QUELLÓN	1-C-2020-1909	QUELLÓN	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLES GALVARINO RIVEROS Y PEDRO MONTT, QUELLÓN	GUIA OPERATIVA	QUELLÓN	75.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	75.000.000	75.000.000	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR HUALLERHUE , COMUNA DE SANTA JUANA.	1-C-2023-965	SANTA JUANA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR HUALLERHUE , COMUNA DE SANTA JUANA.	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	58.837.211	RESOLUCION	OBRA	-	58.837.211	58.837.211	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR TANAHUILLIN, COMUNA DE SANTA JUANA	1-C-2023-963	SANTA JUANA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR TANAHUILLIN, COMUNA DE SANTA JUANA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	58.837.211	RESOLUCION	OBRA	-	58.837.211	58.837.211	100%
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR COLICO ALTO, COMUNA DE SANTA JUANA.	1-C-2023-962	SANTA JUANA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR COLICO ALTO, COMUNA DE SANTA JUANA.	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	58.837.211	RESOLUCION	OBRA	-	58.837.211	58.837.211	100%
MEJORAMIENTO AVENIDA LOS TILOS, NIVEQUETEN, LAJA	1-C-2023-946	LAJA	MEJORAMIENTO AVENIDA LOS TILOS, NIVEQUETEN, LAJA	GUIA OPERATIVA	LAJA	154.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.000.000	154.000.000	100%
MEJORMAMIENTO AREAS VERDES VILLA CAPPONI, LAJA	1-C-2023-599	LAJA	MEJORMAMIENTO AREAS VERDES VILLA CAPPONI, LAJA	GUIA OPERATIVA	LAJA	135.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	135.000.000	135.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO PARA LA PERSONA MAYOR, LAJA	1-C-2023-556	LAJA	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO PARA LA PERSONA MAYOR, LAJA	GUIA OPERATIVA	LAJA	119.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	119.999.999	119.999.999	100%

[SATE] MEJORAMIENTO BANDEJONES AV. DARTNELL ENTRE RAMIREZ Y GOROSTIAGA, VICTORIA	1-C-2023-76	VICTORIA	[SATE] MEJORAMIENTO BANDEJONES AV. DARTNELL ENTRE RAMIREZ Y GOROSTIAGA, VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	153.346.600	RESOLUCION	OBRA	-	153.346.600	153.346.600	100%
MEJORAMIENTO PISO GIMNASIO BICENTENARIO HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2022-2564	TUCAPEL	MEJORAMIENTO PISO GIMNASIO BICENTENARIO HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	74.471.241	RESOLUCION	OBRA	-	74.471.241	74.471.241	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO LA HACIENDA, COMUNA NEGRETE	1-C-2022-2558	NEGRETE	[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO LA HACIENDA, COMUNA NEGRETE	GUIA OPERATIVA	NEGRETE	86.020.516	RESOLUCION	OBRA	-	86.020.516	86.020.516	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL STA MARTA, VILLA O'HIGGINS, VICTORIA	1-C-2022-2507	VICTORIA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL STA MARTA, VILLA O'HIGGINS, VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	103.004.777	RESOLUCION	OBRA	-	103.004.777	103.004.777	100%
AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA NUEVO AMANEGER, LAJA	1-C-2022-2427	LAJA	AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA NUEVO AMANEGER, LAJA	GUIA OPERATIVA	LAJA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
[SATE] CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LAS ESTRELLAS, COMUNA DE NEGRETE	1-C-2022-2234	NEGRETE	[SATE] CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LAS ESTRELLAS, COMUNA DE NEGRETE	GUIA OPERATIVA	NEGRETE	83.393.385	RESOLUCION	OBRA	-	83.393.385	83.393.385	100%
CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES RURALES , COMUNA DE SAN PABLO	1-C-2022-2339	SAN PABLO	CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES RURALES , COMUNA DE SAN PABLO	GUIA OPERATIVA	SAN PABLO	74.999.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.000	74.999.000	100%
MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE MOSAICOS EN MUROS DE DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SAN ROSENDO	1-C-2022-1266	SAN ROSENDO	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE MOSAICOS EN MUROS DE DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SAN ROSENDO	GUIA OPERATIVA	SAN ROSENDO	74.887.445	RESOLUCION	OBRA	-	74.887.445	74.887.445	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN VEREDAS ACCESO SUR A COMUNA DE SAN ROSENDO	1-C-2022-1240	SAN ROSENDO	[SATE] CONSTRUCCIÓN VEREDAS ACCESO SUR A COMUNA DE SAN ROSENDO	GUIA OPERATIVA	SAN ROSENDO	111.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	111.000.000	111.000.000	100%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO SUR CAMINO PUNTA LIMA - COMUNA DE PUQUELDÓN	1-C-2022-1854	PUQUELDÓN	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO SUR CAMINO PUNTA LIMA - COMUNA DE PUQUELDÓN	GUIA OPERATIVA	PUQUELDÓN	74.986.922	RESOLUCION	OBRA	-	74.986.922	74.986.922	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO MUÑOZ, COMUNA DE CABRERO	1-C-2022-1045	CABRERO	MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO MUÑOZ, COMUNA DE CABRERO	GUIA OPERATIVA	CABRERO	41.191.151	RESOLUCION	OBRA	-	41.191.151	41.191.151	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA UBICADA EN CALLE JOSÉ JOAQUÍN PRIETO Y CALLE CONTRERAS, MULCHÉN.	1-C-2022-580	MULCHÉN	MEJORAMIENTO MULTICANCHA UBICADA EN CALLE JOSÉ JOAQUÍN PRIETO Y CALLE CONTRERAS, MULCHÉN.	GUIA OPERATIVA	MULCHÉN	71.657.301	RESOLUCION	OBRA	-	71.657.301	71.657.301	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ESTERO QUEILEN	1-C-2022-1090	QUEILÉN	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ESTERO QUEILEN	GUIA OPERATIVA	QUEILÉN	107.307.109	RESOLUCION	OBRA	-	107.307.109	107.307.109	100%
CONSTRUCCIÓN CAMARINES Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA CLUB DEPORTIVO VILLA EL LAGO, QUEILEN	1-C-2022-996	QUEILÉN	CONSTRUCCIÓN CAMARINES Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA CLUB DEPORTIVO VILLA EL LAGO, QUEILEN	GUIA OPERATIVA	QUEILÉN	103.180.518	RESOLUCION	OBRA	-	103.180.518	103.180.518	100%
CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO JUAN DOUGNAC, PUERTO AYSÉN	1-C-2022-2083	AISEN	CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO JUAN DOUGNAC, PUERTO AYSÉN	GUIA OPERATIVA	AISEN	51.453.458	RESOLUCION	OBRA	-	51.453.458	51.453.458	100%
MEJORAMIENTO ACERAS CALLE LAGOS ENTRE AV. DARTNELL Y CALLE ANGAMOS, VICTORIA	1-C-2022-540	VICTORIA	MEJORAMIENTO ACERAS CALLE LAGOS ENTRE AV. DARTNELL Y CALLE ANGAMOS, VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	58.061.260	RESOLUCION	OBRA	-	58.061.260	58.061.260	100%
REPOSICION DE PAVIMENTOS SECTOR HOSPITAL, ANIBAL PINTO Y COLO COLO, CARAHUE	1-C-2022-97	CARAHUE	REPOSICION DE PAVIMENTOS SECTOR HOSPITAL, ANIBAL PINTO Y COLO COLO, CARAHUE	GUIA OPERATIVA	CARAHUE	73.297.656	RESOLUCION	OBRA	-	73.297.656	73.297.656	100%
CONSERVACION CICLOVIAS SECTORES GABRIELA MISTRAL Y BENIGNO DIAZ, AYSÉN	1-C-2021-1674	AISEN	CONSERVACION CICLOVIAS SECTORES GABRIELA MISTRAL Y BENIGNO DIAZ, AYSÉN	GUIA OPERATIVA	AISEN	72.010.537	RESOLUCION	OBRA	-	72.010.537	72.010.537	100%
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS SECTOR CENTRO PORTALES Y RODRIGUEZ, COMUNA DE CARAHUE	1-C-2020-1179	CARAHUE	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS SECTOR CENTRO PORTALES Y RODRIGUEZ, COMUNA DE CARAHUE	GUIA OPERATIVA	CARAHUE	72.056.023	RESOLUCION	OBRA	-	72.056.023	72.056.023	100%

[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, COMUNA DE SAN ROSENDO	1-C-2020-378	SAN ROSENDO	[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, COMUNA DE SAN ROSENDO	GUIA OPERATIVA	SAN ROSENDO	125.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	125.000.000	125.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PADEL, ESTADIO BICENTENARIO HUÉPIL	1-C-2023-1649	TUCAPEL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PADEL, ESTADIO BICENTENARIO HUÉPIL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	121.997.802	RESOLUCION	OBRA	-	121.997.802	121.997.802	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MONTERREY	1-B-2023-304	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MONTERREY	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	36.891.341	RESOLUCION	OBRA	-	36.891.341	36.891.341	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO FONTT, COMUNA DE COLINA	1-B-2023-235	COLINA	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO FONTT, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD LOCALIDAD DE HUEPIL Y TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2023-533	TUCAPEL	CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD LOCALIDAD DE HUEPIL Y TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	60.112.347	RESOLUCION	OBRA	-	60.112.347	60.112.347	100%
SATE- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ESCALERA CENTENARIO COMUNA DE ANCUUD	1-C-2023-844	ANCUUD	SATE- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ESCALERA CENTENARIO COMUNA DE ANCUUD	GUIA OPERATIVA	ANCUUD	146.837.345	RESOLUCION	OBRA	-	146.837.345	146.837.345	100%
CONSTRUCCION SEDE ARBITROS DE ANCUUD	1-C-2023-641	ANCUUD	CONSTRUCCION SEDE ARBITROS DE ANCUUD	GUIA OPERATIVA	ANCUUD	99.488.698	RESOLUCION	OBRA	-	99.488.698	99.488.698	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ESPACIO CAMPING Y ÁREAS VERDE PISCINA MUNICIPAL, COMUNA DE LONQUIMAY	1-C-2023-58	LONQUIMAY	[SATE] CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ESPACIO CAMPING Y ÁREAS VERDE PISCINA MUNICIPAL, COMUNA DE LONQUIMAY	GUIA OPERATIVA	LONQUIMAY	149.999.998	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.998	149.999.998	100%
CONSTRUCCIÓN CAJÓN DOBLE HORMIGÓN ARMADO ESTERO PERCAN CALLE BAQUEDANO, PICHIRROPULLI	1-C-2023-915	PAILLACO	CONSTRUCCIÓN CAJÓN DOBLE HORMIGÓN ARMADO ESTERO PERCAN CALLE BAQUEDANO, PICHIRROPULLI	GUIA OPERATIVA	PAILLACO	154.418.119	RESOLUCION	OBRA	-	154.418.119	154.418.119	100%
[SATE] REPOSICIÓN VEREDAS B. O'HIGGINS ORIENTE Y PONIENTE ENTRE CAUPOLICÁN Y JM CARRERA, COMUNA DE LONQUIMAY.	1-C-2023-24	LONQUIMAY	[SATE] REPOSICIÓN VEREDAS B. O'HIGGINS ORIENTE Y PONIENTE ENTRE CAUPOLICÁN Y JM CARRERA, COMUNA DE LONQUIMAY.	GUIA OPERATIVA	LONQUIMAY	149.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.990	149.999.990	100%
CONSTRUCCION VALLAS PEATONALES METALICAS AV. O'HIGGINS TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2022-2713	TUCAPEL	CONSTRUCCION VALLAS PEATONALES METALICAS AV. O'HIGGINS TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	148.936.733	RESOLUCION	OBRA	-	148.936.733	148.936.733	100%
AMPLIACIÓN SEDE LOS CASTAÑOS HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2022-2637	TUCAPEL	AMPLIACIÓN SEDE LOS CASTAÑOS HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	35.474.864	RESOLUCION	OBRA	-	35.474.864	35.474.864	100%
CONSTRUCCIÓN SOMBREADEROS Y CIRCUITO DE EJERCICIOS DIVERSOS SECTORES POBLACIÓN LOS CASTAÑOS HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2022-2588	TUCAPEL	CONSTRUCCIÓN SOMBREADEROS Y CIRCUITO DE EJERCICIOS DIVERSOS SECTORES POBLACIÓN LOS CASTAÑOS HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	34.336.462	RESOLUCION	OBRA	-	34.336.462	34.336.462	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE 3, SAN JUAN DE LOMAS, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	1-C-2022-1966	CONCEPCIÓN	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE 3, SAN JUAN DE LOMAS, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	GUIA OPERATIVA	CONCEPCIÓN	46.913.654	RESOLUCION	OBRA	-	46.913.654	46.913.654	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SAN VALENTÍN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	1-C-2022-1964	CONCEPCIÓN	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SAN VALENTÍN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	GUIA OPERATIVA	CONCEPCIÓN	69.463.851	RESOLUCION	OBRA	-	69.463.851	69.463.851	100%
CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE PUCHACAY ESTE, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	1-C-2022-1932	CONCEPCIÓN	CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE PUCHACAY ESTE, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	GUIA OPERATIVA	CONCEPCIÓN	60.968.452	RESOLUCION	OBRA	-	60.968.452	60.968.452	100%
ILUMINACIÓN PEATONAL C. AVELLO ENTRE STA. MARÍA Y CAMILO HENRÍQUEZ Y ROOSEVELT ENTRE BARROS ARANA Y SAN MARTIN	1-C-2022-1779	CONCEPCIÓN	ILUMINACIÓN PEATONAL C. AVELLO ENTRE STA. MARÍA Y CAMILO HENRÍQUEZ Y ROOSEVELT ENTRE BARROS ARANA Y SAN MARTIN	GUIA OPERATIVA	CONCEPCIÓN	89.450.548	RESOLUCION	OBRA	-	89.450.548	89.450.548	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL - COMUNIDAD INDIGENA PAINEN, NUEVA IMPERIAL	1-C-2022-2154	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL - COMUNIDAD INDIGENA PAINEN, NUEVA IMPERIAL	GUIA OPERATIVA	NUEVA IMPERIAL	73.468.000	RESOLUCION	OBRA	-	73.468.000	73.468.000	100%

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL - COMUNIDAD INDIGENA ANDRES QUINTRIQUEO Y ANTONIO MELIPI, NUEVA IMPERIAL	1-C-2022-1830	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL - COMUNIDAD INDIGENA ANDRES QUINTRIQUEO Y ANTONIO MELIPI, NUEVA IMPERIAL	GUIA OPERATIVA	NUEVA IMPERIAL	74.990.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.990.000	74.990.000	100%
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CAMINO A CHANCÓN	1-C-2022-2315	RANCAGUA	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CAMINO A CHANCÓN	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	75.925.927	RESOLUCION	OBRA	-	75.925.927	75.925.927	100%
MEJORAMIENTO LUMINARIAS VIALES VILLA VIÑA SANTA BLANCA	1-C-2022-2278	RANCAGUA	MEJORAMIENTO LUMINARIAS VIALES VILLA VIÑA SANTA BLANCA	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	74.934.300	RESOLUCION	OBRA	-	74.934.300	74.934.300	100%
MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS LOCALIDADES DE CHOROICO, LOS LAURELES Y LAS HORTENSIAS, COMUNA DE CUNCO (SATE)	1-C-2022-1155	CUNCO	MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS LOCALIDADES DE CHOROICO, LOS LAURELES Y LAS HORTENSIAS, COMUNA DE CUNCO (SATE)	GUIA OPERATIVA	CUNCO	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
MEJORAMIENTO PLAZA ESCRITORES DE CHILE, CUNCO (SATE)	1-C-2022-1153	CUNCO	MEJORAMIENTO PLAZA ESCRITORES DE CHILE, CUNCO (SATE)	GUIA OPERATIVA	CUNCO	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA - COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO ÑANCUVIL, NUEVA IMPERIAL	1-C-2022-1095	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA - COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO ÑANCUVIL, NUEVA IMPERIAL	GUIA OPERATIVA	NUEVA IMPERIAL	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
RECUPERACION ESPACIO PUBLICO ACCESO PISCINA MUNICIPAL LOURDES	1-C-2022-2022	RANCAGUA	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO ACCESO PISCINA MUNICIPAL LOURDES	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	72.438.883	RESOLUCION	OBRA	-	72.438.883	72.438.883	100%
CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA SAN IGNACIO	1-C-2022-2020	RANCAGUA	CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA SAN IGNACIO	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	34.323.508	RESOLUCION	OBRA	-	34.323.508	34.323.508	100%
CONSTRUCCION PARADEROS CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE LA UNION	1-C-2022-2580	LA UNIÓN	CONSTRUCCION PARADEROS CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE LA UNION	GUIA OPERATIVA	LA UNIÓN	53.782.148	RESOLUCION	OBRA	-	53.782.148	53.782.148	100%
CONSTRUCCION AREA RECREATIVA VILLA SAN IGNACIO	1-C-2022-1856	RANCAGUA	CONSTRUCCION AREA RECREATIVA VILLA SAN IGNACIO	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	63.280.030	RESOLUCION	OBRA	-	63.280.030	63.280.030	100%
NORMALIZACIÓN DE SEMÁFORO INTERSECCIÓN AV. PEDRO MONTT - BUERAS, VALDIVIA	1-C-2022-2488	VALDIVIA	NORMALIZACIÓN DE SEMÁFORO INTERSECCIÓN AV. PEDRO MONTT - BUERAS, VALDIVIA	GUIA OPERATIVA	VALDIVIA	74.615.514	RESOLUCION	OBRA	-	74.615.514	74.615.514	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR RANQUIL, COMUNA DE LONQUIMAY	1-C-2022-925	LONQUIMAY	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR RANQUIL, COMUNA DE LONQUIMAY	GUIA OPERATIVA	LONQUIMAY	70.385.401	RESOLUCION	OBRA	-	70.385.401	70.385.401	100%
CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES DE NONTUELA, COMUNA DE FUTRONO	1-C-2022-2297	FUTRONO	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES DE NONTUELA, COMUNA DE FUTRONO	GUIA OPERATIVA	FUTRONO	69.268.875	RESOLUCION	OBRA	-	69.268.875	69.268.875	100%
CONSTRUCCION Y REPOSICION DE GARITAS SECTOR ORIENTE COMUNA DE FUTRONO	1-C-2022-2099	FUTRONO	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE GARITAS SECTOR ORIENTE COMUNA DE FUTRONO	GUIA OPERATIVA	FUTRONO	93.318.008	RESOLUCION	OBRA	-	93.318.008	93.318.008	100%
MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL URBANA- CALLES DE LA COMUNA DE MÁFIL	1-C-2022-2077	MÁFIL	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL URBANA- CALLES DE LA COMUNA DE MÁFIL	GUIA OPERATIVA	MÁFIL	73.372.627	RESOLUCION	OBRA	-	73.372.627	73.372.627	100%
REPOSICIÓN SEDE CM JULIETA	1-C-2022-96	CONCEPCIÓN	REPOSICIÓN SEDE CM JULIETA	GUIA OPERATIVA	CONCEPCIÓN	91.927.156	RESOLUCION	OBRA	-	91.927.156	91.927.156	100%
REPOSICION DE VEREDAS CALLE ARTURO PRAT	1-C-2022-1810	LA UNIÓN	REPOSICION DE VEREDAS CALLE ARTURO PRAT	GUIA OPERATIVA	LA UNIÓN	42.215.842	RESOLUCION	OBRA	-	42.215.842	42.215.842	100%
MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CENTRO DE JOVENES	1-C-2022-1797	VALDIVIA	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CENTRO DE JOVENES	GUIA OPERATIVA	VALDIVIA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL PREDIO MUNICIPAL, COMUNA DE NINHUE	1-C-2022-2259	NINHUE	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL PREDIO MUNICIPAL, COMUNA DE NINHUE	GUIA OPERATIVA	NINHUE	24.715.060	RESOLUCION	OBRA	-	24.715.060	24.715.060	100%
PAVIMENTACIÓN PASAJE LOS COIGUES COMUNA DE FUTRONO	1-C-2022-1607	FUTRONO	PAVIMENTACIÓN PASAJE LOS COIGUES COMUNA DE FUTRONO	GUIA OPERATIVA	FUTRONO	68.163.181	RESOLUCION	OBRA	-	68.163.181	68.163.181	100%

MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PARA PLAZUELA PEDRO DE VALDIVIA	1-C-2022-1340	MÁFIL	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PARA PLAZUELA PEDRO DE VALDIVIA	GUIA OPERATIVA	MÁFIL	74.851.045	RESOLUCION	OBRA	-	74.851.045	74.851.045	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS ALCALDES	1-C-2022-1328	MÁFIL	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS ALCALDES	GUIA OPERATIVA	MÁFIL	74.968.936	RESOLUCION	OBRA	-	74.968.936	74.968.936	100%
CONSTRUCCIÓN VESTIDORES PARA FUTBOL CLUB ANFUR, NUEVA IMPERIAL	1-C-2022-333	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCIÓN VESTIDORES PARA FUTBOL CLUB ANFUR, NUEVA IMPERIAL	GUIA OPERATIVA	NUEVA IMPERIAL	74.990.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.990.000	74.990.000	100%
REPOSICION SEDE BANCARIO 85	1-C-2022-654	LA UNIÓN	REPOSICION SEDE BANCARIO 85	GUIA OPERATIVA	LA UNIÓN	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD CESFAM JORGE SABAT: PAVIMENTACIÓN ACCESO POSTERIOR Y RAMPAS ACCESO UNIVERSAL	1-C-2022-586	VALDIVIA	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD CESFAM JORGE SABAT: PAVIMENTACIÓN ACCESO POSTERIOR Y RAMPAS ACCESO UNIVERSAL	GUIA OPERATIVA	VALDIVIA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCION SEÑALÉTICA GEOPARQUE KUTRALKURA, LONQUIMAY	1-C-2022-156	LONQUIMAY	CONSTRUCCION SEÑALÉTICA GEOPARQUE KUTRALKURA, LONQUIMAY	GUIA OPERATIVA	LONQUIMAY	74.536.776	RESOLUCION	OBRA	-	74.536.776	74.536.776	100%
REPOSICIÓN CIERRE CON PABELLON DE NICHOS Nº 10	1-C-2021-896	CONCEPCIÓN	REPOSICIÓN CIERRE CON PABELLON DE NICHOS Nº 10	GUIA OPERATIVA	CONCEPCIÓN	74.606.116	RESOLUCION	OBRA	-	74.606.116	74.606.116	100%
"INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES SECTOR PABLO NERUDA, COLLIPULLI"	1-C-2021-884	COLLIPULLI	"INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES SECTOR PABLO NERUDA, COLLIPULLI"	GUIA OPERATIVA	COLLIPULLI	28.626.665	RESOLUCION	OBRA	-	28.626.665	28.626.665	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS LA ARAUCANA Y VILLA ESPERANZA, COMUNA DE LOS ALAMOS	1-C-2022-1887	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS LA ARAUCANA Y VILLA ESPERANZA, COMUNA DE LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	74.999.767	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.767	74.999.767	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE N°6 POBLACIÓN BRISAS DEL SOL, LOS ÁLAMOS	1-C-2022-1201	LOS ÁLAMOS	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE N°6 POBLACIÓN BRISAS DEL SOL, LOS ÁLAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	69.661.701	RESOLUCION	OBRA	-	69.661.701	69.661.701	100%
CONSTRUCCION ALERO OFICINAS PUBLICAS, LONCOCHE	1-C-2022-1879	LONCOCHE	CONSTRUCCION ALERO OFICINAS PUBLICAS, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	60.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	60.000.000	60.000.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZA SUR ORIENTE, LONCOCHE	1-C-2022-1205	LONCOCHE	MEJORAMIENTO PLAZA SUR ORIENTE, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
AMPLIACION POSTA LA PAZ, LONCOCHE	1-C-2022-1136	LONCOCHE	AMPLIACION POSTA LA PAZ, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	74.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.990	74.999.990	100%
AMPLIACIÓN 3RA COMPAÑIA DE BOMBEROS, LONCOCHE	1-C-2022-87	LONCOCHE	AMPLIACIÓN 3RA COMPAÑIA DE BOMBEROS, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	74.923.764	RESOLUCION	OBRA	-	74.923.764	74.923.764	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS SOLARES SECTOR HUALLERUPE ALTO, MELIPEUCO	1-C-2023-259	MELIPEUCO	[SATE] CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS SOLARES SECTOR HUALLERUPE ALTO, MELIPEUCO	GUIA OPERATIVA	MELIPEUCO	121.610.512	RESOLUCION	OBRA	-	121.610.512	121.610.512	100%
[SATE] CONSTRUCCION LUMINARIAS SOLARES SECTOR PANGUECO Y SANTA JULIA	1-C-2023-90	MELIPEUCO	[SATE] CONSTRUCCION LUMINARIAS SOLARES SECTOR PANGUECO Y SANTA JULIA	GUIA OPERATIVA	MELIPEUCO	143.506.324	RESOLUCION	OBRA	-	143.506.324	143.506.324	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS SOLARES SECTOR SANTA MARIA DE LLAIMA "POSTA"	1-C-2023-89	MELIPEUCO	[SATE] CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS SOLARES SECTOR SANTA MARIA DE LLAIMA "POSTA"	GUIA OPERATIVA	MELIPEUCO	137.667.440	RESOLUCION	OBRA	-	137.667.440	137.667.440	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS SOLARES SECTOR CASA BLANCA Y ALPEHUE	1-C-2023-88	MELIPEUCO	[SATE] CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS SOLARES SECTOR CASA BLANCA Y ALPEHUE	GUIA OPERATIVA	MELIPEUCO	153.724.369	RESOLUCION	OBRA	-	153.724.369	153.724.369	100%
[SATE] REPOSICIÓN SEÑALÉTICA IDENTIFICACION CALLES URBANAS.	1-C-2023-87	MELIPEUCO	[SATE] REPOSICIÓN SEÑALÉTICA IDENTIFICACION CALLES URBANAS.	GUIA OPERATIVA	MELIPEUCO	145.821.856	RESOLUCION	OBRA	-	145.821.856	145.821.856	100%
[SATE] CONSERVACIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ESTADIO PEDRO AGUIRRE CERDA, CURACAUTÍN	1-C-2022-2749	CURACAUTÍN	[SATE] CONSERVACIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ESTADIO PEDRO AGUIRRE CERDA, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	149.976.128	RESOLUCION	OBRA	-	149.976.128	149.976.128	100%
[SATE] MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO ESCUELA BÁSICA 290, CURACAUTÍN	1-C-2022-2379	CURACAUTÍN	[SATE] MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO ESCUELA BÁSICA 290, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	62.374.812	RESOLUCION	OBRA	-	62.374.812	62.374.812	100%

SATE REPOSICIÓN VEREDAS CALLE O'HIGGINS ENTRE CALAMA Y ARICA, CURACAUTÍN	1-C-2022-2146	CURACAUTÍN	SATE REPOSICIÓN VEREDAS CALLE O'HIGGINS ENTRE CALAMA Y ARICA, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	74.443.857	RESOLUCION	OBRA	-	74.443.857	74.443.857	100%
SATE REPOSICIÓN VEREDAS CALLE ARTURO PRAT ENTRE MIRAFLORES Y SERRANO, CURACAUTÍN	1-C-2022-2145	CURACAUTÍN	SATE REPOSICIÓN VEREDAS CALLE ARTURO PRAT ENTRE MIRAFLORES Y SERRANO, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	57.166.380	RESOLUCION	OBRA	-	57.166.380	57.166.380	100%
SATE REPOSICIÓN VEREDAS CALLE ARTURO PRAT ENTRE ARICA Y TARAPACÁ, CURACAUTÍN	1-C-2022-2144	CURACAUTÍN	SATE REPOSICIÓN VEREDAS CALLE ARTURO PRAT ENTRE ARICA Y TARAPACÁ, CURACAUTÍN	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	59.606.968	RESOLUCION	OBRA	-	59.606.968	59.606.968	100%
SATE, MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA SAN LORENZO DE GENERAL LÓPEZ, COMUNA DE VILCUN	1-C-2022-2093	VILCÚN	SATE, MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA SAN LORENZO DE GENERAL LÓPEZ, COMUNA DE VILCUN	GUIA OPERATIVA	VILCÚN	73.432.899	RESOLUCION	OBRA	-	73.432.899	73.432.899	100%
CONSTRUCCION SALA PROCESOS NEWEN BERRIES, PITRUFQUEN	1-C-2022-1884	PITRUFQUÉN	CONSTRUCCION SALA PROCESOS NEWEN BERRIES, PITRUFQUEN	GUIA OPERATIVA	PITRUFQUÉN	73.239.243	RESOLUCION	OBRA	-	73.239.243	73.239.243	100%
INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES SECTOR FAJA MAISAN RUTA 5-686, COMUNA DE PITRUFQUEN	1-C-2022-1602	PITRUFQUÉN	INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES SECTOR FAJA MAISAN RUTA 5-686, COMUNA DE PITRUFQUEN	GUIA OPERATIVA	PITRUFQUÉN	74.998.760	RESOLUCION	OBRA	-	74.998.760	74.998.760	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ECUADOR, ENTRE CENTENARIO Y 1 NORTE, TEMUCO	1-C-2022-1381	TEMUCO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ECUADOR, ENTRE CENTENARIO Y 1 NORTE, TEMUCO	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	104.038.633	RESOLUCION	OBRA	-	104.038.633	104.038.633	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ERCILLA ENTRE VALPARAÍSO Y PÉREZ ROSALES, TEMUCO	1-C-2022-1362	TEMUCO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ERCILLA ENTRE VALPARAÍSO Y PÉREZ ROSALES, TEMUCO	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	85.675.501	RESOLUCION	OBRA	-	85.675.501	85.675.501	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ERCILLA ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y VALPARAISO, TEMUCO	1-C-2022-1356	TEMUCO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ERCILLA ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y VALPARAISO, TEMUCO	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	97.848.290	RESOLUCION	OBRA	-	97.848.290	97.848.290	100%
"SATE" REPOSICION Y CONSTRUCCION VEREDAS PILLANLELBUN	1-C-2022-1246	LAUTARO	"SATE" REPOSICION Y CONSTRUCCION VEREDAS PILLANLELBUN	GUIA OPERATIVA	LAUTARO	73.386.787	RESOLUCION	OBRA	-	73.386.787	73.386.787	100%
(SATE) REPOSICIÓN MULTICANCHA PILLANLELBUN, LAUTARO	1-C-2022-1222	LAUTARO	(SATE) REPOSICIÓN MULTICANCHA PILLANLELBUN, LAUTARO	GUIA OPERATIVA	LAUTARO	74.998.910	RESOLUCION	OBRA	-	74.998.910	74.998.910	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA ALTOS DE PULMAHUE	1-C-2022-1084	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA ALTOS DE PULMAHUE	GUIA OPERATIVA	PADRE LAS CASAS	74.999.993	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.993	74.999.993	100%
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES	1-C-2022-1083	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES	GUIA OPERATIVA	PADRE LAS CASAS	74.999.973	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.973	74.999.973	100%
REPOSICION Y CONSTRUCCION PARADEROS ACCESO NORTE , LOCALIDAD DE TEODORO SCHMIDT	1-C-2022-655	TEODORO SCHMIDT	REPOSICION Y CONSTRUCCION PARADEROS ACCESO NORTE , LOCALIDAD DE TEODORO SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	48.246.546	RESOLUCION	OBRA	-	48.246.546	48.246.546	100%
INSTALACION LUMINARIAS SOLARES CAMINO CHADA LOICA KM 2 COMUNA DE PITRUFQUEN	1-C-2022-539	PITRUFQUÉN	INSTALACION LUMINARIAS SOLARES CAMINO CHADA LOICA KM 2 COMUNA DE PITRUFQUEN	GUIA OPERATIVA	PITRUFQUÉN	74.994.988	RESOLUCION	OBRA	-	74.994.988	74.994.988	100%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO INDÍGENA LLADQUIHUE, TEMUCO	1-C-2022-491	TEMUCO	MEJORAMIENTO CEMENTERIO INDÍGENA LLADQUIHUE, TEMUCO	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	74.998.900	RESOLUCION	OBRA	-	74.998.900	74.998.900	100%
CONSTRUCCIÓN ACCESO Y REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO BARROS ARANA, COMUNA TEODORO SCHMIDT	1-C-2022-420	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCIÓN ACCESO Y REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO BARROS ARANA, COMUNA TEODORO SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	74.995.961	RESOLUCION	OBRA	-	74.995.961	74.995.961	100%
INSTALACIÓN SEMÁFOROS INTERSECCIÓN BERNARDO O'HIGGINS CON SAN CARLOS, TEMUCO.	1-C-2022-375	TEMUCO	INSTALACIÓN SEMÁFOROS INTERSECCIÓN BERNARDO O'HIGGINS CON SAN CARLOS, TEMUCO.	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	74.686.611	RESOLUCION	OBRA	-	74.686.611	74.686.611	100%
AMPLIACION SALON AUDITORIUM Y BAÑOS DEL PERSONAL, MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT	1-C-2022-342	TEODORO SCHMIDT	AMPLIACION SALON AUDITORIUM Y BAÑOS DEL PERSONAL, MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	74.953.553	RESOLUCION	OBRA	-	74.953.553	74.953.553	100%

INSTALACIÓN SEMÁFOROS INTERSECCIÓN AV. ALEMANIA CON 18 DE SEPTIEMBRE, TEMUCO	1-C-2022-325	TEMUCO	INSTALACIÓN SEMÁFOROS INTERSECCIÓN AV. ALEMANIA CON 18 DE SEPTIEMBRE, TEMUCO	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	64.180.118	RESOLUCION	OBRA	-	64.180.118	64.180.118	100%
MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL Y GRADERÍA, ESTADIO MUNICIPAL T. SCHMIDT	1-C-2022-248	TEODORO SCHMIDT	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL Y GRADERÍA, ESTADIO MUNICIPAL T. SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	72.307.288	RESOLUCION	OBRA	-	72.307.288	72.307.288	100%
REPOSICION CENTRO COMUNITARIO JUNTA DE VECINOS N°2 MANUEL RODRIGUEZ, PITRUFQUEN	1-C-2022-223	PITRUFQUÉN	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO JUNTA DE VECINOS N°2 MANUEL RODRIGUEZ, PITRUFQUEN	GUIA OPERATIVA	PITRUFQUÉN	74.999.756	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.756	74.999.756	100%
REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA MOLONHUE BAJO, COMUNA T. SCHMIDT	1-C-2021-1967	TEODORO SCHMIDT	REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA MOLONHUE BAJO, COMUNA T. SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	66.516.538	RESOLUCION	OBRA	-	66.516.538	66.516.538	100%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE SAAVEDRA	1-C-2021-1140	SAAVEDRA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE SAAVEDRA	GUIA OPERATIVA	SAAVEDRA	109.644.527	RESOLUCION	OBRA	-	109.644.527	109.644.527	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMUNIDAD INDIGENA JUAN AMADOR AYELEF, COMUNA DE FREIRE	1-C-2021-1056	FREIRE	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMUNIDAD INDIGENA JUAN AMADOR AYELEF, COMUNA DE FREIRE	GUIA OPERATIVA	FREIRE	69.976.120	RESOLUCION	OBRA	-	69.976.120	69.976.120	100%
MEJORAMIENTOS EXTERIORES SEDE SOCIAL COMUNIDAD SARGENTO ANCAMIL,SECTOR FIN FIN, COMUNA DE FREIRE	1-C-2021-727	FREIRE	MEJORAMIENTOS EXTERIORES SEDE SOCIAL COMUNIDAD SARGENTO ANCAMIL,SECTOR FIN FIN, COMUNA DE FREIRE	GUIA OPERATIVA	FREIRE	32.577.381	RESOLUCION	OBRA	-	32.577.381	32.577.381	100%
MEJORAMIENTO PLAZA LEWFÜCHE POBLACION HUMBERTO TORO, QUEPE, COMUNA DE FREIRE	1-C-2020-1802	FREIRE	MEJORAMIENTO PLAZA LEWFÜCHE POBLACION HUMBERTO TORO, QUEPE, COMUNA DE FREIRE	GUIA OPERATIVA	FREIRE	79.514.500	RESOLUCION	OBRA	-	79.514.500	79.514.500	100%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO BARROS ARANA, COMUNA DE T. SCHMIDT.	1-C-2020-658	TEODORO SCHMIDT	MEJORAMIENTO CEMENTERIO BARROS ARANA, COMUNA DE T. SCHMIDT.	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	77.681.358	RESOLUCION	OBRA	-	77.681.358	77.681.358	100%
[SATE] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO, SEDE SOCIAL LAS AGUILAS, COMUNA DE ERCILLA	1-C-2023-1172	ERCILLA	[SATE] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO, SEDE SOCIAL LAS AGUILAS, COMUNA DE ERCILLA	GUIA OPERATIVA	ERCILLA	149.697.218	RESOLUCION	OBRA	-	149.697.218	149.697.218	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL FUERTE CANCURA, COMUNA DE ANGOL	1-C-2022-1358	ANGOL	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL FUERTE CANCURA, COMUNA DE ANGOL	GUIA OPERATIVA	ANGOL	25.541.415	RESOLUCION	OBRA	-	25.541.415	25.541.415	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA EL BOSQUE, COMUNA DE GORBEA	1-C-2022-1339	GORBEA	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA EL BOSQUE, COMUNA DE GORBEA	GUIA OPERATIVA	GORBEA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PEREZ BRITO, PERALILLO	1-C-2022-1215	PERALILLO	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PEREZ BRITO, PERALILLO	GUIA OPERATIVA	PERALILLO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO SANTA MARTA, CALLEUQUE, PERALILLO	1-C-2021-1439	PERALILLO	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO SANTA MARTA, CALLEUQUE, PERALILLO	GUIA OPERATIVA	PERALILLO	152.800.000	RESOLUCION	OBRA	-	152.800.000	152.800.000	100%
REPOSICIÓN VEREDAS AV. BERNARDO OHIGGINS SUR ENTRE SECTOR LA COLCHA Y POBL. SOL DEL VALLE	1-C-2022-2162	CURANILAHUE	REPOSICIÓN VEREDAS AV. BERNARDO OHIGGINS SUR ENTRE SECTOR LA COLCHA Y POBL. SOL DEL VALLE	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	72.824.579	RESOLUCION	OBRA	-	72.824.579	72.824.579	100%
(SATE) REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, TIRÚA	1-C-2022-1722	TIRÚA	(SATE) REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, TIRÚA	GUIA OPERATIVA	TIRÚA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
HABILITACIÓN SEDE ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR SAN PEDRO DE LA PAZ	1-C-2022-2591	SAN PEDRO DE LA PAZ	HABILITACIÓN SEDE ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR SAN PEDRO DE LA PAZ	GUIA OPERATIVA	SAN PEDRO DE LA PAZ	108.591.476	RESOLUCION	OBRA	-	108.591.476	108.591.476	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA VILLA LAS LOMAS, COMUNA NEGRETE	1-C-2020-162	NEGRETE	CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA VILLA LAS LOMAS, COMUNA NEGRETE	GUIA OPERATIVA	NEGRETE	61.372.019	RESOLUCION	OBRA	59.295.811	2.076.208	61.372.019	100%
REPOSICION ACERAS Y CONSTRUCCION ACCESOS UNIVERSALES CALLE MANUEL RODRIGUEZ	1-C-2021-484	LLAILLAY	REPOSICION ACERAS Y CONSTRUCCION ACCESOS UNIVERSALES CALLE MANUEL RODRIGUEZ	GUIA OPERATIVA	LLAILLAY	74.996.359	RESOLUCION	OBRA	59.999.993	14.914.196	74.914.189	100%

REPOSICIÓN VEREDAS CALLE PÉREZ BRITO Y CALLE CARDENAL CARO, PERALILLO	1-C-2021-478	PERALILLO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE PÉREZ BRITO Y CALLE CARDENAL CARO, PERALILLO	GUIA OPERATIVA	PERALILLO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.991.396	15.008.603	74.999.999	100%
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS E ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR SAN CARLOS	1-C-2021-1115	EL TABO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS E ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR SAN CARLOS	GUIA OPERATIVA	EL TABO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	14.999.682	74.999.681	100%
REPOSICION DE VEREDAS CALLE DUHALDE, LARRAIN Y MISION SECTOR PUERTO DOMINGUEZ, COMUNA DE SAAVEDRA	1-C-2020-1827	SAAVEDRA	REPOSICION DE VEREDAS CALLE DUHALDE, LARRAIN Y MISION SECTOR PUERTO DOMINGUEZ, COMUNA DE SAAVEDRA	GUIA OPERATIVA	SAAVEDRA	74.889.524	RESOLUCION	OBRA	30.000.000	44.312.763	74.312.763	99%
"MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA LOS CACIQUES, LONCOCHE"	1-C-2019-1369	LONCOCHE	"MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA LOS CACIQUES, LONCOCHE"	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	74.999.607	RESOLUCION	OBRA	29.999.999	44.652.582	74.652.581	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN PEDRO DE VALDIVIA	1-C-2017-365	NANCAGUA	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN PEDRO DE VALDIVIA	GUIA OPERATIVA	NANCAGUA	74.999.385	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	14.999.206	74.999.205	100%
HABILITACIÓN ÁREA VERDE SECTOR CARABINEROS, NUEVA TOLTÉN.	1-C-2020-1333 [FET]	TOLTÉN	HABILITACIÓN ÁREA VERDE SECTOR CARABINEROS, NUEVA TOLTÉN.	GUIA OPERATIVA	TOLTÉN	74.999.903	RESOLUCION	OBRA	59.998.530	15.001.372	74.999.902	100%
HABILITACIÓN PLAZA DULCE HOGAR Y LAGO VERDE FUTRONO	1-C-2020-275 [FET]	FUTRONO	HABILITACIÓN PLAZA DULCE HOGAR Y LAGO VERDE FUTRONO	GUIA OPERATIVA	FUTRONO	74.580.113	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	14.229.133	74.229.132	100%
HABILITACIÓN PLAZA INFANTIL MAR DE DRAKE, MAIPÚ	1-C-2020-1038	MAIPÚ	HABILITACIÓN PLAZA INFANTIL MAR DE DRAKE, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	59.901.581	RESOLUCION	OBRA	41.931.107	13.258.894	55.190.001	92%
AMPLIACION SEDE SOCIAL MAITENES DE SAMO ALTO, RIO HURTADO	1-C-2019-1044	RÍO HURTADO	AMPLIACION SEDE SOCIAL MAITENES DE SAMO ALTO, RIO HURTADO	GUIA OPERATIVA	RÍO HURTADO	45.110.344	RESOLUCION	OBRA	31.577.241	13.530.134	45.107.375	100%
HABILITACIÓN PLAZA INFANTIL LAS DIADEMAS CIUDAD SATÉLITE DE MAIPÚ	1-C-2020-366	MAIPÚ	HABILITACIÓN PLAZA INFANTIL LAS DIADEMAS CIUDAD SATÉLITE DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	59.996.454	RESOLUCION	OBRA	17.998.936	29.991.063	47.989.999	80%
REPARACIONES SEDE DEL CLUB DE REHABILITADOS ALCOHÓLICOS DE TALCAHUANO	1-C-2018-1684	TALCAHUANO	REPARACIONES SEDE DEL CLUB DE REHABILITADOS ALCOHÓLICOS DE TALCAHUANO	GUIA OPERATIVA	TALCAHUANO	21.060.000	RESOLUCION	OBRA	16.200.000	4.853.587	21.053.587	100%
CONSTRUCCIÓN SKATEPARK CLUB DEPORTIVO SHORTU ALCAYAGA	1-C-2019-805	CALERA	CONSTRUCCIÓN SKATEPARK CLUB DEPORTIVO SHORTU ALCAYAGA	GUIA OPERATIVA	CALERA	74.952.700	RESOLUCION	OBRA	59.963.357	14.989.343	74.952.700	100%
SEMAFORIZACIÓN AV. O'HIGGINS CON CALLE A. PRAT COMUNA DE SAN NICOLÁS	1-C-2019-1410	SAN NICOLAS	SEMAFORIZACIÓN AV. O'HIGGINS CON CALLE A. PRAT COMUNA DE SAN NICOLÁS	GUIA OPERATIVA	SAN NICOLAS	15.873.220	RESOLUCION	OBRA	58.656.778	15.873.220	74.529.998	470%
CONSTRUCCION CALZADA CALLE 1, LOCALIDAD DE MAUQUE	1-C-2023-808	COLCHANE	CONSTRUCCION CALZADA CALLE 1, LOCALIDAD DE MAUQUE	GUIA OPERATIVA	COLCHANE	109.563.669	RESOLUCION	OBRA	-	109.563.669	109.563.669	100%
CONSTRUCCION CALZADA CALLE 2, LOCALIDAD DE PISIGA CHOQUE	1-C-2023-1330	COLCHANE	CONSTRUCCION CALZADA CALLE 2, LOCALIDAD DE PISIGA CHOQUE	GUIA OPERATIVA	COLCHANE	64.216.810	RESOLUCION	OBRA	-	64.216.810	64.216.810	100%
CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO PLAZA DE CALISTENIA	1-C-2021-1540	MEJILLONES	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO PLAZA DE CALISTENIA	GUIA OPERATIVA	MEJILLONES	68.439.339	RESOLUCION	OBRA	-	68.439.339	68.439.339	100%
MEJORAMIENTO PLAZA CARACOLES, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	1-B-2023-561	SIERRA GORDA	MEJORAMIENTO PLAZA CARACOLES, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	GUIA OPERATIVA	SIERRA GORDA	153.944.124	RESOLUCION	OBRA	-	153.944.124	153.944.124	100%
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CALLEJO OJANCOS Y VILLA RIOS DEL VALLE, COMUNA DE TIERRA AMARILLA	1-SPD-2022-576	TIERRA AMARILLA	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CALLEJO OJANCOS Y VILLA RIOS DEL VALLE, COMUNA DE TIERRA AMARILLA	GUIA OPERATIVA	TIERRA AMARILLA	70.924.437	RESOLUCION	OBRA	-	70.924.437	70.924.437	100%
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES Y SEGURIDAD VIAL, ALTO DEL CARMEN	1-C-2023-1502	ALTO DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES Y SEGURIDAD VIAL, ALTO DEL CARMEN	GUIA OPERATIVA	ALTO DEL CARMEN	75.903.378	RESOLUCION	OBRA	-	75.903.378	75.903.378	100%
CONSTRUCCION DE PASAJES Y CALLE URBANA	1-C-2022-1382	COMBARBALÁ	CONSTRUCCION DE PASAJES Y CALLE URBANA	GUIA OPERATIVA	COMBARBALÁ	68.108.201	RESOLUCION	OBRA	-	68.108.201	68.108.201	100%
[SATE] CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR RURAL	1-C-2023-105	COMBARBALÁ	[SATE] CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR RURAL	GUIA OPERATIVA	COMBARBALÁ	118.994.156	RESOLUCION	OBRA	-	118.994.156	118.994.156	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, COMUNA DE VICUÑA.	1-C-2023-258	VICUÑA	[SATE] CONSTRUCCIÓN OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, COMUNA DE VICUÑA.	GUIA OPERATIVA	VICUÑA	107.767.591	RESOLUCION	OBRA	-	107.767.591	107.767.591	100%

[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR DE VILASECA, COMUNA DE VICUÑA	1-C-2023-266	VICUÑA	[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR DE VILASECA, COMUNA DE VICUÑA	GUIA OPERATIVA	VICUÑA	118.487.832	RESOLUCION	OBRA	-	118.487.832	118.487.832	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN MIRADOR DE LAS ESTRELLAS, LA CONCHINA	1-C-2023-316	PAIGUANO	[SATE] CONSTRUCCIÓN MIRADOR DE LAS ESTRELLAS, LA CONCHINA	GUIA OPERATIVA	PAIGUANO	154.422.032	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.032	154.422.032	100%
CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO CERRANO COMUNA DE ILLAPEL	1-C-2023-700	ILLAPEL	CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO CERRANO COMUNA DE ILLAPEL	GUIA OPERATIVA	ILLAPEL	154.409.809	RESOLUCION	OBRA	-	154.409.809	154.409.809	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL TALLER FEMENINO RAYITO DE LUNA. COMUNA DE SANTA MARÍA	1-C-2021-587	SANTA MARÍA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL TALLER FEMENINO RAYITO DE LUNA. COMUNA DE SANTA MARÍA	GUIA OPERATIVA	SANTA MARÍA	74.997.608	RESOLUCION	OBRA	-	74.997.608	74.997.608	100%
SPI CONSTRUCCIÓN SALA COMUNITARIA ORGULLO DE MI TIERRA, OLMUÉ	1-C-2021-1096	OLMUÉ	SPI CONSTRUCCIÓN SALA COMUNITARIA ORGULLO DE MI TIERRA, OLMUÉ	GUIA OPERATIVA	OLMUÉ	95.391.000	RESOLUCION	OBRA	-	95.391.000	95.391.000	100%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA EL BOSQUE, PANQUEHUE	1-C-2022-631	PANQUEHUE	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA EL BOSQUE, PANQUEHUE	GUIA OPERATIVA	PANQUEHUE	62.305.325	RESOLUCION	OBRA	-	62.305.325	62.305.325	100%
HABILITACIÓN DE LA RED HÚMEDA DE INCENDIO CONDOMINIOS SOCIALES CARLOS CONDELL, SECTOR MIRAFLORES ALTO	1-C-2022-1014	VIÑA DEL MAR	HABILITACIÓN DE LA RED HÚMEDA DE INCENDIO CONDOMINIOS SOCIALES CARLOS CONDELL, SECTOR MIRAFLORES ALTO	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	98.357.747	RESOLUCION	OBRA	-	98.357.747	98.357.747	100%
CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES Y LOMILLOS EMPLAZADOS EN LA COMUNA DE CALLE LARGA	1-C-2022-1332	CALLE LARGA	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES Y LOMILLOS EMPLAZADOS EN LA COMUNA DE CALLE LARGA	GUIA OPERATIVA	CALLE LARGA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
REPOSICIÓN DE ACERAS AV. CARLOS CORSI ENTRE AV. CARTAGENA Y LAS LILAS, COMUNA DE CARTAGENA	1-C-2022-1402	CARTAGENA	REPOSICIÓN DE ACERAS AV. CARLOS CORSI ENTRE AV. CARTAGENA Y LAS LILAS, COMUNA DE CARTAGENA	GUIA OPERATIVA	CARTAGENA	71.450.000	RESOLUCION	OBRA	-	71.450.000	71.450.000	100%
MEJORAMIENTO RECINTO CLUB DEPORTIVO ROBERTO HUERTA, COMUNA SANTA MARÍA	1-C-2022-1657	SANTA MARÍA	MEJORAMIENTO RECINTO CLUB DEPORTIVO ROBERTO HUERTA, COMUNA SANTA MARÍA	GUIA OPERATIVA	SANTA MARÍA	109.634.536	RESOLUCION	OBRA	-	109.634.536	109.634.536	100%
CONSTRUCCIÓN DE SEMAFOROS CRUCE AV. CONSTITUCIÓN - PUNTA ARENAS / MATUCANA CASABLANCA	1-C-2022-1672	CASABLANCA	CONSTRUCCIÓN DE SEMAFOROS CRUCE AV. CONSTITUCIÓN - PUNTA ARENAS / MATUCANA CASABLANCA	GUIA OPERATIVA	CASABLANCA	87.228.304	RESOLUCION	OBRA	-	87.228.304	87.228.304	100%
CONSTRUCCION ILUMINACION PEATONAL CIRCUITO VILLA LA LAGUNA, COMUNA EL TABO	1-C-2023-562	EL TABO	CONSTRUCCION ILUMINACION PEATONAL CIRCUITO VILLA LA LAGUNA, COMUNA EL TABO	GUIA OPERATIVA	EL TABO	149.999.048	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.048	149.999.048	100%
HABILITACIÓN DE LA RED HÚMEDA DE INCENDIO CONDOMINIOS SOCIALES EL RAULÍ, SECTOR MIRAFLORES ALTO	1-C-2023-645	VIÑA DEL MAR	HABILITACIÓN DE LA RED HÚMEDA DE INCENDIO CONDOMINIOS SOCIALES EL RAULÍ, SECTOR MIRAFLORES ALTO	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	89.747.577	RESOLUCION	OBRA	-	89.747.577	89.747.577	100%
HABILITACIÓN DE LA RED HÚMEDA DE INCENDIO CONDOMINIOS SOCIALES EL PALTO II Y EL PALTO III, SECTOR MIRAFLORES ALTO	1-C-2023-752	VIÑA DEL MAR	HABILITACIÓN DE LA RED HÚMEDA DE INCENDIO CONDOMINIOS SOCIALES EL PALTO II Y EL PALTO III, SECTOR MIRAFLORES ALTO	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	103.409.262	RESOLUCION	OBRA	-	103.409.262	103.409.262	100%
"MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL, SECTOR PARQUE MIRAFLORES, COMUNA DE CARTAGENA".	1-B-2023-287	CARTAGENA	"MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL, SECTOR PARQUE MIRAFLORES, COMUNA DE CARTAGENA".	GUIA OPERATIVA	CARTAGENA	60.280.000	RESOLUCION	OBRA	-	60.280.000	60.280.000	100%
REPOSICIÓN ACERA CALLE ECHAURREN, ENTRE AV. REPÚBLICA Y AV. INDEPENDENCIA	1-B-2023-360	LIMACHE	REPOSICIÓN ACERA CALLE ECHAURREN, ENTRE AV. REPÚBLICA Y AV. INDEPENDENCIA	GUIA OPERATIVA	LIMACHE	110.088.001	RESOLUCION	OBRA	-	110.088.001	110.088.001	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, Y AREAS VERDES VILLA SANTA ANA, COMUNA DE PLACILLA	1-C-2020-735	PLACILLA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, Y AREAS VERDES VILLA SANTA ANA, COMUNA DE PLACILLA	GUIA OPERATIVA	PLACILLA	69.817.338	RESOLUCION	OBRA	-	69.817.338	69.817.338	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR MALLERMO, MARCHIGUE	1-C-2021-481	MARCHIHUE	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR MALLERMO, MARCHIGUE	GUIA OPERATIVA	MARCHIHUE	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%

MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO	1-C-2022-1028	REQUINOA	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO	GUIA OPERATIVA	REQUINOA	74.999.998	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.998	74.999.998	100%
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA SAN NICOLÁS	1-C-2022-1878	RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA SAN NICOLÁS	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	71.378.284	RESOLUCION	OBRA	-	71.378.284	71.378.284	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y AREA VERDE VILLA LOS HÚSARES	1-C-2022-2024	RANCAGUA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y AREA VERDE VILLA LOS HÚSARES	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	74.996.251	RESOLUCION	OBRA	-	74.996.251	74.996.251	100%
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y BANCAS C.D. EL TOCO.	1-C-2022-2285	PICHIDEGUA	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y BANCAS C.D. EL TOCO.	GUIA OPERATIVA	PICHIDEGUA	69.317.361	RESOLUCION	OBRA	-	69.317.361	69.317.361	100%
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y BANCAS C.D. LARMAHUE.	1-C-2022-2286	PICHIDEGUA	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL Y BANCAS C.D. LARMAHUE.	GUIA OPERATIVA	PICHIDEGUA	67.016.364	RESOLUCION	OBRA	-	67.016.364	67.016.364	100%
INSTALACION LUMINARIA PEATONAL CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARMANDO JARAMILLO	1-SPD-2022-206	NANCAGUA	INSTALACION LUMINARIA PEATONAL CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARMANDO JARAMILLO	GUIA OPERATIVA	NANCAGUA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
SPD-INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD SECTORES DE PANIAHUE, MONTERO, EMPLEADOS PARTICULARES, O HIGGINS, LAS VIÑAS Y GABRIELA MISTRAL	1-SPD-2022-381	SANTA CRUZ	SPD-INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD SECTORES DE PANIAHUE, MONTERO, EMPLEADOS PARTICULARES, O HIGGINS, LAS VIÑAS Y GABRIELA MISTRAL	GUIA OPERATIVA	SANTA CRUZ	74.995.288	RESOLUCION	OBRA	-	74.995.288	74.995.288	100%
MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE OLIVAR ALTO	1-C-2022-2521	OLIVAR	MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE OLIVAR ALTO	GUIA OPERATIVA	OLIVAR	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCIÓN GRADERIAS Y TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO HURACAN LAS ARAÑAS, COMUNA DE CHÉPICA	1-C-2022-2634	CHÉPICA	CONSTRUCCIÓN GRADERIAS Y TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO HURACAN LAS ARAÑAS, COMUNA DE CHÉPICA	GUIA OPERATIVA	CHÉPICA	154.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.000.000	154.000.000	100%
[SATE] REPOSICIÓN MULTICANCHA Y ENTORNO VILLA PALMILLA LIMITADA	1-C-2023-673	PALMILLA	[SATE] REPOSICIÓN MULTICANCHA Y ENTORNO VILLA PALMILLA LIMITADA	GUIA OPERATIVA	PALMILLA	145.311.035	RESOLUCION	OBRA	-	145.311.035	145.311.035	100%
CONSTRUCCION PASO PEATONAL EN DISTINTOS SECTORES DE OLIVAR BAJO, COMUNA DE OLIVAR	1-C-2023-744	OLIVAR	CONSTRUCCION PASO PEATONAL EN DISTINTOS SECTORES DE OLIVAR BAJO, COMUNA DE OLIVAR	GUIA OPERATIVA	OLIVAR	151.217.019	RESOLUCION	OBRA	-	151.217.019	151.217.019	100%
[SATE] MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES BUENOS AIRES, LAS COMILLAS, CIRUELOS Y PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU	1-C-2023-767	PICHILEMU	[SATE] MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES BUENOS AIRES, LAS COMILLAS, CIRUELOS Y PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU	GUIA OPERATIVA	PICHILEMU	154.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.000.000	154.000.000	100%
[SATE] MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARDONAL DE PANILONCO Y LA AGUADA - COMUNA DE PICHILEMU	1-C-2023-872	PICHILEMU	[SATE] MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARDONAL DE PANILONCO Y LA AGUADA - COMUNA DE PICHILEMU	GUIA OPERATIVA	PICHILEMU	128.215.063	RESOLUCION	OBRA	-	128.215.063	128.215.063	100%
CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA CALLE ARTURO PRAT TRAMO DESDE ERNESTO RIQUELME HASTA JOSÉ BISQUERT, COMUNA DE RENGÓ	1-C-2023-1214	RENGO	CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA CALLE ARTURO PRAT TRAMO DESDE ERNESTO RIQUELME HASTA JOSÉ BISQUERT, COMUNA DE RENGÓ	GUIA OPERATIVA	RENGO	154.400.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.400.000	154.400.000	100%
CONSERVACION DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS, COMUNA GRANEROS	1-B-2023-303	GRANEROS	CONSERVACION DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS, COMUNA GRANEROS	GUIA OPERATIVA	GRANEROS	81.200.451	RESOLUCION	OBRA	-	81.200.451	81.200.451	100%
CONSTRUCCION DE BODEGA Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE OLIVAR	1-C-2023-1381	OLIVAR	CONSTRUCCION DE BODEGA Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE OLIVAR	GUIA OPERATIVA	OLIVAR	58.039.904	RESOLUCION	OBRA	-	58.039.904	58.039.904	100%
MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE JORGE ERRAZURIZ, ENTRE CALLE JARAMILLO Y CALLE MILLACO COMUNA DE PICHILEMU	1-B-2023-465	PICHILEMU	MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE JORGE ERRAZURIZ, ENTRE CALLE JARAMILLO Y CALLE MILLACO COMUNA DE PICHILEMU	GUIA OPERATIVA	PICHILEMU	85.142.802	RESOLUCION	OBRA	-	85.142.802	85.142.802	100%

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR PAREDONES DE AUQUINCO, COMUNA DE CHEPICA	1-B-2023-491	CHÉPICA	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR PAREDONES DE AUQUINCO, COMUNA DE CHEPICA	GUIA OPERATIVA	CHÉPICA	110.051.602	RESOLUCION	OBRA	-	110.051.602	110.051.602	100%
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, PERALILLO	1-B-2023-512	PERALILLO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, PERALILLO	GUIA OPERATIVA	PERALILLO	89.948.682	RESOLUCION	OBRA	-	89.948.682	89.948.682	100%
(CATASTROFE) MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD CAMINOS RURALES, REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS, LIMPIEZA DE CANALES Y ESTEROS, COMUNA DE PLACILLA.	1-C-2023-2596	PLACILLA	(CATASTROFE) MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD CAMINOS RURALES, REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS, LIMPIEZA DE CANALES Y ESTEROS, COMUNA DE PLACILLA.	GUIA OPERATIVA	PLACILLA	150.059.000	RESOLUCION	OBRA	-	150.059.000	150.059.000	100%
CONSTRUCCION BIKE PARK LONTUE, MOLINA	1-C-2022-437	MOLINA	CONSTRUCCION BIKE PARK LONTUE, MOLINA	GUIA OPERATIVA	MOLINA	74.999.824	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.824	74.999.824	100%
MEJORAMIENTO PLAZA PADRE HUGO BYRNE	1-C-2022-545	HUALAÑÉ	MEJORAMIENTO PLAZA PADRE HUGO BYRNE	GUIA OPERATIVA	HUALAÑÉ	74.999.720	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.720	74.999.720	100%
CONSTRUCCION CUBIERTA Y REPOSICION MULTICANCHA POBLACION MARIA AUXILIADORA, MOLINA	1-C-2022-1207	MOLINA	CONSTRUCCION CUBIERTA Y REPOSICION MULTICANCHA POBLACION MARIA AUXILIADORA, MOLINA	GUIA OPERATIVA	MOLINA	74.997.046	RESOLUCION	OBRA	-	74.997.046	74.997.046	100%
REPOSICIÓN LETRERO TURÍSTICO HUALAÑÉ	1-C-2022-1438	HUALAÑÉ	REPOSICIÓN LETRERO TURÍSTICO HUALAÑÉ	GUIA OPERATIVA	HUALAÑÉ	66.997.226	RESOLUCION	OBRA	-	66.997.226	66.997.226	100%
REPOSICIÓN ATRAVIESO SECTOR EL PARRÓN, CURANIPE	1-C-2022-1652	PELLUHUE	REPOSICIÓN ATRAVIESO SECTOR EL PARRÓN, CURANIPE	GUIA OPERATIVA	PELLUHUE	153.995.086	RESOLUCION	OBRA	-	153.995.086	153.995.086	100%
CONSTRUCCIÓN CAMARINES Y SS.HH CANCHA CALPÚN, CUREPTO	1-C-2022-1666	CUREPTO	CONSTRUCCIÓN CAMARINES Y SS.HH CANCHA CALPÚN, CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	102.849.937	RESOLUCION	OBRA	-	102.849.937	102.849.937	100%
CONSERVACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CANALES Y SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS SECTOR MAULE NORTE, COMUNA DE MAULE.	1-C-2022-1683	MAULE	CONSERVACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CANALES Y SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS SECTOR MAULE NORTE, COMUNA DE MAULE.	GUIA OPERATIVA	MAULE	74.723.201	RESOLUCION	OBRA	-	74.723.201	74.723.201	100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE PADEL Y MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOLITO PERALILLO	1-C-2022-2123	HUALAÑÉ	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PADEL Y MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOLITO PERALILLO	GUIA OPERATIVA	HUALAÑÉ	74.999.998	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.998	74.999.998	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PARAGUAY, COMUNA DE CUREPTO	1-C-2022-2439	CUREPTO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PARAGUAY, COMUNA DE CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	78.551.354	RESOLUCION	OBRA	-	78.551.354	78.551.354	100%
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA RURAL, COMUNA DE RÍO CLARO	1-SPD-2022-563	RÍO CLARO	SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA RURAL, COMUNA DE RÍO CLARO	GUIA OPERATIVA	RÍO CLARO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZOLETAS POBLACIÓN BULLILEO, PARRAL	1-C-2022-2532	PARRAL	CONSTRUCCIÓN PLAZOLETAS POBLACIÓN BULLILEO, PARRAL	GUIA OPERATIVA	PARRAL	70.894.302	RESOLUCION	OBRA	-	70.894.302	70.894.302	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA LA HIGUERILLA, COMUNA DE CUREPTO	1-C-2022-2639	CUREPTO	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA LA HIGUERILLA, COMUNA DE CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	79.568.244	RESOLUCION	OBRA	-	79.568.244	79.568.244	100%
CONSTRUCCIÓN GRADERIAS Y CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO LISTER ROSSEL	1-B-2023-115	SAN JAVIER	CONSTRUCCIÓN GRADERIAS Y CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO LISTER ROSSEL	GUIA OPERATIVA	SAN JAVIER	94.308.467	RESOLUCION	OBRA	-	94.308.467	94.308.467	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA EL QUEÑI, COMUNA DE CUREPTO	1-C-2023-1194	CUREPTO	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA EL QUEÑI, COMUNA DE CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	81.172.294	RESOLUCION	OBRA	-	81.172.294	81.172.294	100%
MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEMARCACIÓN VIAL, COMUNA DE RÍO CLARO	1-B-2023-326	RÍO CLARO	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEMARCACIÓN VIAL, COMUNA DE RÍO CLARO	GUIA OPERATIVA	RÍO CLARO	44.308.466	RESOLUCION	OBRA	-	44.308.466	44.308.466	100%
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, POBLACIÓN FERNÁNDEZ, VILLA LOS POETAS Y VILLA ESPERANZA, CAUQUENES	1-B-2023-352	CAUQUENES	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, POBLACIÓN FERNÁNDEZ, VILLA LOS POETAS Y VILLA ESPERANZA, CAUQUENES	GUIA OPERATIVA	CAUQUENES	113.058.466	RESOLUCION	OBRA	-	113.058.466	113.058.466	100%

HABILITACIÓN OFICINAS MODULARES, MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	1-C-2023-2238	LICANTÉN	HABILITACIÓN OFICINAS MODULARES, MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	GUIA OPERATIVA	LICANTÉN	150.760.498	RESOLUCION	OBRA	-	150.760.498	150.760.498	100%
CONSERVACION PASARELA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, CORONEL	1-C-2023-571	CORONEL	CONSERVACION PASARELA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	116.381.887	RESOLUCION	OBRA	-	116.381.887	116.381.887	100%
AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL CLUB 21 DE MAYO, CORONEL	1-C-2023-780	CORONEL	AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL CLUB 21 DE MAYO, CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	153.994.717	RESOLUCION	OBRA	-	153.994.717	153.994.717	100%
MEJORAMIENTO SEDE ASOCIACION PENSIONADOS Y JUBILADOS LAGUNILLAS, CORONEL	1-C-2023-781	CORONEL	MEJORAMIENTO SEDE ASOCIACION PENSIONADOS Y JUBILADOS LAGUNILLAS, CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	82.073.795	RESOLUCION	OBRA	-	82.073.795	82.073.795	100%
[SATE] MEJORAMIENTO ESCUELA COLICO ALTO, COMUNA DE SANTA JUANA	1-C-2023-1282	SANTA JUANA	[SATE] MEJORAMIENTO ESCUELA COLICO ALTO, COMUNA DE SANTA JUANA	GUIA OPERATIVA	SANTA JUANA	154.420.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.420.000	154.420.000	100%
MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL Y REPOSICIÓN SSHH MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT	1-C-2022-572	TEODORO SCHMIDT	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL Y REPOSICIÓN SSHH MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	51.208.747	RESOLUCION	OBRA	-	51.208.747	51.208.747	100%
CONSTRUCCION SALA REUNIONES Y BODEGA LOCALIDAD DE BARROS ARANA, COMUNA T. SCHMIDT	1-C-2022-1719	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION SALA REUNIONES Y BODEGA LOCALIDAD DE BARROS ARANA, COMUNA T. SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	71.659.508	RESOLUCION	OBRA	-	71.659.508	71.659.508	100%
CONSTRUCCION MERCADITO MUNICIPAL, COMUNA DE GORBEA	1-C-2022-1809	GORBEA	CONSTRUCCION MERCADITO MUNICIPAL, COMUNA DE GORBEA	GUIA OPERATIVA	GORBEA	135.446.175	RESOLUCION	OBRA	-	135.446.175	135.446.175	100%
[SATE] CONSTRUCCION SEDE VILLA LLAKOLEN, LAUTARO	1-C-2022-1842	LAUTARO	[SATE] CONSTRUCCION SEDE VILLA LLAKOLEN, LAUTARO	GUIA OPERATIVA	LAUTARO	77.107.103	RESOLUCION	OBRA	-	77.107.103	77.107.103	100%
SPD AMPLIACIÓN STP EXISTENTE, HACIA SECTOR NOR-PONIENTE COMUNA DE VICTORIA	1-SPD-2022-288	VICTORIA	SPD AMPLIACIÓN STP EXISTENTE, HACIA SECTOR NOR-PONIENTE COMUNA DE VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	74.997.248	RESOLUCION	OBRA	-	74.997.248	74.997.248	100%
SPD REPOSICION CIERRE PERIMETRAL E ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE LONQUIMAY	1-SPD-2022-640	LONQUIMAY	SPD REPOSICION CIERRE PERIMETRAL E ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE LONQUIMAY	GUIA OPERATIVA	LONQUIMAY	68.301.860	RESOLUCION	OBRA	-	68.301.860	68.301.860	100%
[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA NORTE ENTRE LAUTARO Y CAUPOLICAN, COMUNA DE ERCILLA	1-C-2023-20	ERCILLA	[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA NORTE ENTRE LAUTARO Y CAUPOLICAN, COMUNA DE ERCILLA	GUIA OPERATIVA	ERCILLA	145.405.186	RESOLUCION	OBRA	-	145.405.186	145.405.186	100%
[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA NORTE ENTRE CAUPOLICAN Y RENGO, COMUNA DE ERCILLA	1-C-2023-21	ERCILLA	[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA NORTE ENTRE CAUPOLICAN Y RENGO, COMUNA DE ERCILLA	GUIA OPERATIVA	ERCILLA	149.997.465	RESOLUCION	OBRA	-	149.997.465	149.997.465	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA LOS ALERCES Y OTROS, PADRE LAS CASAS	1-B-2023-333	PADRE LAS CASAS	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA LOS ALERCES Y OTROS, PADRE LAS CASAS	GUIA OPERATIVA	PADRE LAS CASAS	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%
MEJORAMIENTO INTEGRAL POSTA SALUD RURAL RUCATRARO, COMUNA DE GALVARINO	1-B-2023-509	GALVARINO	MEJORAMIENTO INTEGRAL POSTA SALUD RURAL RUCATRARO, COMUNA DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	103.098.515	RESOLUCION	OBRA	-	103.098.515	103.098.515	100%
MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, LONCOCHE	1-B-2023-519	LONCOCHE	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	92.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	92.999.990	92.999.990	100%
DEMARCACION SECTOR CENTRO DE PUERTO MONTT	1-C-2021-63	PUERTO MONTT	DEMARCACION SECTOR CENTRO DE PUERTO MONTT	GUIA OPERATIVA	PUERTO MONTT	28.847.726	RESOLUCION	OBRA	-	28.847.726	28.847.726	100%
IMPLEMENTACION DE COJINES REDUCTORES DE VELOCIDAD, PUERTO MONTT	1-C-2021-64	PUERTO MONTT	IMPLEMENTACION DE COJINES REDUCTORES DE VELOCIDAD, PUERTO MONTT	GUIA OPERATIVA	PUERTO MONTT	82.568.542	RESOLUCION	OBRA	-	82.568.542	82.568.542	100%
NORMALIZACIÓN INTERSECCIÓN CRUCERO CON LOS SAUCES	1-C-2022-1162	PUERTO MONTT	NORMALIZACIÓN INTERSECCIÓN CRUCERO CON LOS SAUCES	GUIA OPERATIVA	PUERTO MONTT	97.226.221	RESOLUCION	OBRA	-	97.226.221	97.226.221	100%
CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA CÍVICA DE ENSENADA, PUERTO VARAS	1-C-2022-1447	PUERTO VARAS	CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA CÍVICA DE ENSENADA, PUERTO VARAS	GUIA OPERATIVA	PUERTO VARAS	74.999.000	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.000	74.999.000	100%
CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR RAHUE ALTO NORTE, OSORNO	1-C-2022-2512	OSORNO	CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR RAHUE ALTO NORTE, OSORNO	GUIA OPERATIVA	OSORNO	47.930.939	RESOLUCION	OBRA	-	47.930.939	47.930.939	100%

[SATE] CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS EXTERIORES CEMENTERIO RAHUE ALTO	1-C-2023-511	OSORNO	[SATE] CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS EXTERIORES CEMENTERIO RAHUE ALTO	GUIA OPERATIVA	OSORNO	90.741.918	RESOLUCION	OBRA	-	90.741.918	90.741.918	100%
[SATE] REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO SAN JAVIER, CURACO DE VELEZ	1-C-2023-961	CURACO DE VÉLEZ	[SATE] REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO SAN JAVIER, CURACO DE VELEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VÉLEZ	108.950.955	RESOLUCION	OBRA	-	108.950.955	108.950.955	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZA POBLACIÓN LOS VOLCANES, COMUNA DE PURRANQUE	1-B-2023-318	PURRANQUE	CONSTRUCCIÓN PLAZA POBLACIÓN LOS VOLCANES, COMUNA DE PURRANQUE	GUIA OPERATIVA	PURRANQUE	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%
REPOSICION GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL ESTRELLA DEL SUR HUYAR ALTO, CURACO DE VELEZ	1-C-2023-1503	CURACO DE VÉLEZ	REPOSICION GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL ESTRELLA DEL SUR HUYAR ALTO, CURACO DE VELEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VÉLEZ	89.803.993	RESOLUCION	OBRA	-	89.803.993	89.803.993	100%
SISTEMA SEÑALÉTICA COMUNIDADES PORTAL PALENA	1-B-2023-351	PALENA	SISTEMA SEÑALÉTICA COMUNIDADES PORTAL PALENA	GUIA OPERATIVA	PALENA	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%
MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA ENTRE LAGOS Y SISTEMA ELECTRICO ÑADI PICHIDAMAS	1-B-2023-375	PUYEHUE	MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA ENTRE LAGOS Y SISTEMA ELECTRICO ÑADI PICHIDAMAS	GUIA OPERATIVA	PUYEHUE	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS E INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE DALCAHUE	1-B-2023-377	DALCAHUE	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS E INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE DALCAHUE	GUIA OPERATIVA	DALCAHUE	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%
REPOSICION EQUIPOS DE LUMINARIAS GIMNASIOS : ESCUELA DELICIO CARDENAS Y MUNICIPAL , COMUNA DE SAN PABLO	1-B-2023-394	SAN PABLO	REPOSICION EQUIPOS DE LUMINARIAS GIMNASIOS : ESCUELA DELICIO CARDENAS Y MUNICIPAL , COMUNA DE SAN PABLO	GUIA OPERATIVA	SAN PABLO	7.000.001	RESOLUCION	OBRA	-	7.000.001	7.000.001	100%
REPOSICIÓN PLAZA POBLACIÓN VILLA ENTRE RÍOS, COMUNA DE MAULLÍN	1-B-2023-405	MAULLÍN	REPOSICIÓN PLAZA POBLACIÓN VILLA ENTRE RÍOS, COMUNA DE MAULLÍN	GUIA OPERATIVA	MAULLÍN	89.922.002	RESOLUCION	OBRA	-	89.922.002	89.922.002	100%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN OFICINAS SECPLAN Y DOM, COMUNA DE CHONCHI	1-B-2023-408	CHONCHI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN OFICINAS SECPLAN Y DOM, COMUNA DE CHONCHI	GUIA OPERATIVA	CHONCHI	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN VARIOS PUNTOS VERDES Y PUNTO LIMPIO - COMUNA DE PUQUELDÓN	1-B-2023-412	PUQUELDÓN	CONSTRUCCIÓN VARIOS PUNTOS VERDES Y PUNTO LIMPIO - COMUNA DE PUQUELDÓN	GUIA OPERATIVA	PUQUELDÓN	89.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	89.999.999	89.999.999	100%
REPARACION CUBIERTA AREA PISCINA POLIDEPORTIVO 21 DE ABRIL DE PUERTO AYSEN, COMUNA DE AYSEN	1-C-2022-1620	AISÉN	REPARACION CUBIERTA AREA PISCINA POLIDEPORTIVO 21 DE ABRIL DE PUERTO AYSEN, COMUNA DE AYSEN	GUIA OPERATIVA	AISÉN	56.034.271	RESOLUCION	OBRA	-	56.034.271	56.034.271	100%
SPD MEJORAMIENTO ACCESO SUR MERCADO MUNICIPAL COCHRANE	1-SPD-2022-218	COCHRANE	SPD MEJORAMIENTO ACCESO SUR MERCADO MUNICIPAL COCHRANE	GUIA OPERATIVA	COCHRANE	24.154.883	RESOLUCION	OBRA	-	24.154.883	24.154.883	100%
MEJORAMIENTO TÉRMICO EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1-C-2023-564	COCHRANE	MEJORAMIENTO TÉRMICO EDIFICIO CENTRO CULTURAL	GUIA OPERATIVA	COCHRANE	151.970.347	RESOLUCION	OBRA	-	151.970.347	151.970.347	100%
CONSTRUCCIÓN ESCALERA ACCESO CERRO LA VIRGEN E INSTALACIÓN SEÑALÉTICA BAHÍA MURTA	1-B-2023-472	RÍO IBÁÑEZ	CONSTRUCCIÓN ESCALERA ACCESO CERRO LA VIRGEN E INSTALACIÓN SEÑALÉTICA BAHÍA MURTA	GUIA OPERATIVA	RÍO IBÁÑEZ	38.525.174	RESOLUCION	OBRA	-	38.525.174	38.525.174	100%
CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO MUNICIPAL. COMUNA DE PORVENIR	1-B-2023-641	PORVENIR	CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO MUNICIPAL. COMUNA DE PORVENIR	GUIA OPERATIVA	PORVENIR	77.714.894	RESOLUCION	OBRA	-	77.714.894	77.714.894	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 16	1-C-2022-577	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 16	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	73.568.769	RESOLUCION	OBRA	-	73.568.769	73.568.769	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN RAUL DEL CANTO, CALLE JULIO BARRENECHEA NORTE	1-C-2022-1270	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN RAUL DEL CANTO, CALLE JULIO BARRENECHEA NORTE	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	73.160.256	RESOLUCION	OBRA	-	73.160.256	73.160.256	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN LOS EUCALIPTOS, CALLE JULIO BARRENECHEA SUR	1-C-2022-1272	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN LOS EUCALIPTOS, CALLE JULIO BARRENECHEA SUR	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	73.216.428	RESOLUCION	OBRA	-	73.216.428	73.216.428	100%

MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE HERNÁN CORTÉS, ENTRE ANTONIO VARAS Y VALENCIA, COMUNA DE ÑUÑO A	1-C-2022-1400	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE HERNÁN CORTÉS, ENTRE ANTONIO VARAS Y VALENCIA, COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	43.339.700	RESOLUCION	OBRA	-	43.339.700	43.339.700	100%
MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE VALENCIA, ENTRE DIAGONAL ORIENTE Y HERNÁN CORTÉS, COMUNA DE ÑUÑO A	1-C-2022-1407	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE VALENCIA, ENTRE DIAGONAL ORIENTE Y HERNÁN CORTÉS, COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	55.220.115	RESOLUCION	OBRA	-	55.220.115	55.220.115	100%
REPOSICION DE VEREDAS POBLACION SALVADOR ALLENDE, CALLE JOHN KENNEDY ORIENTE	1-C-2022-1422	LA PINTANA	REPOSICION DE VEREDAS POBLACION SALVADOR ALLENDE, CALLE JOHN KENNEDY ORIENTE	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	65.039.922	RESOLUCION	OBRA	-	65.039.922	65.039.922	100%
REPOSICION DE VEREDAS CALLE JOHN KENNEDY SECTOR LO MARTINEZ	1-C-2022-1423	LA PINTANA	REPOSICION DE VEREDAS CALLE JOHN KENNEDY SECTOR LO MARTINEZ	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	71.998.300	RESOLUCION	OBRA	-	71.998.300	71.998.300	100%
REPOSICIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO PLAZA VILLA DIVINA PROVIDENCIA PONIENTE, BARRIO SOL PONIENTE, MAIPÚ	1-C-2022-1827	MAIPÚ	REPOSICIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO PLAZA VILLA DIVINA PROVIDENCIA PONIENTE, BARRIO SOL PONIENTE, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	153.577.967	RESOLUCION	OBRA	-	153.577.967	153.577.967	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 18	1-C-2022-1973	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 18	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	85.854.885	RESOLUCION	OBRA	-	85.854.885	85.854.885	100%
MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN SALAS DE CLASE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	1-C-2022-2069	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN SALAS DE CLASE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	GUIA OPERATIVA	PEDRO AGUIRRE CERDA	74.849.821	RESOLUCION	OBRA	-	74.849.821	74.849.821	100%
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LOS JAZMINES II, COMUNA DE MELIPILLA	1-C-2022-2294	MELIPILLA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LOS JAZMINES II, COMUNA DE MELIPILLA	GUIA OPERATIVA	MELIPILLA	79.391.081	RESOLUCION	OBRA	-	79.391.081	79.391.081	100%
SPD MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMPO DE MARTE, RENCA	1-SPD-2022-256	RENCA	SPD MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMPO DE MARTE, RENCA	GUIA OPERATIVA	RENCA	74.889.614	RESOLUCION	OBRA	-	74.889.614	74.889.614	100%
MEJORAMIENTO PLAZA ANTONIO MACHADO	1-B-2023-89	LA PINTANA	MEJORAMIENTO PLAZA ANTONIO MACHADO	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	110.058.985	RESOLUCION	OBRA	-	110.058.985	110.058.985	100%
MEJORAMIENTO PLAZA MADRID OSORIO	1-B-2023-131	SAN BERNARDO	MEJORAMIENTO PLAZA MADRID OSORIO	GUIA OPERATIVA	SAN BERNARDO	47.934.597	RESOLUCION	OBRA	-	47.934.597	47.934.597	100%
MEJORAMIENTO PLAZA LA ALEGRÍA	1-B-2023-190	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO PLAZA LA ALEGRÍA	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	75.309.234	RESOLUCION	OBRA	-	75.309.234	75.309.234	100%
REPOSICION DE VEREDAS CALLES SANTA MARTA Y CALI, U.V. N° 18.	1-B-2023-226	LA FLORIDA	REPOSICION DE VEREDAS CALLES SANTA MARTA Y CALI, U.V. N° 18.	GUIA OPERATIVA	LA FLORIDA	115.002.070	RESOLUCION	OBRA	-	115.002.070	115.002.070	100%
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PLAZA GRAN MISIÓN, COMUNA DE CONCHALÍ	1-B-2023-500	CONCHALÍ	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PLAZA GRAN MISIÓN, COMUNA DE CONCHALÍ	GUIA OPERATIVA	CONCHALÍ	20.575.750	RESOLUCION	OBRA	-	20.575.750	20.575.750	100%
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATONAL VILLA LOS LAGOS	1-C-2023-2264	LO PRADO	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATONAL VILLA LOS LAGOS	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	30.351.521	RESOLUCION	OBRA	-	30.351.521	30.351.521	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO SANTA CECILIA U.V 37 B COMUNA LO ESPEJO	1-C-2023-2321	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO SANTA CECILIA U.V 37 B COMUNA LO ESPEJO	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	23.123.764	RESOLUCION	OBRA	-	23.123.764	23.123.764	100%
DEMARCACION VIAL SECTOR ESTADIO NACIONAL COMUNA DE ÑUÑO A	1-C-2023-2744	ÑUÑO A	DEMARCACION VIAL SECTOR ESTADIO NACIONAL COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	96.800.447	RESOLUCION	OBRA	-	96.800.447	96.800.447	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PALGUIN - PANGUIPULLI	1-C-2023-207	PANGUIPULLI	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PALGUIN - PANGUIPULLI	GUIA OPERATIVA	PANGUIPULLI	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
CONSTRUCCIÓN ESPACIO DEPORTIVO Y VERDE, VILLA LOS ALCALDES, COMUNA DE LOS LAGOS	1-C-2023-1272	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN ESPACIO DEPORTIVO Y VERDE, VILLA LOS ALCALDES, COMUNA DE LOS LAGOS	GUIA OPERATIVA	LOS LAGOS	149.983.455	RESOLUCION	OBRA	-	149.983.455	149.983.455	100%
CONTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR EL TOLLO	1-C-2021-1531	COBQUECURA	CONTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR EL TOLLO	GUIA OPERATIVA	COBQUECURA	107.172.718	RESOLUCION	OBRA	-	107.172.718	107.172.718	100%
REPOSICION VEREDAS CENTRO CIVICO, COMUNA DE QUIRIHUE	1-C-2021-1984 [CHA]	QUIRIHUE	REPOSICION VEREDAS CENTRO CIVICO, COMUNA DE QUIRIHUE	GUIA OPERATIVA	QUIRIHUE	97.484.882	RESOLUCION	OBRA	74.990.260	22.494.622	97.484.882	100%

SPD AMPLIACIÓN RED DE ALUMBRADO PARA ILUMINACIÓN PEATONAL DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE QUILLÓN	1-SPD-2022-32	QUILLÓN	SPD AMPLIACIÓN RED DE ALUMBRADO PARA ILUMINACIÓN PEATONAL DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE QUILLÓN	GUIA OPERATIVA	QUILLÓN	74.999.864	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.864	74.999.864	100%
SPD INSTALACIÓN DE PISTA TIPO PUMPTRACK COMUNA DE SAN FABIÁN	1-SPD-2022-515	SAN FABIÁN	SPD INSTALACIÓN DE PISTA TIPO PUMPTRACK COMUNA DE SAN FABIÁN	GUIA OPERATIVA	SAN FABIÁN	74.999.525	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.525	74.999.525	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CENTRO ARTESANAL COMUNA DE NINHUE	1-C-2022-2583	NINHUE	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CENTRO ARTESANAL COMUNA DE NINHUE	GUIA OPERATIVA	NINHUE	40.584.813	RESOLUCION	OBRA	-	40.584.813	40.584.813	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL PARQUE MUNICIPAL, COMUNA DE NINHUE	1-C-2022-2652	NINHUE	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL PARQUE MUNICIPAL, COMUNA DE NINHUE	GUIA OPERATIVA	NINHUE	62.925.137	RESOLUCION	OBRA	-	62.925.137	62.925.137	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO URBANO CENTRO COMUNITARIO LAS GARZAS, SAN CARLOS	1-C-2022-2718	SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO URBANO CENTRO COMUNITARIO LAS GARZAS, SAN CARLOS	GUIA OPERATIVA	SAN CARLOS	90.317.098	RESOLUCION	OBRA	-	90.317.098	90.317.098	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO DIA MUNICIPAL, SAN NICOLÁS.	1-B-2023-413	SAN NICOLÁS	CONSTRUCCIÓN CENTRO DIA MUNICIPAL, SAN NICOLÁS.	GUIA OPERATIVA	SAN NICOLÁS	133.867.141	RESOLUCION	OBRA	-	133.867.141	133.867.141	100%
MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL DE AVDA. LAS AMÉRICAS ENTRE CALLE FRANCIA Y AVDA. DETECTIVE CUBILLOS, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	1-B-2023-257	ALTO HOSPICIO	MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL DE AVDA. LAS AMÉRICAS ENTRE CALLE FRANCIA Y AVDA. DETECTIVE CUBILLOS, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	GUIA OPERATIVA	ALTO HOSPICIO	150.047.156	RESOLUCION	OBRA	-	150.047.156	150.047.156	100%
MEJORAMIENTO PLAZA JUAN PABLO II J.V VIDA NUEVA , COMUNA DE ALTO HOSPICIO	1-B-2023-258	ALTO HOSPICIO	MEJORAMIENTO PLAZA JUAN PABLO II J.V VIDA NUEVA , COMUNA DE ALTO HOSPICIO	GUIA OPERATIVA	ALTO HOSPICIO	150.169.014	RESOLUCION	OBRA	-	150.169.014	150.169.014	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICOS, LOCALIDAD DE ESCAPIÑA	1-C-2023-1310	COLCHANE	[SATE] CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICOS, LOCALIDAD DE ESCAPIÑA	GUIA OPERATIVA	COLCHANE	85.961.074	RESOLUCION	OBRA	-	85.961.074	85.961.074	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICOS, LOCALIDAD DE MAUQUE	1-C-2023-1311	COLCHANE	[SATE] CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICOS, LOCALIDAD DE MAUQUE	GUIA OPERATIVA	COLCHANE	89.366.875	RESOLUCION	OBRA	-	89.366.875	89.366.875	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA CALLE TARAPACÁ ENTRE AMUNATEGUI Y JUAN MARTÍNEZ	1-C-2023-2326	IQUIQUE	MEJORAMIENTO PLATABANDA CALLE TARAPACÁ ENTRE AMUNATEGUI Y JUAN MARTÍNEZ	GUIA OPERATIVA	IQUIQUE	134.893.927	RESOLUCION	OBRA	-	134.893.927	134.893.927	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA PROGRESO	1-C-2023-2327	IQUIQUE	MEJORAMIENTO PLAZOLETA PROGRESO	GUIA OPERATIVA	IQUIQUE	108.015.867	RESOLUCION	OBRA	-	108.015.867	108.015.867	100%
ADQUISICION LUMINARIAS VIAS DE EVACUACION ZONA CENTRO - IQUIQUE	1-C-2023-2422	IQUIQUE	ADQUISICION LUMINARIAS VIAS DE EVACUACION ZONA CENTRO IQUIQUE	GUIA OPERATIVA	IQUIQUE	103.321.750	RESOLUCION	OBRA	-	103.321.750	103.321.750	100%
CSV MEJORAMIENTO ÁREA VERDE C.H. EL MIRADOR, SECTOR LA TORTUGA, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	1-C-2023-2554	ALTO HOSPICIO	CSV MEJORAMIENTO ÁREA VERDE C.H. EL MIRADOR, SECTOR LA TORTUGA, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	GUIA OPERATIVA	ALTO HOSPICIO	154.421.163	RESOLUCION	OBRA	-	154.421.163	154.421.163	100%
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JVV. INTI RAI	1-B-2023-56	CALAMA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JVV. INTI RAI	GUIA OPERATIVA	CALAMA	137.221.150	RESOLUCION	OBRA	-	137.221.150	137.221.150	100%
MEJORAMIENTO DE PLAZA PLAYA BLANCA	1-B-2023-255	MEJILLONES	MEJORAMIENTO DE PLAZA PLAYA BLANCA	GUIA OPERATIVA	MEJILLONES	107.570.075	RESOLUCION	OBRA	-	107.570.075	107.570.075	100%
MEJORAMIENTO SEDE DEPORTIVA CLUB ALTIPLANO SUR COMUNA DE FREIRINA	1-B-2023-455	FREIRINA	MEJORAMIENTO SEDE DEPORTIVA CLUB ALTIPLANO SUR COMUNA DE FREIRINA	GUIA OPERATIVA	FREIRINA	71.953.879	RESOLUCION	OBRA	-	71.953.879	71.953.879	100%
REPOSICIÓN ESCALINATA UMBRAL NORTE, VALLENAR	1-B-2023-556	VALLENAR	REPOSICIÓN ESCALINATA UMBRAL NORTE, VALLENAR	GUIA OPERATIVA	VALLENAR	66.520.160	RESOLUCION	OBRA	-	66.520.160	66.520.160	100%
REPOSICIÓN VEREDAS RIO DE JANEIRO, SECTOR RAMÓN FREIRE , COMUNA DE FREIRINA	1-B-2023-587	FREIRINA	REPOSICIÓN VEREDAS RIO DE JANEIRO, SECTOR RAMÓN FREIRE , COMUNA DE FREIRINA	GUIA OPERATIVA	FREIRINA	61.083.051	RESOLUCION	OBRA	-	61.083.051	61.083.051	100%
MEJORAMIENTO PARQUE PLAYA BLANCA, CALDERA	1-B-2023-589	CALDERA	MEJORAMIENTO PARQUE PLAYA BLANCA, CALDERA	GUIA OPERATIVA	CALDERA	91.465.220	RESOLUCION	OBRA	-	91.465.220	91.465.220	100%

[SATE] CONSTRUCCION MULTICANCHA Y CAMARINES EL DIVISADERO, COMUNA DE PUNITAQUI	1-C-2021-325	PUNITAQUI	[SATE] CONSTRUCCION MULTICANCHA Y CAMARINES EL DIVISADERO, COMUNA DE PUNITAQUI	GUIA OPERATIVA	PUNITAQUI	154.396.201	RESOLUCION	OBRA	-	154.396.201	154.396.201	100%
PAVIMENTACION MEDIA CALZADA AVENIDA LAS TORRES, COMUNA DE PUNITAQUI.	1-C-2022-923	PUNITAQUI	PAVIMENTACION MEDIA CALZADA AVENIDA LAS TORRES, COMUNA DE PUNITAQUI.	GUIA OPERATIVA	PUNITAQUI	74.994.162	RESOLUCION	OBRA	-	74.994.162	74.994.162	100%
[SATE] REPOSICIÓN SEDE TIERRAS NUEVAS, LOS VILOS	1-C-2022-985	LOS VILOS	[SATE] REPOSICIÓN SEDE TIERRAS NUEVAS, LOS VILOS	GUIA OPERATIVA	LOS VILOS	118.791.653	RESOLUCION	OBRA	-	118.791.653	118.791.653	100%
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZOLETA DE LA INFANCIA, VILORRIO HURTADO	1-C-2022-2364	RÍO HURTADO	[SATE] MEJORAMIENTO PLAZOLETA DE LA INFANCIA, VILORRIO HURTADO	GUIA OPERATIVA	RÍO HURTADO	102.605.451	RESOLUCION	OBRA	-	102.605.451	102.605.451	100%
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA MINA FLOR DE TÉ, SECTOR CASUTO, COMUNA ANDACOLLO	1-C-2022-2454	ANDACOLLO	[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA MINA FLOR DE TÉ, SECTOR CASUTO, COMUNA ANDACOLLO	GUIA OPERATIVA	ANDACOLLO	137.319.113	RESOLUCION	OBRA	-	137.319.113	137.319.113	100%
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZUELA LOS CANTAROS, COMUNA DE PAIHUANO	1-C-2022-2721	PAIGUANO	[SATE] MEJORAMIENTO PLAZUELA LOS CANTAROS, COMUNA DE PAIHUANO	GUIA OPERATIVA	PAIGUANO	48.533.941	RESOLUCION	OBRA	-	48.533.941	48.533.941	100%
[SATE] CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUNITAQUI	1-C-2023-288	PUNITAQUI	[SATE] CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUNITAQUI	GUIA OPERATIVA	PUNITAQUI	91.835.216	RESOLUCION	OBRA	-	91.835.216	91.835.216	100%
[SATE] CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN POBLACIÓN QUEBRADA DE PINTO, COMUNA DE PAIHUANO	1-C-2023-291	PAIGUANO	[SATE] CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN POBLACIÓN QUEBRADA DE PINTO, COMUNA DE PAIHUANO	GUIA OPERATIVA	PAIGUANO	151.120.401	RESOLUCION	OBRA	-	151.120.401	151.120.401	100%
[SATE] PAVIMENTACIÓN INTERSECCIÓN CALLES JOSE MIGUEL CARRERA – CANAL RECOLETA, MONTE PATRIA	1-C-2023-319	MONTE PATRIA	[SATE] PAVIMENTACIÓN INTERSECCIÓN CALLES JOSE MIGUEL CARRERA – CANAL RECOLETA, MONTE PATRIA	GUIA OPERATIVA	MONTE PATRIA	154.395.090	RESOLUCION	OBRA	-	154.395.090	154.395.090	100%
CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO SANTIAGO CAREY, PANQUEHUE	1-C-2020-1498	PANQUEHUE	CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO SANTIAGO CAREY, PANQUEHUE	GUIA OPERATIVA	PANQUEHUE	40.102.636	RESOLUCION	OBRA	32.135.543	7.906.188	40.041.731	100%
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE SAN ANTONIO, SECTOR DE GRANALLAS, COMUNA DE PUTAENDO	1-C-2021-107	PUTAENDO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE SAN ANTONIO, SECTOR DE GRANALLAS, COMUNA DE PUTAENDO	GUIA OPERATIVA	PUTAENDO	63.890.847	RESOLUCION	OBRA	-	63.890.847	63.890.847	100%
MEJORAMIENTO PLAZA LOS COLONOS, COMUNA DE LA CALERA	1-C-2022-492	CALERA	MEJORAMIENTO PLAZA LOS COLONOS, COMUNA DE LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	68.115.287	RESOLUCION	OBRA	-	68.115.287	68.115.287	100%
REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS DE ALTA EFICIENCIA HÍDRICA PARA EL LICEO CORINA URBINA VILLANUEVA, COMUNA DE SAN FELIPE.	1-C-2022-993	SAN FELIPE	REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS DE ALTA EFICIENCIA HÍDRICA PARA EL LICEO CORINA URBINA VILLANUEVA, COMUNA DE SAN FELIPE.	GUIA OPERATIVA	SAN FELIPE	68.850.936	RESOLUCION	OBRA	-	68.850.936	68.850.936	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA SAN LUIS	1-C-2022-1329	CASABLANCA	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA SAN LUIS	GUIA OPERATIVA	CASABLANCA	145.479.000	RESOLUCION	OBRA	-	145.479.000	145.479.000	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN DINAMARCA, COMUNA DE VILLA ALEMANA	1-C-2022-1337	VILLA ALEMANA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN DINAMARCA, COMUNA DE VILLA ALEMANA	GUIA OPERATIVA	VILLA ALEMANA	48.725.850	RESOLUCION	OBRA	-	48.725.850	48.725.850	100%
CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO, SEÑALÉTICAS Y DEMARCACIONES, COMUNA DE NOGALES	1-C-2022-1560	NOGALES	CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO, SEÑALÉTICAS Y DEMARCACIONES, COMUNA DE NOGALES	GUIA OPERATIVA	NOGALES	74.162.155	RESOLUCION	OBRA	-	74.162.155	74.162.155	100%
DEMARCACIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICAS, COMUNA DE NOGALES	1-C-2022-1566	NOGALES	DEMARCACIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICAS, COMUNA DE NOGALES	GUIA OPERATIVA	NOGALES	59.783.643	RESOLUCION	OBRA	-	59.783.643	59.783.643	100%
DEMARCACIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICAS, DISTRITO DE EL MELÓN, COMUNA DE NOGALES	1-C-2022-1567	NOGALES	DEMARCACIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICAS, DISTRITO DE EL MELÓN, COMUNA DE NOGALES	GUIA OPERATIVA	NOGALES	57.047.737	RESOLUCION	OBRA	-	57.047.737	57.047.737	100%
SEMAFORIZACION CRUCE O'HIGGINS CON CHAÑARAL, COMUNA DE LA CALERA	1-C-2022-1725	CALERA	SEMAFORIZACION CRUCE O'HIGGINS CON CHAÑARAL, COMUNA DE LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	47.401.572	RESOLUCION	OBRA	-	47.401.572	47.401.572	100%

SEMAFORIZACION CRUCE ZENTENO-IRIARTE CON LATORRE, COMUNA DE LA CALERA	1-C-2022-1726	CALERA	SEMAFORIZACION CRUCE ZENTENO-IRIARTE CON LATORRE, COMUNA DE LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	66.488.957	RESOLUCION	OBRA	-	66.488.957	66.488.957	100%
MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE EL QUISCO	1-C-2022-1894	EL QUISCO	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE EL QUISCO	GUIA OPERATIVA	EL QUISCO	124.983.607	RESOLUCION	OBRA	-	124.983.607	124.983.607	100%
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL ZONA RURAL SAN FELIPE	1-C-2022-2064	SAN FELIPE	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL ZONA RURAL SAN FELIPE	GUIA OPERATIVA	SAN FELIPE	68.986.839	RESOLUCION	OBRA	-	68.986.839	68.986.839	100%
CONSTRUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE RESALTOS ZONA RURAL Y URBANA DE SAN FELIPE	1-C-2022-2067	SAN FELIPE	CONSTRUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE RESALTOS ZONA RURAL Y URBANA DE SAN FELIPE	GUIA OPERATIVA	SAN FELIPE	74.469.665	RESOLUCION	OBRA	-	74.469.665	74.469.665	100%
SPD RECAMBIO DE LUMINARIAS SECTORES EL CANELO Y MIRASOL, COMUNA DE ALGARROBO	1-SPD-2022-349	ALGARROBO	SPD RECAMBIO DE LUMINARIAS SECTORES EL CANELO Y MIRASOL, COMUNA DE ALGARROBO	GUIA OPERATIVA	ALGARROBO	74.999.998	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.998	74.999.998	100%
SPD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA - ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUTAENDO	1-SPD-2022-570	PUTAENDO	SPD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA - ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUTAENDO	GUIA OPERATIVA	PUTAENDO	74.999.453	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.453	74.999.453	100%
CONSTRUCCION CAMARIN CD BOCA JUNIORS, COMUNA DE SANTA MARIA	1-C-2022-2777	SANTA MARÍA	CONSTRUCCION CAMARIN CD BOCA JUNIORS, COMUNA DE SANTA MARIA	GUIA OPERATIVA	SANTA MARÍA	101.520.614	RESOLUCION	OBRA	-	101.520.614	101.520.614	100%
MEJORAMIENTO SECTOR ESTACIONAMIENTOS, CONDOMINIO SOCIAL LAS MARGARITAS 1, COMUNA DE LA CALERA	1-C-2023-784	CALERA	MEJORAMIENTO SECTOR ESTACIONAMIENTOS, CONDOMINIO SOCIAL LAS MARGARITAS 1, COMUNA DE LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	127.015.782	RESOLUCION	OBRA	-	127.015.782	127.015.782	100%
MEJORAMIENTO SECTOR ESTACIONAMIENTOS, CONDOMINIO SOCIAL LAS MARGARITAS 2, COMUNA DE LA CALERA	1-C-2023-785	CALERA	MEJORAMIENTO SECTOR ESTACIONAMIENTOS, CONDOMINIO SOCIAL LAS MARGARITAS 2, COMUNA DE LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	138.417.680	RESOLUCION	OBRA	-	138.417.680	138.417.680	100%
INSTALACION DE LUMINARIAS CANCHA CLUB DEPORTIVO CASUTO, COMUNA DE RINCONADA	1-C-2023-938	RINCONADA	INSTALACION DE LUMINARIAS CANCHA CLUB DEPORTIVO CASUTO, COMUNA DE RINCONADA	GUIA OPERATIVA	RINCONADA	87.150.783	RESOLUCION	OBRA	-	87.150.783	87.150.783	100%
REPOSICIÓN DE ACERAS RUTA G-986 F, COMUNA DE ALGARROBO	1-C-2023-1067	ALGARROBO	REPOSICIÓN DE ACERAS RUTA G-986 F, COMUNA DE ALGARROBO	GUIA OPERATIVA	ALGARROBO	154.028.389	RESOLUCION	OBRA	-	154.028.389	154.028.389	100%
MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO LOS HALCONES, COMUNA EL TABO	1-B-2023-168	EL TABO	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO LOS HALCONES, COMUNA EL TABO	GUIA OPERATIVA	EL TABO	113.414.000	RESOLUCION	OBRA	-	113.414.000	113.414.000	100%
"REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE ARELLANO, ENTRE AVENIDA IGNACIO CARRERA PINTO Y DEL COMERCIO, COMUNA DE CARTAGENA".	1-B-2023-178	CARTAGENA	"REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE ARELLANO, ENTRE AVENIDA IGNACIO CARRERA PINTO Y DEL COMERCIO, COMUNA DE CARTAGENA".	GUIA OPERATIVA	CARTAGENA	56.310.000	RESOLUCION	OBRA	-	56.310.000	56.310.000	100%
CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL PARQUE	1-B-2023-253	CASABLANCA	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL PARQUE	GUIA OPERATIVA	CASABLANCA	114.058.582	RESOLUCION	OBRA	-	114.058.582	114.058.582	100%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VALPARAÍSO N° 8 CALLE CEMENTERIO ENTRE AV CARDENAL SAMORÉ Y CALLE OJOS DEL SALADO CURAUMA	1-B-2023-254	VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VALPARAÍSO N° 8 CALLE CEMENTERIO ENTRE AV CARDENAL SAMORÉ Y CALLE OJOS DEL SALADO CURAUMA	GUIA OPERATIVA	VALPARAÍSO	153.303.762	RESOLUCION	OBRA	-	153.303.762	153.303.762	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS CALLE OJOS DEL SALADO CONEXIÓN BAJO RUTA 68 SECTOR CURAUMA	1-B-2023-256	VALPARAÍSO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS CALLE OJOS DEL SALADO CONEXIÓN BAJO RUTA 68 SECTOR CURAUMA	GUIA OPERATIVA	VALPARAÍSO	29.986.812	RESOLUCION	OBRA	-	29.986.812	29.986.812	100%
MEJORAMIENTO ASOCIACION DE RAYUELA SECTOR LA PIRCA, PANQUEHUE	1-B-2023-278	PANQUEHUE	MEJORAMIENTO ASOCIACION DE RAYUELA SECTOR LA PIRCA, PANQUEHUE	GUIA OPERATIVA	PANQUEHUE	106.994.000	RESOLUCION	OBRA	-	106.994.000	106.994.000	100%
MEJORAMIENTO CALLE GABRIELA MISTRAL	1-B-2023-316	LA CRUZ	MEJORAMIENTO CALLE GABRIELA MISTRAL	GUIA OPERATIVA	LA CRUZ	73.147.685	RESOLUCION	OBRA	-	73.147.685	73.147.685	100%

MEJORAMIENTO CIRCULACIONES CEMENTERIO MUNICIPAL DE CABILDO	1-B-2023-330	CABILDO	MEJORAMIENTO CIRCULACIONES CEMENTERIO MUNICIPAL DE CABILDO	GUIA OPERATIVA	CABILDO	111.723.998	RESOLUCION	OBRA	-	111.723.998	111.723.998	100%
MEJORAMIENTO PLAZA ACCESO EX-ESTACION DE CATAPILCO	1-B-2023-345	ZAPALLAR	MEJORAMIENTO PLAZA ACCESO EX-ESTACION DE CATAPILCO	GUIA OPERATIVA	ZAPALLAR	106.771.838	RESOLUCION	OBRA	-	106.771.838	106.771.838	100%
CONSTRUCCION ABOVEDAMIENTO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PASAJE FAISAN, COMUNA LA CALERA	1-C-2023-1497	CALERA	CONSTRUCCION ABOVEDAMIENTO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PASAJE FAISAN, COMUNA LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	154.420.103	RESOLUCION	OBRA	-	154.420.103	154.420.103	100%
MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LAS PATAGUAS Y PLAZA DE LAS FLORES, COMUNA DE SANTO DOMINGO	1-B-2023-370	SANTO DOMINGO	MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LAS PATAGUAS Y PLAZA DE LAS FLORES, COMUNA DE SANTO DOMINGO	GUIA OPERATIVA	SANTO DOMINGO	93.947.918	RESOLUCION	OBRA	-	93.947.918	93.947.918	100%
MEJORAMIENTO PLAZA Y PASEO ESTACION COMUNA DE LA LIGUA	1-B-2023-417	LA LIGUA	MEJORAMIENTO PLAZA Y PASEO ESTACION COMUNA DE LA LIGUA	GUIA OPERATIVA	LA LIGUA	116.177.293	RESOLUCION	OBRA	-	116.177.293	116.177.293	100%
CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA AMANECER, COMUNA DE LLAY-LLAY	1-B-2023-423	LLAILLAY	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA AMANECER, COMUNA DE LLAY-LLAY	GUIA OPERATIVA	LLAILLAY	112.129.880	RESOLUCION	OBRA	-	112.129.880	112.129.880	100%
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN PLAZA LLOLLEO Y PLAZA SAN ANTONIO, COMUNA DE SAN ANTONIO	1-B-2023-424	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN PLAZA LLOLLEO Y PLAZA SAN ANTONIO, COMUNA DE SAN ANTONIO	GUIA OPERATIVA	SAN ANTONIO	132.363.278	RESOLUCION	OBRA	-	132.363.278	132.363.278	100%
MEJORAMIENTO CALLE JOSÉ NARCISO AGUIRRE, COMUNA DE EL QUISCO	1-B-2023-427	EL QUISCO	MEJORAMIENTO CALLE JOSÉ NARCISO AGUIRRE, COMUNA DE EL QUISCO	GUIA OPERATIVA	EL QUISCO	115.643.839	RESOLUCION	OBRA	-	115.643.839	115.643.839	100%
CONSTRUCCION ÁREA VERDE POBLACION EL SENDERO, COMUNA DE PUTAENDO	1-B-2023-432	PUTAENDO	CONSTRUCCION ÁREA VERDE POBLACION EL SENDERO, COMUNA DE PUTAENDO	GUIA OPERATIVA	PUTAENDO	60.373.000	RESOLUCION	OBRA	-	60.373.000	60.373.000	100%
CONSTRUCCION ÁREA VERDE POBLACION LOS ALERCES, COMUNA DE PUTAENDO	1-B-2023-433	PUTAENDO	CONSTRUCCION ÁREA VERDE POBLACION LOS ALERCES, COMUNA DE PUTAENDO	GUIA OPERATIVA	PUTAENDO	50.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	50.000.000	50.000.000	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE AVENIDA ESPAÑA, LOS ANDES	1-B-2023-435	LOS ANDES	MEJORAMIENTO AREA VERDE AVENIDA ESPAÑA, LOS ANDES	GUIA OPERATIVA	LOS ANDES	120.442.000	RESOLUCION	OBRA	-	120.442.000	120.442.000	100%
REPOSICION PUENTES DE ACCESOS POBLACION ARTURO PRAT, OLMUE	1-B-2023-438	OLMUÉ	REPOSICION PUENTES DE ACCESOS POBLACION ARTURO PRAT, OLMUE	GUIA OPERATIVA	OLMUÉ	110.305.000	RESOLUCION	OBRA	-	110.305.000	110.305.000	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA SVEN KRARUP, COMUNA DE HIJUELAS	1-B-2023-439	HIJUELAS	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SVEN KRARUP, COMUNA DE HIJUELAS	GUIA OPERATIVA	HIJUELAS	109.764.000	RESOLUCION	OBRA	-	109.764.000	109.764.000	100%
MEJORAMIENTO BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE SANTA MARÍA	1-B-2023-447	SANTA MARÍA	MEJORAMIENTO BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE SANTA MARÍA	GUIA OPERATIVA	SANTA MARÍA	110.170.000	RESOLUCION	OBRA	-	110.170.000	110.170.000	100%
MEJORAMIENTO CALZADA AVENIDA VALPARAISO ENTRE PASEO LOS HEROES Y PATRICIO LYNCH	1-B-2023-448	VILLA ALEMANA	MEJORAMIENTO CALZADA AVENIDA VALPARAISO ENTRE PASEO LOS HEROES Y PATRICIO LYNCH	GUIA OPERATIVA	VILLA ALEMANA	146.325.000	RESOLUCION	OBRA	-	146.325.000	146.325.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CAMINO DEL SOL I	1-B-2023-453	LA CRUZ	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CAMINO DEL SOL I	GUIA OPERATIVA	LA CRUZ	35.508.108	RESOLUCION	OBRA	-	35.508.108	35.508.108	100%
SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL CENTRO URBANO PETORCA	1-B-2023-457	PETORCA	SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL CENTRO URBANO PETORCA	GUIA OPERATIVA	PETORCA	58.508.113	RESOLUCION	OBRA	-	58.508.113	58.508.113	100%
CONSTRUCCION DE ORNAMENTO CENTRAL EN ESPACIO PÚBLICO ALAMEDA O'HIGGINS, TRAMO PORTUS-TOROMAZOTE, SAN FELIPE	1-B-2023-459	SAN FELIPE	CONSTRUCCION DE ORNAMENTO CENTRAL EN ESPACIO PÚBLICO ALAMEDA O'HIGGINS, TRAMO PORTUS-TOROMAZOTE, SAN FELIPE	GUIA OPERATIVA	SAN FELIPE	126.117.545	RESOLUCION	OBRA	-	126.117.545	126.117.545	100%
REPOSICION DE ACERAS CALLE 21 DE MAYO, TRAMO CALLE NICOLAS PALACIOS Y PASAJE LOS LIBERTADORES, ACERA NORTE	1-C-2022-209	SANTA CRUZ	REPOSICION DE ACERAS CALLE 21 DE MAYO, TRAMO CALLE NICOLAS PALACIOS Y PASAJE LOS LIBERTADORES, ACERA NORTE	GUIA OPERATIVA	SANTA CRUZ	80.005.728	RESOLUCION	OBRA	-	80.005.728	80.005.728	100%

MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA LAS PROTEAS, SECTOR 1, COMUNA DE PICHILEMU	1-C-2022-1454	PICHILEMU	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA LAS PROTEAS, SECTOR 1, COMUNA DE PICHILEMU	GUIA OPERATIVA	PICHILEMU	74.996.811	RESOLUCION	OBRA	-	74.996.811	74.996.811	100%
CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. SAN JUAN SECTOR SANTA JOSEFINA, COMUNA DE MACHALI	1-C-2022-1882	MACHALÍ	CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. SAN JUAN SECTOR SANTA JOSEFINA, COMUNA DE MACHALI	GUIA OPERATIVA	MACHALÍ	68.892.844	RESOLUCION	OBRA	-	68.892.844	68.892.844	100%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE	1-C-2022-1907	PUMANQUE	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE	GUIA OPERATIVA	PUMANQUE	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
NORMALIZACION Y REPOSICION ALUMBRADO ESTADIO DE COYA, COMUNA DE MACHALI	1-C-2022-2037	MACHALÍ	NORMALIZACION Y REPOSICION ALUMBRADO ESTADIO DE COYA, COMUNA DE MACHALI	GUIA OPERATIVA	MACHALÍ	86.022.158	RESOLUCION	OBRA	-	86.022.158	86.022.158	100%
CONSTRUCCIÓN VEREDAS POBLACION LOS MINEROS, COMUNA DE PICHILEMU	1-C-2022-2172	PICHILEMU	CONSTRUCCIÓN VEREDAS POBLACION LOS MINEROS, COMUNA DE PICHILEMU	GUIA OPERATIVA	PICHILEMU	89.897.352	RESOLUCION	OBRA	-	89.897.352	89.897.352	100%
INSTALACION DE RESALTOS VARIOS SECTORES, MACHALI	1-C-2022-2174	MACHALÍ	VARIOS SECTORES, MACHALÍ	GUIA OPERATIVA	MACHALÍ	74.919.687	RESOLUCION	OBRA	-	74.919.687	74.919.687	100%
CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA ALTO CACHAPOAL, COMUNA DE MACHALI	1-C-2022-2189	MACHALÍ	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA ALTO CACHAPOAL, COMUNA DE MACHALI	GUIA OPERATIVA	MACHALÍ	99.645.459	RESOLUCION	OBRA	-	99.645.459	99.645.459	100%
REPOSICION SEÑALÉTICA Y DEMARCACION AREA URBANA DE PERALILLO	1-C-2022-2219	PERALILLO	REPOSICION SEÑALÉTICA Y DEMARCACION AREA URBANA DE PERALILLO	GUIA OPERATIVA	PERALILLO	152.800.000	RESOLUCION	OBRA	-	152.800.000	152.800.000	100%
REPOSICION SEÑALÉTICA Y DEMARCACION AREA URBANA DE POBLACION	1-C-2022-2220	PERALILLO	REPOSICION SEÑALÉTICA Y DEMARCACION AREA URBANA DE POBLACION	GUIA OPERATIVA	PERALILLO	152.800.000	RESOLUCION	OBRA	-	152.800.000	152.800.000	100%
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LA ARAUCANIA	1-C-2022-2262	QUINTA DE TILCOCO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LA ARAUCANIA	GUIA OPERATIVA	QUINTA DE TILCOCO	86.107.209	RESOLUCION	OBRA	-	86.107.209	86.107.209	100%
REPOSICION VEREDAS CALLE MANUEL RODRIGUEZ -POBLACION, PERALILLO	1-C-2023-277	PERALILLO	REPOSICION VEREDAS CALLE MANUEL RODRIGUEZ - POBLACION, PERALILLO	GUIA OPERATIVA	PERALILLO	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
CONSTRUCCION PLAZA NUEVA CIUDAD, COMUNA GRANEROS	1-C-2023-559	GRANEROS	CONSTRUCCION PLAZA NUEVA CIUDAD, COMUNA GRANEROS	GUIA OPERATIVA	GRANEROS	145.249.924	RESOLUCION	OBRA	-	145.249.924	145.249.924	100%
MEJORAMIENTO PLAZA POBLACION DOMINGO YAÑEZ, COMUNA GRANEROS	1-C-2023-560	GRANEROS	MEJORAMIENTO PLAZA POBLACION DOMINGO YAÑEZ, COMUNA GRANEROS	GUIA OPERATIVA	GRANEROS	154.411.113	RESOLUCION	OBRA	-	154.411.113	154.411.113	100%
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CAMILO MORI, COMUNA GRANEROS	1-C-2023-561	GRANEROS	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CAMILO MORI, COMUNA GRANEROS	GUIA OPERATIVA	GRANEROS	122.469.150	RESOLUCION	OBRA	-	122.469.150	122.469.150	100%
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DOÑIHUE	1-C-2023-586	DOÑIHUE	[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DOÑIHUE	GUIA OPERATIVA	DOÑIHUE	138.694.848	RESOLUCION	OBRA	-	138.694.848	138.694.848	100%
[SATE] CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OTRAS DEMARCACIONES VIALES AREA URBANA, COMUNA DE MACHALI	1-C-2023-639	MACHALÍ	[SATE] CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OTRAS DEMARCACIONES VIALES AREA URBANA, COMUNA DE MACHALI	GUIA OPERATIVA	MACHALÍ	153.599.162	RESOLUCION	OBRA	-	153.599.162	153.599.162	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE COINCO	1-C-2023-949	COINCO	[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE COINCO	GUIA OPERATIVA	COINCO	101.712.692	RESOLUCION	OBRA	-	101.712.692	101.712.692	100%
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS LO MIRANDA	1-C-2023-1270	DOÑIHUE	[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS LO MIRANDA	GUIA OPERATIVA	DOÑIHUE	138.198.507	RESOLUCION	OBRA	-	138.198.507	138.198.507	100%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE VILLA ATARDECER, COMUNA DE PICHILEMU	1-C-2023-1540	PICHILEMU	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE VILLA ATARDECER, COMUNA DE PICHILEMU	GUIA OPERATIVA	PICHILEMU	51.521.645	RESOLUCION	OBRA	-	51.521.645	51.521.645	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE REQUINOA	1-B-2023-437	REQUINOA	MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE REQUINOA	GUIA OPERATIVA	REQUINOA	82.724.440	RESOLUCION	OBRA	-	82.724.440	82.724.440	100%
CONSTRUCCION DE RESALTOS VEHICULARES COMUNA DE MARCHIGUE	1-B-2023-456	MARCHIHUE	CONSTRUCCION DE RESALTOS VEHICULARES COMUNA DE MARCHIGUE	GUIA OPERATIVA	MARCHIHUE	85.508.401	RESOLUCION	OBRA	-	85.508.401	85.508.401	100%

MEJORAMIENTO PLAZA Y ÁREAS VERDES VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA DE PLACILLA.	1-B-2023-460	PLACILLA	MEJORAMIENTO PLAZA Y ÁREAS VERDES VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA DE PLACILLA.	GUIA OPERATIVA	PLACILLA	99.797.311	RESOLUCION	OBRA	-	99.797.311	99.797.311	100%
MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE LA TORINA	1-B-2023-469	PICHIDEGUA	MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE LA TORINA	GUIA OPERATIVA	PICHIDEGUA	91.229.756	RESOLUCION	OBRA	-	91.229.756	91.229.756	100%
CONSTRUCCIÓN HITOS IDENTIFICATORIOS EN ACCESOS A LA COMUNA DE COLTAUCO	1-B-2023-477	COLTAUCO	CONSTRUCCIÓN HITOS IDENTIFICATORIOS EN ACCESOS A LA COMUNA DE COLTAUCO	GUIA OPERATIVA	COLTAUCO	87.656.492	RESOLUCION	OBRA	-	87.656.492	87.656.492	100%
MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS OLIVOS, SAN VICENTE DE T.T.	1-B-2023-483	SAN VICENTE	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS OLIVOS, SAN VICENTE DE T.T.	GUIA OPERATIVA	SAN VICENTE	71.785.303	RESOLUCION	OBRA	-	71.785.303	71.785.303	100%
MEJORAMIENTO ACERAS RUTA I-82 ENTRE RUTA 90 Y ACCESO SALVADOR ALLENDE	1-B-2023-569	NANCAGUA	MEJORAMIENTO ACERAS RUTA I-82 ENTRE RUTA 90 Y ACCESO SALVADOR ALLENDE	GUIA OPERATIVA	NANCAGUA	100.365.740	RESOLUCION	OBRA	-	100.365.740	100.365.740	100%
CATASTROFE - LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y CANALES, DIVERSOS SECTORES, NANCAGUA	1-C-2023-2064	NANCAGUA	CATASTROFE - LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y CANALES, DIVERSOS SECTORES, NANCAGUA	GUIA OPERATIVA	NANCAGUA	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
MEJORAMIENTO PLAZA CERRILLOS	1-B-2023-618	DOÑIHUE	MEJORAMIENTO PLAZA CERRILLOS	GUIA OPERATIVA	DOÑIHUE	72.147.282	RESOLUCION	OBRA	-	72.147.282	72.147.282	100%
[CATASTROFE AGOSTO]_HABILITACION CAMINOS RURALES DIVERSAS LOCALIDADES COMUNA DE COLTAUCO	1-C-2023-2480	COLTAUCO	[CATASTROFE AGOSTO]_HABILITACION CAMINOS RURALES DIVERSAS LOCALIDADES COMUNA DE COLTAUCO	GUIA OPERATIVA	COLTAUCO	153.598.834	RESOLUCION	OBRA	-	153.598.834	153.598.834	100%
[CATASTROFE] HABILITACION DE CALLES SIN PAVIMENTAR DE LA COMUNA DE PICHILEMU	1-C-2023-2635	PICHILEMU	[CATASTROFE] HABILITACION DE CALLES SIN PAVIMENTAR DE LA COMUNA DE PICHILEMU	GUIA OPERATIVA	PICHILEMU	80.824.800	RESOLUCION	OBRA	-	80.824.800	80.824.800	100%
[CATASTROFE]-LIMPIEZA DE CANALES Y ESTEROS COMUNA DE GRANEROS	1-C-2023-2641	GRANEROS	[CATASTROFE]-LIMPIEZA DE CANALES Y ESTEROS COMUNA DE GRANEROS	GUIA OPERATIVA	GRANEROS	128.250.606	RESOLUCION	OBRA	-	128.250.606	128.250.606	100%
[CATASTROFE] MEJORAMIENTO DE CAMINOS PUBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, PALMILLA	1-C-2023-2809	PALMILLA	[CATASTROFE] MEJORAMIENTO DE CAMINOS PUBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, PALMILLA	GUIA OPERATIVA	PALMILLA	151.789.260	RESOLUCION	OBRA	-	151.789.260	151.789.260	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, COMUNA RETIRO	1-C-2021-1547	RETIRO	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, COMUNA RETIRO	GUIA OPERATIVA	RETIRO	83.173.151	RESOLUCION	OBRA	-	83.173.151	83.173.151	100%
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y BAÑOS JVV LA VEGA, COMUNA DE RÍO CLARO	1-C-2021-1595	RÍO CLARO	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y BAÑOS JVV LA VEGA, COMUNA DE RÍO CLARO	GUIA OPERATIVA	RÍO CLARO	85.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	85.000.000	85.000.000	100%
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FÚTBOL EL MANZANO, COMUNA DE PELARCO	1-C-2021-1863	PELARCO	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FÚTBOL EL MANZANO, COMUNA DE PELARCO	GUIA OPERATIVA	PELARCO	54.410.926	RESOLUCION	OBRA	-	54.410.926	54.410.926	100%
MEJORAMIENTO DEMARCACIÓN HORIZONTAL ZONA URBANA DE RETIRO	1-C-2022-370	RETIRO	MEJORAMIENTO DEMARCACIÓN HORIZONTAL ZONA URBANA DE RETIRO	GUIA OPERATIVA	RETIRO	74.767.105	RESOLUCION	OBRA	-	74.767.105	74.767.105	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA EL ESTERO, DUAO	1-C-2022-957	LICANTÉN	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA EL ESTERO, DUAO	GUIA OPERATIVA	LICANTÉN	55.938.800	RESOLUCION	OBRA	-	55.938.800	55.938.800	100%
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZOLETAS DE VILLA ALEGRE	1-C-2022-990	VILLA ALEGRE	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZOLETAS DE VILLA ALEGRE	GUIA OPERATIVA	VILLA ALEGRE	116.073.388	RESOLUCION	OBRA	-	116.073.388	116.073.388	100%
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS ACCESO A CESFAM VICHUQUEN, MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE VICHUQUEN	1-C-2022-1261	VICHUQUÉN	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS ACCESO A CESFAM VICHUQUEN, MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE VICHUQUEN	GUIA OPERATIVA	VICHUQUÉN	74.847.521	RESOLUCION	OBRA	-	74.847.521	74.847.521	100%
MEJORAMIENTO DE DIFERENTES JUEGOS INFANTILES Y ÁREAS VERDES DE VILLA BICENTENARIO, VILLA SANTA ROSA Y OTROS SECTORES DE LA COMUNA	1-C-2022-1293	COLBÚN	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES JUEGOS INFANTILES Y ÁREAS VERDES DE VILLA BICENTENARIO, VILLA SANTA ROSA Y OTROS SECTORES DE LA COMUNA	GUIA OPERATIVA	COLBÚN	74.997.224	RESOLUCION	OBRA	-	74.997.224	74.997.224	100%

REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR CENTRO, COMUNA DE CURICÓ	1-C-2022-1746	CURICÓ	REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR CENTRO, COMUNA DE CURICÓ	GUIA OPERATIVA	CURICÓ	93.980.249	RESOLUCION	OBRA	-	93.980.249	93.980.249	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO VILLA PRAT	1-C-2022-2323	SAGRADA FAMILIA	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO VILLA PRAT	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	81.568.651	RESOLUCION	OBRA	-	81.568.651	81.568.651	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LA CRUZ	1-C-2022-2327	SAGRADA FAMILIA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LA CRUZ	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	83.936.852	RESOLUCION	OBRA	-	83.936.852	83.936.852	100%
CONSTRUCCION ÁREA VERDE EL BOLDO, COMUNA DE PENCAHUE	1-C-2022-2341	PENCAHUE	CONSTRUCCION ÁREA VERDE EL BOLDO, COMUNA DE PENCAHUE	GUIA OPERATIVA	PENCAHUE	109.617.266	RESOLUCION	OBRA	-	109.617.266	109.617.266	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR PRADOS DEL VALLE, COMUNA DE CURICÓ	1-C-2022-2355	CURICÓ	REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR PRADOS DEL VALLE, COMUNA DE CURICÓ	GUIA OPERATIVA	CURICÓ	93.618.255	RESOLUCION	OBRA	-	93.618.255	93.618.255	100%
MEJORAMIENTO SECTOR MULTICANCHA VALLES DE CASABLANCA, MOLINA	1-C-2022-2382	MOLINA	MEJORAMIENTO SECTOR MULTICANCHA VALLES DE CASABLANCA, MOLINA	GUIA OPERATIVA	MOLINA	91.460.202	RESOLUCION	OBRA	-	91.460.202	91.460.202	100%
SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TERRITORIO 2B COMUNA DE TALCA	1-SPD-2022-634	TALCA	SPD AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TERRITORIO 2B COMUNA DE TALCA	GUIA OPERATIVA	TALCA	74.986.095	RESOLUCION	OBRA	-	74.986.095	74.986.095	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE RENÉ LEÓN, COMUNA DE CURICÓ	1-C-2022-2504	CURICÓ	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE RENÉ LEÓN, COMUNA DE CURICÓ	GUIA OPERATIVA	CURICÓ	108.442.288	RESOLUCION	OBRA	-	108.442.288	108.442.288	100%
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO VILLA SANTA MARIA EL BOLDO, COMUNA DE CURICÓ	1-C-2022-2585	CURICÓ	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO VILLA SANTA MARIA EL BOLDO, COMUNA DE CURICÓ	GUIA OPERATIVA	CURICÓ	96.254.452	RESOLUCION	OBRA	-	96.254.452	96.254.452	100%
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR SANTA AMELIA, RETIRO URBANO	1-C-2022-2642	RETIRO	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR SANTA AMELIA, RETIRO URBANO	GUIA OPERATIVA	RETIRO	125.166.803	RESOLUCION	OBRA	-	125.166.803	125.166.803	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR VATICANO, COMUNA DE CURICÓ	1-C-2022-2648	CURICÓ	REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR VATICANO, COMUNA DE CURICÓ	GUIA OPERATIVA	CURICÓ	91.353.563	RESOLUCION	OBRA	-	91.353.563	91.353.563	100%
REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR PLAZA MANSO DE VELASCO CAUQUENES	1-C-2023-336	CAUQUENES	REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR PLAZA MANSO DE VELASCO CAUQUENES	GUIA OPERATIVA	CAUQUENES	127.464.280	RESOLUCION	OBRA	-	127.464.280	127.464.280	100%
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL LAGUNILLAS, EMPEDRADO	1-C-2023-522	EMPEDRADO	MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL LAGUNILLAS, EMPEDRADO	GUIA OPERATIVA	EMPEDRADO	129.401.344	RESOLUCION	OBRA	-	129.401.344	129.401.344	100%
MEJORAMIENTO CAMINO PUBLICO SANTA ADRIANA	1-C-2023-1047	SAGRADA FAMILIA	MEJORAMIENTO CAMINO PUBLICO SANTA ADRIANA	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	143.732.298	RESOLUCION	OBRA	-	143.732.298	143.732.298	100%
CONSERVACION MEDIA LUNA Y ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PELARCO	1-B-2023-210	PELARCO	CONSERVACION MEDIA LUNA Y ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PELARCO	GUIA OPERATIVA	PELARCO	94.144.502	RESOLUCION	OBRA	-	94.144.502	94.144.502	100%
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE CUREPTO	1-B-2023-311	CUREPTO	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	112.357.033	RESOLUCION	OBRA	-	112.357.033	112.357.033	100%
NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE 14 ORIENTE Y 17 NORTE	1-B-2023-317	TALCA	NORMALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE 14 ORIENTE Y 17 NORTE	GUIA OPERATIVA	TALCA	94.308.467	RESOLUCION	OBRA	-	94.308.467	94.308.467	100%
HABILITACIÓN ESTEROS, PARQUE AGUSTÍN QUINTANA Y REPOSICION PAVIMENTOS EDIFICIOS PUBLICOS, EMPEDRADO	1-B-2023-331	EMPEDRADO	HABILITACIÓN ESTEROS, PARQUE AGUSTÍN QUINTANA Y REPOSICION PAVIMENTOS EDIFICIOS PUBLICOS, EMPEDRADO	GUIA OPERATIVA	EMPEDRADO	113.058.466	RESOLUCION	OBRA	-	113.058.466	113.058.466	100%
CONSTRUCCION DE RESALTOS, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CURICÓ	1-B-2023-346	CURICÓ	CONSTRUCCION DE RESALTOS, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CURICÓ	GUIA OPERATIVA	CURICÓ	94.308.467	RESOLUCION	OBRA	-	94.308.467	94.308.467	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA BICENTENARIO, COMUNA DE ROMERAL	1-B-2023-348	ROMERAL	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA BICENTENARIO, COMUNA DE ROMERAL	GUIA OPERATIVA	ROMERAL	94.308.417	RESOLUCION	OBRA	-	94.308.417	94.308.417	100%
CONSERVACIÓN REFUGIOS PEATONALES Y REPINTADO PASOS DE CEBRA DIVERSOS SECTORES	1-B-2023-362	HUALAÑÉ	CONSERVACIÓN REFUGIOS PEATONALES Y REPINTADO PASOS DE CEBRA DIVERSOS SECTORES	GUIA OPERATIVA	HUALAÑÉ	113.058.000	RESOLUCION	OBRA	-	113.058.000	113.058.000	100%

CONSTRUCCIÓN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO DEPENDENCIAS ESTADIO MUNICIPAL, SAN RAFAEL	1-B-2023-367	SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO DEPENDENCIAS ESTADIO MUNICIPAL, SAN RAFAEL	GUIA OPERATIVA	SAN RAFAEL	113.058.466	RESOLUCION	OBRA	-	113.058.466	113.058.466	100%
REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE CAMINO PARQUE AGUSTÍN QUINTANA Y BRAVO, EMPEDRADO	1-C-2023-1553	EMPEDRADO	REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE CAMINO PARQUE AGUSTÍN QUINTANA Y BRAVO, EMPEDRADO	GUIA OPERATIVA	EMPEDRADO	106.925.752	RESOLUCION	OBRA	-	106.925.752	106.925.752	100%
[CATÁSTROFE SISTEMA FRONTAL] - HABILITACIÓN CAMINO LOS AVELLANOS, SECTOR RABONES, COLBÚN	1-C-2023-2721	COLBÚN	[CATÁSTROFE SISTEMA FRONTAL] - HABILITACIÓN CAMINO LOS AVELLANOS, SECTOR RABONES, COLBÚN	GUIA OPERATIVA	COLBÚN	29.988.952	RESOLUCION	OBRA	-	29.988.952	29.988.952	100%
[CATÁSTROFE] HABILITACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1-C-2023-2760	LICANTÉN	[CATÁSTROFE] HABILITACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	GUIA OPERATIVA	LICANTÉN	49.999.050	RESOLUCION	OBRA	-	49.999.050	49.999.050	100%
[CATASTROFE] RECUPERACION AREAS VERDES MAULE NORTE POST SISTEMA FRONTAL, COMUNA DE MAULE	1-C-2023-2802	MAULE	[CATASTROFE] RECUPERACION AREAS VERDES MAULE NORTE POST SISTEMA FRONTAL, COMUNA DE MAULE	GUIA OPERATIVA	MAULE	49.995.470	RESOLUCION	OBRA	-	49.995.470	49.995.470	100%
AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA ZONA COSTERA, LOTA	1-SPD-2022-316	LOTA	AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA ZONA COSTERA, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	66.912.039	RESOLUCION	OBRA	-	66.912.039	66.912.039	100%
AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EJE FERNANDO MAIRA, LOTA	1-SPD-2022-318	LOTA	AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EJE FERNANDO MAIRA, LOTA	GUIA OPERATIVA	LOTA	74.994.435	RESOLUCION	OBRA	-	74.994.435	74.994.435	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS VIALES SECTORES CENTRO Y NORTE DE HUALQUI	1-C-2022-2531	HUALQUI	[SATE] CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS VIALES SECTORES CENTRO Y NORTE DE HUALQUI	GUIA OPERATIVA	HUALQUI	30.339.478	RESOLUCION	OBRA	-	30.339.478	30.339.478	100%
MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL Y ACCESO CEMENTERIO PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA, CORONEL	1-C-2022-2635	CORONEL	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL Y ACCESO CEMENTERIO PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA, CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	57.210.320	RESOLUCION	OBRA	-	57.210.320	57.210.320	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO COSTUMBRISTA CLUB DE HUASOS PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	1-C-2023-302	CAÑETE	[SATE] CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO COSTUMBRISTA CLUB DE HUASOS PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	GUIA OPERATIVA	CAÑETE	153.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	153.999.990	153.999.990	100%
CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA BICENTENARIO, CORONEL	1-C-2023-570	CORONEL	CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA BICENTENARIO, CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	150.987.556	RESOLUCION	OBRA	-	150.987.556	150.987.556	100%
(SATE) REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES PARQUE URBANO MUNICIPAL, SECTOR RURAL	1-C-2023-760	CURANILAHUE	(SATE) REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES PARQUE URBANO MUNICIPAL, SECTOR RURAL	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
[SATE] REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES PARQUE URBANO MUNICIPAL, SECTOR URBANO	1-C-2023-761	CURANILAHUE	[SATE] REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES PARQUE URBANO MUNICIPAL, SECTOR URBANO	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS COMUNA DE QUILACO	1-C-2023-848	QUILACO	[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS COMUNA DE QUILACO	GUIA OPERATIVA	QUILACO	128.756.754	RESOLUCION	OBRA	-	128.756.754	128.756.754	100%
CONSTRUCCION GALPON CORRALÓN MUNICIPAL SUR, CORONEL	1-C-2023-967	CORONEL	CONSTRUCCION GALPON CORRALÓN MUNICIPAL SUR, CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	153.786.051	RESOLUCION	OBRA	-	153.786.051	153.786.051	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN PORTICO DE ACCESO QUILLECO RUTA Q-469	1-C-2023-1403	QUILLECO	[SATE] CONSTRUCCIÓN PORTICO DE ACCESO QUILLECO RUTA Q-469	GUIA OPERATIVA	QUILLECO	154.420.821	RESOLUCION	OBRA	-	154.420.821	154.420.821	100%
MEJORAMIENTO LUMINARIAS PLAZA DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2023-1482	TUCAPEL	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PLAZA DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	61.785.129	RESOLUCION	OBRA	-	61.785.129	61.785.129	100%
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PARQUE LAGUNA GRANDE, SAN PEDRO DE LA PAZ	1-C-2023-1974	SAN PEDRO DE LA PAZ	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PARQUE LAGUNA GRANDE, SAN PEDRO DE LA PAZ	GUIA OPERATIVA	SAN PEDRO DE LA PAZ	151.799.530	RESOLUCION	OBRA	-	151.799.530	151.799.530	100%

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE OHIGGINS, LEBU	1-C-2023-2366	LEBU	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE OHIGGINS, LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	108.512.535	RESOLUCION	OBRA	-	108.512.535	108.512.535	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES FRESIA Y PACÍFICO, ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y ZIEM, TEMUCO	1-C-2022-1639	TEMUCO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES FRESIA Y PACÍFICO, ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y ZIEM, TEMUCO	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	109.017.489	RESOLUCION	OBRA	-	109.017.489	109.017.489	100%
CONSTRUCCION OFICINA APR SECTOR LLOLLELHUE COMUNA T. SCHMIDT	1-C-2022-2196	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION OFICINA APR SECTOR LLOLLELHUE COMUNA T. SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	23.363.731	RESOLUCION	OBRA	-	23.363.731	23.363.731	100%
SPD INSTALACION DE CAMARAS TELEVISIONAL CENTRO COMERCIAL DE CARAHUE	1-SPD-2022-208	CARAHUE	SPD INSTALACION DE CAMARAS TELEVISIONAL CENTRO COMERCIAL DE CARAHUE	GUIA OPERATIVA	CARAHUE	70.687.174	RESOLUCION	OBRA	-	70.687.174	70.687.174	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CHILE DE HUENCHUL, COMUNA DE SAAVEDRA	1-C-2022-2394	SAAVEDRA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CHILE DE HUENCHUL, COMUNA DE SAAVEDRA	GUIA OPERATIVA	SAAVEDRA	76.114.679	RESOLUCION	OBRA	-	76.114.679	76.114.679	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO DE QUIFO, COMUNA DE SAAVEDRA	1-C-2022-2395	SAAVEDRA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO DE QUIFO, COMUNA DE SAAVEDRA	GUIA OPERATIVA	SAAVEDRA	78.385.321	RESOLUCION	OBRA	-	78.385.321	78.385.321	100%
SPD CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TELEVISIONAL LUMACO - PICHIPPELLAHUEN	1-SPD-2022-385	LUMACO	SPD CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TELEVISIONAL LUMACO - PICHIPPELLAHUEN	GUIA OPERATIVA	LUMACO	86.892.974	RESOLUCION	OBRA	-	86.892.974	86.892.974	100%
SPD REPOSICIÓN DE SISTEMA DE TELEVISIONAL CAPITÁN PASTENE	1-SPD-2022-511	LUMACO	SPD REPOSICIÓN DE SISTEMA DE TELEVISIONAL CAPITÁN PASTENE	GUIA OPERATIVA	LUMACO	74.974.489	RESOLUCION	OBRA	-	74.974.489	74.974.489	100%
[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA SUR ENTRE CAUPOLICAN Y RENGO, COMUNA DE ERCILLA	1-C-2023-59	ERCILLA	[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA SUR ENTRE CAUPOLICAN Y RENGO, COMUNA DE ERCILLA	GUIA OPERATIVA	ERCILLA	149.988.337	RESOLUCION	OBRA	-	149.988.337	149.988.337	100%
[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA NORTE ENTRE RENGO Y TUCAPEL, COMUNA DE ERCILLA	1-C-2023-63	ERCILLA	[SATE] REPOSICION ACERAS AVENIDA ERCILLA NORTE ENTRE RENGO Y TUCAPEL, COMUNA DE ERCILLA	GUIA OPERATIVA	ERCILLA	104.798.986	RESOLUCION	OBRA	-	104.798.986	104.798.986	100%
AMPLIACIÓN SSHH ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA, LONCOCHE	1-C-2023-80	LONCOCHE	AMPLIACIÓN SSHH ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	110.574.820	RESOLUCION	OBRA	-	110.574.820	110.574.820	100%
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA ACCESO CEMENTERIO, VICTORIA	1-C-2023-126	VICTORIA	[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA ACCESO CEMENTERIO, VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	154.414.207	RESOLUCION	OBRA	-	154.414.207	154.414.207	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN SALA ACTIVIDADES MUNICIPALES RECREATIVAS, COMUNA CUNCO	1-C-2023-180	CUNCO	[SATE] CONSTRUCCIÓN SALA ACTIVIDADES MUNICIPALES RECREATIVAS, COMUNA CUNCO	GUIA OPERATIVA	CUNCO	153.682.969	RESOLUCION	OBRA	-	153.682.969	153.682.969	100%
CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS, COMUNA DE PERQUENCO	1-C-2023-925	PERQUENCO	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS, COMUNA DE PERQUENCO	GUIA OPERATIVA	PERQUENCO	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES ACERA NORTE CALLE CHACABUCO ENTRE CALLES J. TRINTRE E INDEPENDENCIA, COMUNA DE LOS SAUCES	1-B-2023-148	LOS SAUCES	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES ACERA NORTE CALLE CHACABUCO ENTRE CALLES J. TRINTRE E INDEPENDENCIA, COMUNA DE LOS SAUCES	GUIA OPERATIVA	LOS SAUCES	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%
[SATE] MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES POBLACION SANTA ANA, CUNCO	1-C-2023-1035	CUNCO	[SATE] MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES POBLACION SANTA ANA, CUNCO	GUIA OPERATIVA	CUNCO	149.999.990	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.990	149.999.990	100%
[SATE] REPOSICION SEDE SOCIAL JVV N°14 COLONIA CAUPOLICAN, SECTOR FAJA 10000, CUNCO.	1-C-2023-1130	CUNCO	[SATE] REPOSICION SEDE SOCIAL JVV N°14 COLONIA CAUPOLICAN, SECTOR FAJA 10000, CUNCO.	GUIA OPERATIVA	CUNCO	152.152.348	RESOLUCION	OBRA	-	152.152.348	152.152.348	100%
[SATE] MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SECTOR ULTRA ESTACIÓN, LONCOCHE	1-C-2023-1182	LONCOCHE	[SATE] MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SECTOR ULTRA ESTACIÓN, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	149.999.998	RESOLUCION	OBRA	-	149.999.998	149.999.998	100%
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN SEÑALÉTICA SECTOR POBLACIONES URBANAS, COMUNA DE TRAIQUÉN	1-C-2023-1281	TRAIQUÉN	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN SEÑALÉTICA SECTOR POBLACIONES URBANAS, COMUNA DE TRAIQUÉN	GUIA OPERATIVA	TRAIQUÉN	105.733.202	RESOLUCION	OBRA	-	105.733.202	105.733.202	100%
REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS DIGNIDAD, Puren	1-B-2023-281	PURÉN	REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS DIGNIDAD, Puren	GUIA OPERATIVA	PURÉN	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%

HABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES, NUEVA IMPERIAL	1-B-2023-496	NUEVA IMPERIAL	HABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES, NUEVA IMPERIAL	GUIA OPERATIVA	NUEVA IMPERIAL	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%
REPOSICIÓN VEREDAS, CALLE ERRAZURIZ, ENTRE MANUEL BULNES Y BELISARIO PRATS, COMUNA DE TRAIQUÉN.	1-C-2023-1712	TRAIQUÉN	REPOSICIÓN VEREDAS, CALLE ERRAZURIZ, ENTRE MANUEL BULNES Y BELISARIO PRATS, COMUNA DE TRAIQUÉN.	GUIA OPERATIVA	TRAIQUÉN	107.100.625	RESOLUCION	OBRA	-	107.100.625	107.100.625	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS Y PASARELA PEATONAL, COMUNA DE LUMACO	1-B-2023-523	LUMACO	REPOSICIÓN DE VEREDAS Y PASARELA PEATONAL, COMUNA DE LUMACO	GUIA OPERATIVA	LUMACO	103.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	103.100.000	103.100.000	100%
AMPLIACION DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, COMUNA DE GORBEA	1-B-2023-563	GORBEA	AMPLIACION DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, COMUNA DE GORBEA	GUIA OPERATIVA	GORBEA	88.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	88.100.000	88.100.000	100%
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD VARIOS SECTORES, COMUNA DE CHOLCHOL	1-B-2023-565	CHOLCHOL	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD VARIOS SECTORES, COMUNA DE CHOLCHOL	GUIA OPERATIVA	CHOLCHOL	107.803.000	RESOLUCION	OBRA	-	107.803.000	107.803.000	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHA FUTBOLITO SECTOR ESTADIO MUNICIPAL, COLLIPULLI	1-B-2023-585	COLLIPULLI	CONSTRUCCIÓN CANCHA FUTBOLITO SECTOR ESTADIO MUNICIPAL, COLLIPULLI	GUIA OPERATIVA	COLLIPULLI	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%
REPOSICIÓN VEREDAS URBANAS SECTOR PONIENTE, COMUNA DE PERQUENCO	1-B-2023-586	PERQUENCO	REPOSICIÓN VEREDAS URBANAS SECTOR PONIENTE, COMUNA DE PERQUENCO	GUIA OPERATIVA	PERQUENCO	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%
CONSTRUCCION OFICINAS PARA PROFESIONALES DE MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO	1-B-2023-612	MELIPEUCO	CONSTRUCCION OFICINAS PARA PROFESIONALES DE MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO	GUIA OPERATIVA	MELIPEUCO	98.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	98.100.000	98.100.000	100%
REPOSICION MOBILIARIO URBANO DECK SECTOR CENTRO CIUDAD DE CARAHUE, COMUNA DE CARAHUE	1-B-2023-620	CARAHUE	REPOSICION MOBILIARIO URBANO DECK SECTOR CENTRO CIUDAD DE CARAHUE, COMUNA DE CARAHUE	GUIA OPERATIVA	CARAHUE	24.765.473	RESOLUCION	OBRA	-	24.765.473	24.765.473	100%
MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA Y RECREACIONAL PARA POBLACION MILLARAY TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE	1-B-2023-621	CARAHUE	MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA Y RECREACIONAL PARA POBLACION MILLARAY TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE	GUIA OPERATIVA	CARAHUE	73.225.443	RESOLUCION	OBRA	-	73.225.443	73.225.443	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ARCOÍRIS EN VILLA EL RODEO, TEMUCO	1-B-2023-636	TEMUCO	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ARCOÍRIS EN VILLA EL RODEO, TEMUCO	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	88.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	88.100.000	88.100.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL, LOCALIDAD HUALPIN, COMUNA T. SCHMIDT	1-B-2023-638	TEODORO SCHMIDT	MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL, LOCALIDAD HUALPIN, COMUNA T. SCHMIDT	GUIA OPERATIVA	TEODORO SCHMIDT	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%
REPOSICIÓN PARADEROS URBANOS MONTT/REYES - MUÑOZ/URRUTIA - BILBAO/ALDERETE - BILBAO/KORNER, COMUNA DE VILLARRICA	1-B-2023-662	VILLARRICA	REPOSICIÓN PARADEROS URBANOS MONTT/REYES - MUÑOZ/URRUTIA - BILBAO/ALDERETE - BILBAO/KORNER, COMUNA DE VILLARRICA	GUIA OPERATIVA	VILLARRICA	88.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	88.100.000	88.100.000	100%
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS COMUNA CURARREHUE	1-B-2023-666	CURARREHUE	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS COMUNA CURARREHUE	GUIA OPERATIVA	CURARREHUE	98.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	98.100.000	98.100.000	100%
REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES DALCAHUE, CAN-CAN, HUERERE Y OTROS SECTORES RURALES, COMUNA DE CUNCO	1-B-2023-670	CUNCO	REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES DALCAHUE, CAN-CAN, HUERERE Y OTROS SECTORES RURALES, COMUNA DE CUNCO	GUIA OPERATIVA	CUNCO	93.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	93.100.000	93.100.000	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS Y CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CALLE ESMERALDA ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CHORRILLOS, COMUNA DE SAAVEDRA	1-B-2023-671	SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE VEREDAS Y CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CALLE ESMERALDA ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CHORRILLOS, COMUNA DE SAAVEDRA	GUIA OPERATIVA	SAAVEDRA	103.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	103.100.000	103.100.000	100%
REPARACIÓN DE BACHEO EMERGENCIA DE CALZADAS EN CALLES LONQUIMAY URBANO, COMUNA DE LONQUIMAY	1-B-2023-675	LONQUIMAY	REPARACIÓN DE BACHEO EMERGENCIA DE CALZADAS EN CALLES LONQUIMAY URBANO, COMUNA DE LONQUIMAY	GUIA OPERATIVA	LONQUIMAY	45.490.000	RESOLUCION	OBRA	-	45.490.000	45.490.000	100%

CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR RAHUE ALTO SUR, OSORNO	1-C-2022-2513	OSORNO	CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD SECTOR RAHUE ALTO SUR, OSORNO	GUIA OPERATIVA	OSORNO	47.930.939	RESOLUCION	OBRA	-	47.930.939	47.930.939	100%
CONSTRUCCIÓN LOMOS Y LOMILLOS, VARIOS SECTORES, OSORNO	1-C-2022-2514	OSORNO	CONSTRUCCIÓN LOMOS Y LOMILLOS, VARIOS SECTORES, OSORNO	GUIA OPERATIVA	OSORNO	60.309.379	RESOLUCION	OBRA	-	60.309.379	60.309.379	100%
SATE CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA DE FUTBOLITO, ISLA LIN LIN, COMUNA DE QUINCHAO.	1-C-2023-125	QUINCHAO	SATE CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA DE FUTBOLITO, ISLA LIN LIN, COMUNA DE QUINCHAO.	GUIA OPERATIVA	QUINCHAO	150.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	150.000.000	150.000.000	100%
"SATE" MEJORAMIENTO PLAZA POBLACIÓN HIJOS DE QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN	1-C-2023-140	QUEILÉN	"SATE" MEJORAMIENTO PLAZA POBLACIÓN HIJOS DE QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN	GUIA OPERATIVA	QUEILÉN	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
SATE CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE GARITAS CAMINERAS E ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA CARRETERA W-853, COMUNA DE QUEILEN"	1-C-2023-142	QUEILÉN	SATE CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE GARITAS CAMINERAS E ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA CARRETERA W-853, COMUNA DE QUEILEN"	GUIA OPERATIVA	QUEILÉN	154.422.492	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.492	154.422.492	100%
[SATE] REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL PUCOMO PASTAL, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	1-C-2023-455	SAN JUAN DE LA COSTA	[SATE] REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL PUCOMO PASTAL, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	GUIA OPERATIVA	SAN JUAN DE LA COSTA	154.205.349	RESOLUCION	OBRA	-	154.205.349	154.205.349	100%
[SATE] MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN MIRADOR TURÍSTICO CHOROY TRAIQUÉN, SAN JUAN DE LA COSTA	1-C-2023-563	SAN JUAN DE LA COSTA	[SATE] MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN MIRADOR TURÍSTICO CHOROY TRAIQUÉN, SAN JUAN DE LA COSTA	GUIA OPERATIVA	SAN JUAN DE LA COSTA	131.633.405	RESOLUCION	OBRA	-	131.633.405	131.633.405	100%
AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN, COMUNA DE FRUTILLAR	1-C-2023-595	FRUTILLAR	AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN, COMUNA DE FRUTILLAR	GUIA OPERATIVA	FRUTILLAR	154.058.749	RESOLUCION	OBRA	-	154.058.749	154.058.749	100%
AMPLIACIÓN POLIFUNCIONAL CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, FUTALEUFÚ	1-C-2023-611	FUTALEUFÚ	AMPLIACIÓN POLIFUNCIONAL CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, FUTALEUFÚ	GUIA OPERATIVA	FUTALEUFÚ	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
SATE REPOSICIÓN DE PASARELA PEATONAL, SECTOR RURAL DE DETICO, QUEILEN	1-C-2023-741	QUEILÉN	SATE REPOSICIÓN DE PASARELA PEATONAL, SECTOR RURAL DE DETICO, QUEILEN	GUIA OPERATIVA	QUEILÉN	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA DON CARLOS, COMUNA DE CASTRO	1-C-2023-950	CASTRO	[SATE] CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA DON CARLOS, COMUNA DE CASTRO	GUIA OPERATIVA	CASTRO	154.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.000.000	154.000.000	100%
SATE CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE GARITAS CAMINERAS E ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA SECTOR NORTE, COMUNA DE QUEILEN	1-C-2023-1069	QUEILÉN	SATE CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE GARITAS CAMINERAS E ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA SECTOR NORTE, COMUNA DE QUEILEN	GUIA OPERATIVA	QUEILÉN	154.422.496	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.496	154.422.496	100%
[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LAS TERRAZAS, COMUNA DE CASTRO	1-C-2023-1362	CASTRO	[SATE] MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LAS TERRAZAS, COMUNA DE CASTRO	GUIA OPERATIVA	CASTRO	154.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.000.000	154.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES RUTA W45 Y RUTA 5, COMUNA DE DALCAHUE	1-C-2023-1401	DALCAHUE	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES RUTA W45 Y RUTA 5, COMUNA DE DALCAHUE	GUIA OPERATIVA	DALCAHUE	152.200.000	RESOLUCION	OBRA	-	152.200.000	152.200.000	100%
CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN CALLE 31 DE MAYO, COMUNA DE ANCUD	1-C-2023-1452	ANCUD	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN CALLE 31 DE MAYO, COMUNA DE ANCUD	GUIA OPERATIVA	ANCUD	151.421.178	RESOLUCION	OBRA	-	151.421.178	151.421.178	100%
REPOSICION DE LUMINARIAS EN ESPACIO PUBLICO LOCALIDAD DE CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ.	1-B-2023-347	HUALAIHUÉ	REPOSICION DE LUMINARIAS EN ESPACIO PUBLICO LOCALIDAD DE CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ.	GUIA OPERATIVA	HUALAIHUÉ	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA LA PUNTILLA, COMUNA RIO NEGRO	1-B-2023-381	RÍO NEGRO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA LA PUNTILLA, COMUNA RIO NEGRO	GUIA OPERATIVA	RÍO NEGRO	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CTI, FUTALEUFU	1-C-2023-1546	FUTALEUFÚ	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CTI, FUTALEUFU	GUIA OPERATIVA	FUTALEUFÚ	154.422.290	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.290	154.422.290	100%

CONSTRUCCION MODULOS GASTRONOMICOS Y BAÑOS, SECTOR CHEQUIAN	1-B-2023-388	QUINCHAO	CONSTRUCCION MODULOS GASTRONOMICOS Y BAÑOS, SECTOR CHEQUIAN	GUIA OPERATIVA	QUINCHAO	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
REPOSICIÓN MIRADORES PUERTO EL PONCHO Y PUERTO EL BUEY, COMUNA DE PUERTO OCTAY	1-B-2023-390	PUERTO OCTAY	REPOSICIÓN MIRADORES PUERTO EL PONCHO Y PUERTO EL BUEY, COMUNA DE PUERTO OCTAY	GUIA OPERATIVA	PUERTO OCTAY	75.492.000	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.000	75.492.000	100%
MEJORAMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, COMUNA DE FRESIA	1-B-2023-392	FRESIA	MEJORAMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, COMUNA DE FRESIA	GUIA OPERATIVA	FRESIA	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SALUD ISLA LLAHUEN, COMUNA DE CHAITÉN	1-B-2023-403	CHAITÉN	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SALUD ISLA LLAHUEN, COMUNA DE CHAITÉN	GUIA OPERATIVA	CHAITÉN	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%
MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL COMUNA DE LLANQUIHUE	1-B-2023-406	LLANQUIHUE	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL COMUNA DE LLANQUIHUE	GUIA OPERATIVA	LLANQUIHUE	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%
MEJORAMIENTO PLAZA LOS CARREROS, COMUNA DE FUTALEUFÚ	1-B-2023-407	FUTALEUFÚ	MEJORAMIENTO PLAZA LOS CARREROS, COMUNA DE FUTALEUFÚ	GUIA OPERATIVA	FUTALEUFÚ	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%
CONSERVACIÓN ESPACIO PUBLICO CALLE ADAN BUSTAMANTE, QUELLÓN	1-B-2023-414	QUELLÓN	CONSERVACIÓN ESPACIO PUBLICO CALLE ADAN BUSTAMANTE, QUELLÓN	GUIA OPERATIVA	QUELLÓN	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO, MUNICIPAL, COMUNA DE QUEILEN	1-B-2023-416	QUEILÉN	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO, MUNICIPAL, COMUNA DE QUEILEN	GUIA OPERATIVA	QUEILÉN	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
[SATE] MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN MIRADOR TURÍSTICO CONTACTO, SAN JUAN DE LA COSTA	1-C-2023-1592	SAN JUAN DE LA COSTA	[SATE] MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN MIRADOR TURÍSTICO CONTACTO, SAN JUAN DE LA COSTA	GUIA OPERATIVA	SAN JUAN DE LA COSTA	52.255.611	RESOLUCION	OBRA	-	52.255.611	52.255.611	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO, SECTOR AUCHO, COMUNA DE QUEMCHI.	1-C-2023-1595	QUEMCHI	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO, SECTOR AUCHO, COMUNA DE QUEMCHI.	GUIA OPERATIVA	QUEMCHI	154.422.453	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.453	154.422.453	100%
(SATE) - MEJORAMIENTO PLAZA DE HUIITE, COMUNA DE QUEMCHI.	1-C-2023-1635	QUEMCHI	(SATE) - MEJORAMIENTO PLAZA DE HUIITE, COMUNA DE QUEMCHI.	GUIA OPERATIVA	QUEMCHI	125.456.504	RESOLUCION	OBRA	-	125.456.504	125.456.504	100%
MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEL GALPON DE RECICLAJE Y CONSTRUCCION PUNTO LIMPIO	1-B-2023-489	ANCUD	MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEL GALPON DE RECICLAJE Y CONSTRUCCION PUNTO LIMPIO	GUIA OPERATIVA	ANCUD	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%
MEJORAMIENTO VEREDAS VICENTE PÉREZ ROSALES, FRUTILLAR BAJO, COMUNA DE FRUTILLAR.	1-C-2023-1735	FRUTILLAR	MEJORAMIENTO VEREDAS VICENTE PÉREZ ROSALES, FRUTILLAR BAJO, COMUNA DE FRUTILLAR.	GUIA OPERATIVA	FRUTILLAR	154.422.166	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.166	154.422.166	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI DE COCHAMO, COMUNA DE COCHAMO	1-B-2023-522	COCHAMÓ	MEJORAMIENTO ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI DE COCHAMO, COMUNA DE COCHAMO	GUIA OPERATIVA	COCHAMÓ	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA RECREATIVA PUYUHUAPI JOVEN	1-C-2022-635	CISNES	MEJORAMIENTO PLAZOLETA RECREATIVA PUYUHUAPI JOVEN	GUIA OPERATIVA	CISNES	74.982.146	RESOLUCION	OBRA	-	74.982.146	74.982.146	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL RIO CISNES DE PUERTO CISNES	1-C-2022-1062	CISNES	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL RIO CISNES DE PUERTO CISNES	GUIA OPERATIVA	CISNES	89.569.064	RESOLUCION	OBRA	-	89.569.064	89.569.064	100%
AMPLIACIÓN PLAZA DE JUEGOS POBLACIÓN PADRE RONCHI	1-B-2023-118	TORTEL	AMPLIACIÓN PLAZA DE JUEGOS POBLACIÓN PADRE RONCHI	GUIA OPERATIVA	TORTEL	66.176.773	RESOLUCION	OBRA	-	66.176.773	66.176.773	100%
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN PARADEROS COMUNA DE AYSÉN	1-B-2023-339	AISÉN	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN PARADEROS COMUNA DE AYSÉN	GUIA OPERATIVA	AISÉN	115.575.520	RESOLUCION	OBRA	-	115.575.520	115.575.520	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRES ORNAMENTALES Y DE ESPACIOS PÚBLICOS VILLA O'HIGGINS	1-B-2023-426	O'HIGGINS	CONSTRUCCIÓN CIERRES ORNAMENTALES Y DE ESPACIOS PÚBLICOS VILLA O'HIGGINS	GUIA OPERATIVA	O'HIGGINS	66.625.888	RESOLUCION	OBRA	-	66.625.888	66.625.888	100%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE VILLA TAPERA	1-B-2023-493	LAGO VERDE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE VILLA TAPERA	GUIA OPERATIVA	LAGO VERDE	66.625.887	RESOLUCION	OBRA	-	66.625.887	66.625.887	100%
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DIVERSAS ACERAS PUERTO AGUIRRE	1-C-2023-2085	AISÉN	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DIVERSAS ACERAS PUERTO AGUIRRE	GUIA OPERATIVA	AISÉN	146.506.698	RESOLUCION	OBRA	-	146.506.698	146.506.698	100%

REPOSICIÓN DIVERSAS ACERAS PUERTO CHACABUCO	1-C-2023-2087	AISÉN	REPOSICIÓN DIVERSAS ACERAS PUERTO CHACABUCO	GUIA OPERATIVA	AISÉN	134.504.935	RESOLUCION	OBRA	-	134.504.935	134.504.935	100%
REPOSICIÓN ACERAS CALLE CARLOS CONDELL, PUERTO CHACABUCO	1-C-2023-2088	AISÉN	REPOSICIÓN ACERAS CALLE CARLOS CONDELL, PUERTO CHACABUCO	GUIA OPERATIVA	AISÉN	116.547.149	RESOLUCION	OBRA	-	116.547.149	116.547.149	100%
CONSTRUCCIÓN SEÑALETICAS TURISTICAS TIMAUKEL	1-C-2022-529	TIMAUKEL	CONSTRUCCIÓN SEÑALETICAS TURISTICAS TIMAUKEL	GUIA OPERATIVA	TIMAUKEL	71.620.117	RESOLUCION	OBRA	-	71.620.117	71.620.117	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA BAHÍA CHILOTA, COMUNA DE PORVENIR	1-C-2022-2268	PORVENIR	MEJORAMIENTO MULTICANCHA BAHÍA CHILOTA, COMUNA DE PORVENIR	GUIA OPERATIVA	PORVENIR	119.137.674	RESOLUCION	OBRA	-	119.137.674	119.137.674	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE MAESTRANZA MUNICIPAL, COMUNA DE PORVENIR	1-C-2023-537	PORVENIR	[SATE] CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE MAESTRANZA MUNICIPAL, COMUNA DE PORVENIR	GUIA OPERATIVA	PORVENIR	133.775.983	RESOLUCION	OBRA	-	133.775.983	133.775.983	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, COMUNA DE PORVENIR	1-C-2023-787	PORVENIR	[SATE] CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, COMUNA DE PORVENIR	GUIA OPERATIVA	PORVENIR	99.375.976	RESOLUCION	OBRA	-	99.375.976	99.375.976	100%
MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSOS SECTORES CÉNTRICOS DE LA COMUNA DE PORVENIR.	1-B-2023-642	PORVENIR	MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSOS SECTORES CÉNTRICOS DE LA COMUNA DE PORVENIR.	GUIA OPERATIVA	PORVENIR	81.055.205	RESOLUCION	OBRA	-	81.055.205	81.055.205	100%
REPOSICIÓN DE LETREROS, BASUREROS Y BICICLETEROS COMUNA DE PORVENIR	1-B-2023-643	PORVENIR	REPOSICIÓN DE LETREROS, BASUREROS Y BICICLETEROS COMUNA DE PORVENIR	GUIA OPERATIVA	PORVENIR	86.147.201	RESOLUCION	OBRA	-	86.147.201	86.147.201	100%
REPOSICIÓN VEREDAS VILLA LAS HORTENSIAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	1-C-2022-397	PADRE HURTADO	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA LAS HORTENSIAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	GUIA OPERATIVA	PADRE HURTADO	62.031.840	RESOLUCION	OBRA	-	62.031.840	62.031.840	100%
BACHEO VEREDAS SANTA ROSA DE HUECHURABA	1-C-2022-601	HUECHURABA	BACHEO VEREDAS SANTA ROSA DE HUECHURABA	GUIA OPERATIVA	HUECHURABA	71.374.192	RESOLUCION	OBRA	-	71.374.192	71.374.192	100%
BACHEO VEREDAS PUERTAS DE HUECHURABA	1-C-2022-602	HUECHURABA	BACHEO VEREDAS PUERTAS DE HUECHURABA	GUIA OPERATIVA	HUECHURABA	68.925.990	RESOLUCION	OBRA	-	68.925.990	68.925.990	100%
BACHEO VEREDAS SANTA MARTA, TORREÓN DEL CARMEN, LOS LIBERTADORES, COMUNA DE HUECHURABA	1-C-2022-603	HUECHURABA	BACHEO VEREDAS SANTA MARTA, TORREÓN DEL CARMEN, LOS LIBERTADORES, COMUNA DE HUECHURABA	GUIA OPERATIVA	HUECHURABA	73.558.958	RESOLUCION	OBRA	-	73.558.958	73.558.958	100%
BACHEO VEREDAS SECTOR PONIENTE, COMUNA DE HUECHURABA	1-C-2022-604	HUECHURABA	BACHEO VEREDAS SECTOR PONIENTE, COMUNA DE HUECHURABA	GUIA OPERATIVA	HUECHURABA	55.385.768	RESOLUCION	OBRA	-	55.385.768	55.385.768	100%
REPOSICION SEDE COMUNITARIA BAHIA CATALINA COMUNA LA GRANJA	1-C-2022-1064	LA GRANJA	REPOSICION SEDE COMUNITARIA BAHIA CATALINA COMUNA LA GRANJA	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	118.089.076	RESOLUCION	OBRA	-	118.089.076	118.089.076	100%
EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS PLAZAS INTERIORES DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN	1-C-2022-1073	SAN JOAQUÍN	EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS PLAZAS INTERIORES DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN	GUIA OPERATIVA	SAN JOAQUÍN	63.280.053	RESOLUCION	OBRA	-	63.280.053	63.280.053	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE EL PELLIN	1-C-2022-1143	HUECHURABA	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE EL PELLIN	GUIA OPERATIVA	HUECHURABA	58.940.134	RESOLUCION	OBRA	-	58.940.134	58.940.134	100%
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PEATONAL UNIDAD VECINAL Nº 27, COMUNA DE ÑUÑO A	1-C-2022-1202	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PEATONAL UNIDAD VECINAL Nº 27, COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	74.853.266	RESOLUCION	OBRA	-	74.853.266	74.853.266	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS UVAS Y EL VIENTO COMUNA LA GRANJA	1-C-2022-1247	LA GRANJA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS UVAS Y EL VIENTO COMUNA LA GRANJA	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	97.453.017	RESOLUCION	OBRA	-	97.453.017	97.453.017	100%
MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA ISABEL RIQUELME II	1-C-2022-1538	LAMPA	MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA ISABEL RIQUELME II	GUIA OPERATIVA	LAMPA	74.685.638	RESOLUCION	OBRA	-	74.685.638	74.685.638	100%
REPOSICIÓN MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ	1-C-2022-1918	CERRILLOS	REPOSICIÓN MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ	GUIA OPERATIVA	CERRILLOS	74.999.969	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.969	74.999.969	100%
ILUMINACIÓN PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO BRASÍLIA - PRIMERA TRANSVERSAL	1-C-2022-2047	PADRE HURTADO	ILUMINACIÓN PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO BRASÍLIA - PRIMERA TRANSVERSAL	GUIA OPERATIVA	PADRE HURTADO	68.412.761	RESOLUCION	OBRA	-	68.412.761	68.412.761	100%

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES CALLE RÍO ACONCAGUA, TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA NORTE	1-C-2022-2052	PADRE HURTADO	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES CALLE RÍO ACONCAGUA, TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA NORTE	GUIA OPERATIVA	PADRE HURTADO	68.196.220	RESOLUCION	OBRA	-	68.196.220	68.196.220	100%
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES CALLE RÍO ACONCAGUA, TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA SUR	1-C-2022-2053	PADRE HURTADO	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES CALLE RÍO ACONCAGUA, TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA SUR	GUIA OPERATIVA	PADRE HURTADO	65.550.348	RESOLUCION	OBRA	-	65.550.348	65.550.348	100%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA AEROPUERTO	1-C-2022-2135	CERRILLOS	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA AEROPUERTO	GUIA OPERATIVA	CERRILLOS	66.909.950	RESOLUCION	OBRA	-	66.909.950	66.909.950	100%
MEJORAMIENTO DE PASAJE BELEN, SANTA ROSA DE CHENA. COMUNA DE PADRE HURTADO.	1-C-2022-2235	PADRE HURTADO	MEJORAMIENTO DE PASAJE BELEN, SANTA ROSA DE CHENA. COMUNA DE PADRE HURTADO.	GUIA OPERATIVA	PADRE HURTADO	71.551.796	RESOLUCION	OBRA	-	71.551.796	71.551.796	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA CINCO NORTE	1-C-2022-2289	LA GRANJA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CINCO NORTE	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	97.391.556	RESOLUCION	OBRA	-	97.391.556	97.391.556	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA PICHIMAUIDA Y PADRE ESTEBAN GUMUCIO	1-C-2022-2293	LA GRANJA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA PICHIMAUIDA Y PADRE ESTEBAN GUMUCIO	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	102.777.352	RESOLUCION	OBRA	-	102.777.352	102.777.352	100%
SPD MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, BARRIO MEIGGS	1-SPD-2022-664	SANTIAGO	SPD MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, BARRIO MEIGGS	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
[SATE] INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PEÑAFLOR.	1-C-2023-97	PEÑAFLOR	[SATE] INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PEÑAFLOR.	GUIA OPERATIVA	PEÑAFLOR	148.770.724	RESOLUCION	OBRA	-	148.770.724	148.770.724	100%
HABILITACIÓN SEDE BENITO JUÁREZ	1-C-2023-499	CERRILLOS	HABILITACIÓN SEDE BENITO JUÁREZ	GUIA OPERATIVA	CERRILLOS	90.163.912	RESOLUCION	OBRA	-	90.163.912	90.163.912	100%
HABILITACION CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, COMUNA DE SAN MIGUEL	1-B-2023-58	SAN MIGUEL	HABILITACION CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, COMUNA DE SAN MIGUEL	GUIA OPERATIVA	SAN MIGUEL	144.230.062	RESOLUCION	OBRA	-	144.230.062	144.230.062	100%
MEJORAMIENTO PLAZA BISMARCK	1-B-2023-61	SAN MIGUEL	MEJORAMIENTO PLAZA BISMARCK	GUIA OPERATIVA	SAN MIGUEL	120.972.154	RESOLUCION	OBRA	-	120.972.154	120.972.154	100%
MEJORAMIENTO PLAZA JUAN ANTONIO RÍOS	1-B-2023-88	LA PINTANA	MEJORAMIENTO PLAZA JUAN ANTONIO RÍOS	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	120.182.817	RESOLUCION	OBRA	-	120.182.817	120.182.817	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAUTARO VILLAGRAN	1-B-2023-98	LO PRADO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAUTARO VILLAGRAN	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	112.369.265	RESOLUCION	OBRA	-	112.369.265	112.369.265	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS PARQUE LOS NIÑOS	1-B-2023-99	LO PRADO	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS PARQUE LOS NIÑOS	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	102.086.904	RESOLUCION	OBRA	-	102.086.904	102.086.904	100%
MEJORAMIENTO PLAZA EN POBLACIÓN OBISPO LIZAMA	1-B-2023-113	MELIPILLA	MEJORAMIENTO PLAZA EN POBLACIÓN OBISPO LIZAMA	GUIA OPERATIVA	MELIPILLA	153.775.549	RESOLUCION	OBRA	-	153.775.549	153.775.549	100%
MEJORAMIENTO PLAZAS SAN SEBASTIÁN Y LONQUÉN, CALLE 5 DE FEBRERO, COMUNA DE CERRO NAVIA	1-B-2023-119	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO PLAZAS SAN SEBASTIÁN Y LONQUÉN, CALLE 5 DE FEBRERO, COMUNA DE CERRO NAVIA	GUIA OPERATIVA	CERRO NAVIA	114.028.371	RESOLUCION	OBRA	-	114.028.371	114.028.371	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA PLAZA ARAUCO, COMUNA DE SANTIAGO	1-B-2023-147	SANTIAGO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA PLAZA ARAUCO, COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	153.113.315	RESOLUCION	OBRA	-	153.113.315	153.113.315	100%
BACHEO DE EMERGENCIA DE CALZADAS EN MAL ESTADO EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, LA CISTERNA	1-B-2023-152	LA CISTERNA	BACHEO DE EMERGENCIA DE CALZADAS EN MAL ESTADO EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, LA CISTERNA	GUIA OPERATIVA	LA CISTERNA	151.272.258	RESOLUCION	OBRA	-	151.272.258	151.272.258	100%
MEJORAMIENTO PARQUE SUSTENTABLE JUAN ANTONIO RÍOS 2 C	1-B-2023-156	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO PARQUE SUSTENTABLE JUAN ANTONIO RÍOS 2 C	GUIA OPERATIVA	INDEPENDENCIA	153.995.870	RESOLUCION	OBRA	-	153.995.870	153.995.870	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL	1-B-2023-163	LO ESPEJO	CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	148.865.411	RESOLUCION	OBRA	-	148.865.411	148.865.411	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO, ACERA ORIENTE , CLOTARIO BLEST, ENTRE AV. DEPARTAMENTAL Y AV LO OVALLE, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	1-B-2023-164	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO, ACERA ORIENTE , CLOTARIO BLEST, ENTRE AV. DEPARTAMENTAL Y AV LO OVALLE, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	GUIA OPERATIVA	PEDRO AGUIRRE CERDA	116.921.840	RESOLUCION	OBRA	-	116.921.840	116.921.840	100%

MEJORAMIENTO PLAZA ISLA DE PASCUA, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	1-B-2023-166	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO PLAZA ISLA DE PASCUA, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	GUIA OPERATIVA	PEDRO AGUIRRE CERDA	145.956.766	RESOLUCION	OBRA	-	145.956.766	145.956.766	100%
MEJORAMIENTO DE PLAZA VILLA MONTERO, ESTACION CENTRAL	1-B-2023-171	ESTACION CENTRAL	MEJORAMIENTO DE PLAZA VILLA MONTERO, ESTACION CENTRAL	GUIA OPERATIVA	ESTACION CENTRAL	131.453.362	RESOLUCION	OBRA	-	131.453.362	131.453.362	100%
AMPLIACIÓN CENTRO DE CREACIÓN JUVENIL SAN MARTIN	1-B-2023-172	MAIPÚ	AMPLIACIÓN CENTRO DE CREACIÓN JUVENIL SAN MARTIN	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	151.749.052	RESOLUCION	OBRA	-	151.749.052	151.749.052	100%
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CICLOVÍA AVENIDA CONCEPCIÓN, COMUNA DE COLINA	1-C-2023-1079	COLINA	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CICLOVÍA AVENIDA CONCEPCIÓN, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	21.774.077	RESOLUCION	OBRA	-	21.774.077	21.774.077	100%
HABILITACIÓN PARQUE CANINO PARQUE EL PAJONAL, MAIPÚ	1-B-2023-173	MAIPÚ	HABILITACIÓN PARQUE CANINO PARQUE EL PAJONAL, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	36.734.842	RESOLUCION	OBRA	-	36.734.842	36.734.842	100%
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MULTICANCHA CALLE PERU CON ESMERALDA	1-B-2023-176	PEÑALOLÉN	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MULTICANCHA CALLE PERU CON ESMERALDA	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	151.864.776	RESOLUCION	OBRA	-	151.864.776	151.864.776	100%
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PLAZA SÁNCHEZ FONTECILLA	1-B-2023-177	PEÑALOLÉN	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PLAZA SÁNCHEZ FONTECILLA	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	154.421.425	RESOLUCION	OBRA	-	154.421.425	154.421.425	100%
CONSERVACIÓN DE PLAZAS MUNICIPALES, COMUNA DE TALAGANTE	1-B-2023-231	TALAGANTE	CONSERVACIÓN DE PLAZAS MUNICIPALES, COMUNA DE TALAGANTE	GUIA OPERATIVA	TALAGANTE	110.669.976	RESOLUCION	OBRA	-	110.669.976	110.669.976	100%
HABILITACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO LONGITUDINAL DE MAIPÚ	1-B-2023-290	MAIPÚ	HABILITACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO LONGITUDINAL DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	52.135.560	RESOLUCION	OBRA	-	52.135.560	52.135.560	100%
MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR LAS CANTERAS, COMUNA DE COLINA	1-C-2023-1366	COLINA	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR LAS CANTERAS, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	135.754.644	RESOLUCION	OBRA	-	135.754.644	135.754.644	100%
MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZAS MARÍA LUISA BOMBAL Y VICENTE HUIDOBRO	1-B-2023-300	PUDAHUEL	MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZAS MARÍA LUISA BOMBAL Y VICENTE HUIDOBRO	GUIA OPERATIVA	PUDAHUEL	139.068.934	RESOLUCION	OBRA	-	139.068.934	139.068.934	100%
REPOSICIÓN SEDE SOCIAL VILLA FRANCIA, COMUNA DE PADRE HURTADO	1-B-2023-307	PADRE HURTADO	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL VILLA FRANCIA, COMUNA DE PADRE HURTADO	GUIA OPERATIVA	PADRE HURTADO	114.890.458	RESOLUCION	OBRA	-	114.890.458	114.890.458	100%
MEJORAMIENTO PLAZA LEY 1838	1-B-2023-314	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO PLAZA LEY 1838	GUIA OPERATIVA	INDEPENDENCIA	41.036.569	RESOLUCION	OBRA	-	41.036.569	41.036.569	100%
REPOSICIÓN DE CALZADA CALLE DIEGO PORTALES, COMUNA DE COLINA	1-C-2023-1463	COLINA	REPOSICIÓN DE CALZADA CALLE DIEGO PORTALES, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	37.289.911	RESOLUCION	OBRA	-	37.289.911	37.289.911	100%
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, SECTOR TIL TIL CENTRO, POLPAICO Y SANTA MATILDE	1-B-2023-400	TILTIL	CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, SECTOR TIL TIL CENTRO, POLPAICO Y SANTA MATILDE	GUIA OPERATIVA	TILTIL	54.384.711	RESOLUCION	OBRA	-	54.384.711	54.384.711	100%
MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA CIGNUS ARA	1-B-2023-430	PUDAHUEL	MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA CIGNUS ARA	GUIA OPERATIVA	PUDAHUEL	118.233.308	RESOLUCION	OBRA	-	118.233.308	118.233.308	100%
CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN VIAL CAMINO EL CERRO	1-B-2023-546	RENCA	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN VIAL CAMINO EL CERRO	GUIA OPERATIVA	RENCA	39.144.612	RESOLUCION	OBRA	-	39.144.612	39.144.612	100%
CONSTRUCCIÓN PUMP TRACK VILLA HERMOSA BATUCO	1-B-2023-583	LAMPA	CONSTRUCCIÓN PUMP TRACK VILLA HERMOSA BATUCO	GUIA OPERATIVA	LAMPA	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
REPOSICIÓN MULTICANCHA ANGUIITA II	1-B-2023-607	SAN BERNARDO	REPOSICIÓN MULTICANCHA ANGUIITA II	GUIA OPERATIVA	SAN BERNARDO	80.854.127	RESOLUCION	OBRA	-	80.854.127	80.854.127	100%
MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CALLE TRICOLOR PCSV	1-C-2023-2315	LA GRANJA	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CALLE TRICOLOR PCSV	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	79.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	79.999.999	79.999.999	100%
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN CIERRO CANAL ORTUZANO, MAIPÚ	1-C-2023-2569	MAIPÚ	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN CIERRO CANAL ORTUZANO, MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	128.054.656	RESOLUCION	OBRA	-	128.054.656	128.054.656	100%
CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PEATONAL SECTOR NORTE VILLA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL	1-C-2023-2579	SAN MIGUEL	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PEATONAL SECTOR NORTE VILLA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL	GUIA OPERATIVA	SAN MIGUEL	92.296.703	RESOLUCION	OBRA	-	92.296.703	92.296.703	100%

REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO TRAMO LA ESTRELLA AMERICO VESPUCIO, COMUNA PUDAHUEL	1-C-2023-2612	PUDAHUEL	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO TRAMO LA ESTRELLA AMERICO VESPUCIO, COMUNA PUDAHUEL	GUIA OPERATIVA	PUDAHUEL	150.025.650	RESOLUCION	OBRA	-	150.025.650	150.025.650	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA NUEVA IMPERIAL (VEREDA NORTE), EL BOSQUE	1-C-2023-2729	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO PLATABANDA NUEVA IMPERIAL (VEREDA NORTE), EL BOSQUE	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	82.335.059	RESOLUCION	OBRA	-	82.335.059	82.335.059	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZA RECREATIVA IGNAO, COMUNA DE LAGO RANCO	1-C-2020-651 [FET]	LAGO RANCO	CONSTRUCCIÓN PLAZA RECREATIVA IGNAO, COMUNA DE LAGO RANCO	GUIA OPERATIVA	LAGO RANCO	85.914.213	RESOLUCION	OBRA	59.999.990	25.902.031	85.902.021	100%
INSTALACIÓN CERCO PERIMETRAL SECTOR PUELCHÉ, VALDIVIA	1-C-2022-2790	VALDIVIA	INSTALACIÓN CERCO PERIMETRAL SECTOR PUELCHÉ, VALDIVIA	GUIA OPERATIVA	VALDIVIA	44.664.985	RESOLUCION	OBRA	-	44.664.985	44.664.985	100%
MEJORAMIENTO RECINTO CANCHAS DE TENIS, PAILLACO	1-C-2023-750	PAILLACO	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHAS DE TENIS, PAILLACO	GUIA OPERATIVA	PAILLACO	143.222.057	RESOLUCION	OBRA	-	143.222.057	143.222.057	100%
MEJORAMIENTO CECOSF LOS ALERCES	1-B-2023-117	VALDIVIA	MEJORAMIENTO CECOSF LOS ALERCES	GUIA OPERATIVA	VALDIVIA	93.283.991	RESOLUCION	OBRA	-	93.283.991	93.283.991	100%
[SATE] REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES PLAZA DE LA REPÚBLICA, COMUNA DE PAILLACO	1-C-2023-988	PAILLACO	[SATE] REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES PLAZA DE LA REPÚBLICA, COMUNA DE PAILLACO	GUIA OPERATIVA	PAILLACO	110.146.951	RESOLUCION	OBRA	-	110.146.951	110.146.951	100%
[SATE] PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ENTRE PASAJE 1 Y CALLE 3 SECTOR CUN CUN, COMUNA DE FUTRONO	1-C-2023-1028	FUTRONO	[SATE] PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ENTRE PASAJE 1 Y CALLE 3 SECTOR CUN CUN, COMUNA DE FUTRONO	GUIA OPERATIVA	FUTRONO	153.285.793	RESOLUCION	OBRA	-	153.285.793	153.285.793	100%
HABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y LUMINARIAS EN PLAZA MIRADOR DEL LAGO.	1-B-2023-299	PANGUIPULLI	HABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y LUMINARIAS EN PLAZA MIRADOR DEL LAGO.	GUIA OPERATIVA	PANGUIPULLI	84.766.230	RESOLUCION	OBRA	-	84.766.230	84.766.230	100%
CONSTRUCCIÓN CIERRES PERIMETRALES RECINTOS MUNICIPALES, COMUNA DE LA UNIÓN	1-B-2023-359	LA UNIÓN	CONSTRUCCIÓN CIERRES PERIMETRALES RECINTOS MUNICIPALES, COMUNA DE LA UNIÓN	GUIA OPERATIVA	LA UNIÓN	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, COMUNA DE LANCO	1-C-2023-1656	LANCO	[SATE] CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, COMUNA DE LANCO	GUIA OPERATIVA	LANCO	86.731.265	RESOLUCION	OBRA	-	86.731.265	86.731.265	100%
REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS ANEXAS CLUB INDEPENDIENTE ANTILHUE, LOS LAGOS	1-B-2023-478	LOS LAGOS	REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS ANEXAS CLUB INDEPENDIENTE ANTILHUE, LOS LAGOS	GUIA OPERATIVA	LOS LAGOS	93.043.683	RESOLUCION	OBRA	-	93.043.683	93.043.683	100%
CONSTRUCCION PUEBLO ARTESANAL LA CANTERA, COMUNA DE RIO BUENO	1-B-2023-502	RÍO BUENO	CONSTRUCCION PUEBLO ARTESANAL LA CANTERA, COMUNA DE RIO BUENO	GUIA OPERATIVA	RÍO BUENO	88.235.285	RESOLUCION	OBRA	-	88.235.285	88.235.285	100%
PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PASAJE LAS ROSAS, LOCALIDAD DE MALALHUE	1-C-2023-1751	LANCO	PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PASAJE LAS ROSAS, LOCALIDAD DE MALALHUE	GUIA OPERATIVA	LANCO	75.341.853	RESOLUCION	OBRA	-	75.341.853	75.341.853	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA VILLA PADRE ALBERTO HURTADO-ITROPULLI, PAILLACO	1-B-2023-507	PAILLACO	MEJORAMIENTO PLAZOLETA VILLA PADRE ALBERTO HURTADO-ITROPULLI, PAILLACO	GUIA OPERATIVA	PAILLACO	92.011.654	RESOLUCION	OBRA	-	92.011.654	92.011.654	100%
REPOSICIÓN TERRAZA SECTOR LETRAS TURÍSTICAS, COMUNA DE LAGO RANCO	1-B-2023-520	LAGO RANCO	REPOSICIÓN TERRAZA SECTOR LETRAS TURÍSTICAS, COMUNA DE LAGO RANCO	GUIA OPERATIVA	LAGO RANCO	82.899.489	RESOLUCION	OBRA	-	82.899.489	82.899.489	100%
REPOSICION DE VEREDAS CALLE GODOFREDO MERA, MARIQUINA	1-B-2023-521	MARIQUINA	REPOSICION DE VEREDAS CALLE GODOFREDO MERA, MARIQUINA	GUIA OPERATIVA	MARIQUINA	95.529.860	RESOLUCION	OBRA	-	95.529.860	95.529.860	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL DE MALALHUE	1-B-2023-628	LANCO	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL DE MALALHUE	GUIA OPERATIVA	LANCO	88.856.942	RESOLUCION	OBRA	-	88.856.942	88.856.942	100%
REPOSICIÓN DE JUEGOS PLAZA PARQUE DE RÍPAS	1-C-2021-1184 [FET]	RÁNQUIL	REPOSICIÓN DE JUEGOS PLAZA PARQUE DE RÍPAS	GUIA OPERATIVA	RÁNQUIL	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.998.610	14.999.653	74.998.263	100%
TUR - REPOSICION REFUGIOS PEATONALES EN ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO, COMUNA DE PINTO	1-C-2021-1735	PINTO	TUR - REPOSICION REFUGIOS PEATONALES EN ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO, COMUNA DE PINTO	GUIA OPERATIVA	PINTO	74.999.997	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.997	74.999.997	100%

CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTÉTICO VILLA ORLANDO SANDOVAL, COMUNA DE EL CARMEN	1-C-2022-1460	EL CARMEN	CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTÉTICO VILLA ORLANDO SANDOVAL, COMUNA DE EL CARMEN	GUIA OPERATIVA	EL CARMEN	102.399.594	RESOLUCION	OBRA	-	102.399.594	102.399.594	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE MULTICANCHA VILLA RIOS DEL SUR, CHILLAN VIEJO	1-C-2022-1695	CHILLÁN VIEJO	MEJORAMIENTO AREA VERDE MULTICANCHA VILLA RIOS DEL SUR, CHILLAN VIEJO	GUIA OPERATIVA	CHILLÁN VIEJO	146.709.000	RESOLUCION	OBRA	-	146.709.000	146.709.000	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE MULTICANCHA VILLA EL PEWEN, CHILLAN VIEJO	1-C-2022-2164	CHILLÁN VIEJO	MEJORAMIENTO AREA VERDE MULTICANCHA VILLA EL PEWEN, CHILLAN VIEJO	GUIA OPERATIVA	CHILLÁN VIEJO	101.518.000	RESOLUCION	OBRA	-	101.518.000	101.518.000	100%
MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE SAN IGNACIO	1-C-2022-2432	SAN IGNACIO	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE SAN IGNACIO	GUIA OPERATIVA	SAN IGNACIO	100.836.759	RESOLUCION	OBRA	-	100.836.759	100.836.759	100%
SPD MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CÁMARAS E INSTALACIÓN DE PORTICOS DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNA DE BULNES	1-SPD-2022-333	BULNES	SPD MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CÁMARAS E INSTALACIÓN DE PORTICOS DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNA DE BULNES	GUIA OPERATIVA	BULNES	74.999.910	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.910	74.999.910	100%
CONSTRUCCION ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR PASO EL SOLDADO, COMUNA DE PINTO	1-C-2022-2605	PINTO	CONSTRUCCION ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR PASO EL SOLDADO, COMUNA DE PINTO	GUIA OPERATIVA	PINTO	52.422.326	RESOLUCION	OBRA	-	52.422.326	52.422.326	100%
CONSTRUCCIÓN CASA DE ACOGIDA REGIÓN DE ÑUBLE, PARA ESTUDIANTES DEL VALLE DEL ITATA	1-C-2023-613	Asociación de Municipalidades del Valle del Itata	CONSTRUCCIÓN CASA DE ACOGIDA REGIÓN DE ÑUBLE, PARA ESTUDIANTES DEL VALLE DEL ITATA	GUIA OPERATIVA	Asociación de Municipalidades del Valle del Itata	154.390.606	RESOLUCION	OBRA	-	154.390.606	154.390.606	100%
HABILITACION DE SOMBREADEROS DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS DE LA COMUNA DE PICA	1-B-2023-252	PICA	HABILITACION DE SOMBREADEROS DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS DE LA COMUNA DE PICA	GUIA OPERATIVA	PICA	149.358.555	RESOLUCION	OBRA	-	149.358.555	149.358.555	100%
REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO PARA PERSONAS MAYORES DE HUARA	1-B-2023-410	HUARA	REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO PARA PERSONAS MAYORES DE HUARA	GUIA OPERATIVA	HUARA	150.345.200	RESOLUCION	OBRA	-	150.345.200	150.345.200	100%
MEJORAMIENTO CANCHA SANTA MARIA	1-C-2023-2304	IQUIQUE	MEJORAMIENTO CANCHA SANTA MARIA	GUIA OPERATIVA	IQUIQUE	153.765.969	RESOLUCION	OBRA	-	153.765.969	153.765.969	100%
HABILITACIÓN ZONA DE JUEGOS PONIENTE, PARQUE CROATA ANTOFAGASTA.	1-B-2023-250	ANTOFAGASTA	HABILITACIÓN ZONA DE JUEGOS PONIENTE, PARQUE CROATA ANTOFAGASTA.	GUIA OPERATIVA	ANTOFAGASTA	151.228.575	RESOLUCION	OBRA	-	151.228.575	151.228.575	100%
MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO VILLA LOS ALCALDES, COMUNA DE FREIRINA	1-C-2023-1207	FREIRINA	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO VILLA LOS ALCALDES, COMUNA DE FREIRINA	GUIA OPERATIVA	FREIRINA	135.959.178	RESOLUCION	OBRA	-	135.959.178	135.959.178	100%
MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO VILLA LAS PALMERAS, COMUNA DE FREIRINA	1-C-2023-1233	FREIRINA	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO VILLA LAS PALMERAS, COMUNA DE FREIRINA	GUIA OPERATIVA	FREIRINA	132.329.107	RESOLUCION	OBRA	-	132.329.107	132.329.107	100%
MEJORAMIENTO MEDIDAS DE PROTECCIÓN VIAL SECTOR CESFAM MELLIBOVSKY, COPIAPO	1-B-2023-380	COPIAPÓ	MEJORAMIENTO MEDIDAS DE PROTECCIÓN VIAL SECTOR CESFAM MELLIBOVSKY, COPIAPO	GUIA OPERATIVA	COPIAPÓ	91.397.144	RESOLUCION	OBRA	-	91.397.144	91.397.144	100%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CANCHA CARLOS FIGUEROA CHAÑARAL	1-B-2023-492	CHAÑARAL	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CANCHA CARLOS FIGUEROA CHAÑARAL	GUIA OPERATIVA	CHAÑARAL	133.040.320	RESOLUCION	OBRA	-	133.040.320	133.040.320	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO, COMUNA DE CALDERA 2023	1-C-2023-1688	CALDERA	CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO, COMUNA DE CALDERA 2023	GUIA OPERATIVA	CALDERA	154.417.482	RESOLUCION	OBRA	-	154.417.482	154.417.482	100%
HABILITACIÓN JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CALDERA 2023	1-C-2023-1981	CALDERA	HABILITACIÓN JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CALDERA 2023	GUIA OPERATIVA	CALDERA	146.041.643	RESOLUCION	OBRA	-	146.041.643	146.041.643	100%
REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VILLA LA COLINA, COPIAPÓ	1-C-2023-2677	COPIAPÓ	REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VILLA LA COLINA, COPIAPÓ	GUIA OPERATIVA	COPIAPÓ	66.639.500	RESOLUCION	OBRA	-	66.639.500	66.639.500	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN GIMNASIO COMUNITARIO, TRANQUILLA-COMUNA DE SALAMANCA	1-C-2023-109	SALAMANCA	[SATE] CONSTRUCCIÓN GIMNASIO COMUNITARIO, TRANQUILLA-COMUNA DE SALAMANCA	GUIA OPERATIVA	SALAMANCA	154.346.985	RESOLUCION	OBRA	-	154.346.985	154.346.985	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO YERBA LOCA, CANELA	1-C-2023-269	CANELA	[SATE] CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO YERBA LOCA, CANELA	GUIA OPERATIVA	CANELA	109.423.200	RESOLUCION	OBRA	-	109.423.200	109.423.200	100%

MEJORAMIENTO PLAZA DE ALCOHUAZ COMUNA DE PAIHUANO	1-B-2023-72	PAIGUANO	MEJORAMIENTO PLAZA DE ALCOHUAZ COMUNA DE PAIHUANO	GUIA OPERATIVA	PAIGUANO	64.898.204	RESOLUCION	OBRA	-	64.898.204	64.898.204	100%
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL, CIUDAD DE SALAMANCA	1-B-2023-76	SALAMANCA	CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL, CIUDAD DE SALAMANCA	GUIA OPERATIVA	SALAMANCA	121.612.840	RESOLUCION	OBRA	-	121.612.840	121.612.840	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA MULTICANCHA CENTRO COMUNITARIO MEDIA HACIENDA, COMUNA DE OVALLE	1-B-2023-268	OVALLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA MULTICANCHA CENTRO COMUNITARIO MEDIA HACIENDA, COMUNA DE OVALLE	GUIA OPERATIVA	OVALLE	136.633.543	RESOLUCION	OBRA	-	136.633.543	136.633.543	100%
CONSTRUCCION MULTICANCHA Y AREAS DE ESPARCIMIENTO VILLA VISTA HERMOSA	1-B-2023-286	LOS VILOS	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y AREAS DE ESPARCIMIENTO VILLA VISTA HERMOSA	GUIA OPERATIVA	LOS VILOS	126.330.228	RESOLUCION	OBRA	-	126.330.228	126.330.228	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA A COMBARBALÁ	1-C-2023-1748	COMBARBALÁ	[SATE] CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA A COMBARBALÁ	GUIA OPERATIVA	COMBARBALÁ	111.518.819	RESOLUCION	OBRA	-	111.518.819	111.518.819	100%
CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS BARRIO ALTO, CANELA	1-B-2023-657	CANELA	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS BARRIO ALTO, CANELA	GUIA OPERATIVA	CANELA	125.870.068	RESOLUCION	OBRA	-	125.870.068	125.870.068	100%
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES CALLE LA SERENA, COMUNA DE PUNITAQUI	1-B-2023-685	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES CALLE LA SERENA, COMUNA DE PUNITAQUI	GUIA OPERATIVA	PUNITAQUI	137.328.022	RESOLUCION	OBRA	-	137.328.022	137.328.022	100%
CONSTRUCCION BAÑOS Y MEJORAMIENTO RECINTO MEDIA LUNA LAS PALMAS	1-C-2021-909 [CHA]	LLAILLAY	CONSTRUCCION BAÑOS Y MEJORAMIENTO RECINTO MEDIA LUNA LAS PALMAS	GUIA OPERATIVA	LLAILLAY	84.238.389	RESOLUCION	OBRA	69.775.040	12.293.236	82.068.276	97%
MEJORAMIENTO PLAZA REGIONES DE ESPAÑA, COMUNA DE VILLA ALEMANA	1-C-2022-1248	VILLA ALEMANA	MEJORAMIENTO PLAZA REGIONES DE ESPAÑA, COMUNA DE VILLA ALEMANA	GUIA OPERATIVA	VILLA ALEMANA	62.955.429	RESOLUCION	OBRA	-	62.955.429	62.955.429	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE VALENTIN LETELIER, COMUNA DE VILLA ALEMANA	1-C-2022-1289	VILLA ALEMANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE VALENTIN LETELIER, COMUNA DE VILLA ALEMANA	GUIA OPERATIVA	VILLA ALEMANA	74.295.111	RESOLUCION	OBRA	-	74.295.111	74.295.111	100%
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS VEHICULARES, SECTORES: PEÑABLANCA SUR, GUMERCINDO, PEUMO, HUANHUALÍ, TRONCOS VIEJOS Y ALCALDE PERALTA COMUNA DE VILLA ALEMANA	1-C-2022-2415	VILLA ALEMANA	CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS VEHICULARES, SECTORES: PEÑABLANCA SUR, GUMERCINDO, PEUMO, HUANHUALÍ, TRONCOS VIEJOS Y ALCALDE PERALTA COMUNA DE VILLA ALEMANA	GUIA OPERATIVA	VILLA ALEMANA	112.721.843	RESOLUCION	OBRA	-	112.721.843	112.721.843	100%
CONSTRUCCIÓN OBRA DE SEMAFORIZACIÓN AVENIDA HERMANOS CARRERA NORTE CON LUIS GAJARDO GUERRERO	1-C-2023-200	SAN FELIPE	CONSTRUCCIÓN OBRA DE SEMAFORIZACIÓN AVENIDA HERMANOS CARRERA NORTE CON LUIS GAJARDO GUERRERO	GUIA OPERATIVA	SAN FELIPE	89.427.774	RESOLUCION	OBRA	-	89.427.774	89.427.774	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA EDIFICIO CONSISTORIAL, PAPUDO.	1-B-2023-297	PAPUDO	CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA EDIFICIO CONSISTORIAL, PAPUDO.	GUIA OPERATIVA	PAPUDO	106.453.000	RESOLUCION	OBRA	-	106.453.000	106.453.000	100%
REPOSICION SEDE VILLA SAN JOSE DE CASUTO, RINCONADA	1-B-2023-305	RINCONADA	REPOSICION SEDE VILLA SAN JOSE DE CASUTO, RINCONADA	GUIA OPERATIVA	RINCONADA	108.007.000	RESOLUCION	OBRA	-	108.007.000	108.007.000	100%
CONSTRUCCION MULTICANCHA PLAZA DEPORTIVA SAN FRANCISCO DE ASIS, VALENCIA ALTO, QUILPUÉ	1-B-2023-308	QUILPUÉ	CONSTRUCCION MULTICANCHA PLAZA DEPORTIVA SAN FRANCISCO DE ASIS, VALENCIA ALTO, QUILPUÉ	GUIA OPERATIVA	QUILPUÉ	145.518.096	RESOLUCION	OBRA	-	145.518.096	145.518.096	100%
MEJORAMIENTO PLAZA DE LA VILLA AIRES DE CORDILLERA, CALLE LARGA	1-B-2023-315	CALLE LARGA	MEJORAMIENTO PLAZA DE LA VILLA AIRES DE CORDILLERA, CALLE LARGA	GUIA OPERATIVA	CALLE LARGA	108.616.000	RESOLUCION	OBRA	-	108.616.000	108.616.000	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZAS TURISTICAS, COMUNA DE QUINTERO	1-B-2023-335	QUINTERO	CONSTRUCCIÓN PLAZAS TURISTICAS, COMUNA DE QUINTERO	GUIA OPERATIVA	QUINTERO	114.422.000	RESOLUCION	OBRA	-	114.422.000	114.422.000	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL ADULTOS MAYORES, COMUNA DE LA CALERA	1-B-2023-349	CALERA	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL ADULTOS MAYORES, COMUNA DE LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	124.699.000	RESOLUCION	OBRA	-	124.699.000	124.699.000	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZA CIVICA AGUAS MARINAS	1-B-2023-393	ALGARROBO	CONSTRUCCIÓN PLAZA CIVICA AGUAS MARINAS	GUIA OPERATIVA	ALGARROBO	107.669.000	RESOLUCION	OBRA	-	107.669.000	107.669.000	100%

CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS Y OTROS, PLAZA ARTURO PRAT, SECTOR CORVI, QUILLOTA	1-B-2023-428	QUILLOTA	CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS Y OTROS, PLAZA ARTURO PRAT, SECTOR CORVI, QUILLOTA	GUIA OPERATIVA	QUILLOTA	127.943.000	RESOLUCION	OBRA	-	127.943.000	127.943.000	100%
CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS SANTA ISABEL, CATEMU	1-B-2023-434	CATEMU	CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS SANTA ISABEL, CATEMU	GUIA OPERATIVA	CATEMU	52.542.070	RESOLUCION	OBRA	-	52.542.070	52.542.070	100%
CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO EL ARRAYAN, CATEMU	1-B-2023-436	CATEMU	CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO EL ARRAYAN, CATEMU	GUIA OPERATIVA	CATEMU	56.681.930	RESOLUCION	OBRA	-	56.681.930	56.681.930	100%
REPOSICION LUMINARIAS SECTOR ORIENTE EN CALLE QUILLOTA ENTRE 1 NORTE Y 12 NORTE	1-B-2023-440	VIÑA DEL MAR	REPOSICION LUMINARIAS SECTOR ORIENTE EN CALLE QUILLOTA ENTRE 1 NORTE Y 12 NORTE	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	134.014.011	RESOLUCION	OBRA	-	134.014.011	134.014.011	100%
REPOSICION LUMINARIAS SECTOR ORIENTE EN CALLE 7 NORTE ENTRE LIBERTAD Y 5 ORIENTE	1-B-2023-441	VIÑA DEL MAR	REPOSICION LUMINARIAS SECTOR ORIENTE EN CALLE 7 NORTE ENTRE LIBERTAD Y 5 ORIENTE	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	43.005.219	RESOLUCION	OBRA	-	43.005.219	43.005.219	100%
CONSTRUCCIÓN MIRADOR EL PRADO	1-B-2023-446	CONCÓN	CONSTRUCCIÓN MIRADOR EL PRADO	GUIA OPERATIVA	CONCÓN	115.149.379	RESOLUCION	OBRA	-	115.149.379	115.149.379	100%
REPOSICIÓN MULTICANCHA LAS ARAUCARIAS, DISTRITO EL MELÓN, COMUNA DE NOGALES	1-B-2023-452	NOGALES	REPOSICIÓN MULTICANCHA LAS ARAUCARIAS, DISTRITO EL MELÓN, COMUNA DE NOGALES	GUIA OPERATIVA	NOGALES	111.849.290	RESOLUCION	OBRA	-	111.849.290	111.849.290	100%
CONSTRUCCIÓN MODULOS COMERCIALES, ESPACIO MULTIUSO MUNICIPAL, COMUNA DE LA CALERA	1-C-2023-1631	CALERA	CONSTRUCCIÓN MODULOS COMERCIALES, ESPACIO MULTIUSO MUNICIPAL, COMUNA DE LA CALERA	GUIA OPERATIVA	CALERA	154.422.494	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.494	154.422.494	100%
HABILITACION DE OFICINAS MODULARES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) DE LA MUNICIPALIDAD DE PETORCA	1-B-2023-458	PETORCA	HABILITACION DE OFICINAS MODULARES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) DE LA MUNICIPALIDAD DE PETORCA	GUIA OPERATIVA	PETORCA	49.498.886	RESOLUCION	OBRA	-	49.498.886	49.498.886	100%
CONSTRUCCION DIVERSOS MUROS DE CONTENCIÓN EN SECTOR SANTA REGINA-LAS ROSAS, OLMUE	1-C-2023-1722	OLMUÉ	CONSTRUCCION DIVERSOS MUROS DE CONTENCIÓN EN SECTOR SANTA REGINA-LAS ROSAS, OLMUE	GUIA OPERATIVA	OLMUÉ	98.594.386	RESOLUCION	OBRA	-	98.594.386	98.594.386	100%
CSV REPOSICION DE LUMINARIAS MIRAFLORES BAJO Y MEJORAMIENTO DE PLAZA, COMUNA VIÑA DEL MAR	1-C-2023-2275	VIÑA DEL MAR	CSV REPOSICION DE LUMINARIAS MIRAFLORES BAJO Y MEJORAMIENTO DE PLAZA, COMUNA VIÑA DEL MAR	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	150.251.936	RESOLUCION	OBRA	-	150.251.936	150.251.936	100%
CSV MEJORAMIENTO PLAZA SUCRE, COMUNA VIÑA DEL MAR	1-C-2023-2277	VIÑA DEL MAR	CSV MEJORAMIENTO PLAZA SUCRE, COMUNA VIÑA DEL MAR	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	94.960.514	RESOLUCION	OBRA	-	94.960.514	94.960.514	100%
CSV REPOSICION DE LUMINARIAS EN CALLES PRINCIPALES DE VILLA DULCE, COMUNA VIÑA DEL MAR	1-C-2023-2280	VIÑA DEL MAR	CSV REPOSICION DE LUMINARIAS EN CALLES PRINCIPALES DE VILLA DULCE, COMUNA VIÑA DEL MAR	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	99.883.364	RESOLUCION	OBRA	-	99.883.364	99.883.364	100%
CSV REPOSICION DE LUMINARIAS CANAL BEAGLE, COMUNA VIÑA DEL MAR	1-C-2023-2281	VIÑA DEL MAR	CSV REPOSICION DE LUMINARIAS CANAL BEAGLE, COMUNA VIÑA DEL MAR	GUIA OPERATIVA	VIÑA DEL MAR	154.422.284	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.284	154.422.284	100%
CSV MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO CARTAGENA ATLÉTICO, COMUNA DE CARTAGENA	1-C-2023-2614	CARTAGENA	CSV MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO CARTAGENA ATLÉTICO, COMUNA DE CARTAGENA	GUIA OPERATIVA	CARTAGENA	154.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.000.000	154.000.000	100%
CSV MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SECTOR EL MIRADOR JOSE ARELLANO, COMUNA DE CARTAGENA	1-C-2023-2616	CARTAGENA	CSV MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SECTOR EL MIRADOR JOSE ARELLANO, COMUNA DE CARTAGENA	GUIA OPERATIVA	CARTAGENA	154.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.000.000	154.000.000	100%
CONSTRUCCION AREA VERDE AVDA. INDEPENDENCIA, MOSTAZAL	1-C-2022-1463	MOSTAZAL	CONSTRUCCION AREA VERDE AVDA. INDEPENDENCIA, MOSTAZAL	GUIA OPERATIVA	MOSTAZAL	74.999.899	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.899	74.999.899	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS DE SODIO A LED EN UNIDAD VECINAL N°9 DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO	1-C-2023-1561	SAN FERNANDO	REPOSICIÓN LUMINARIAS DE SODIO A LED EN UNIDAD VECINAL N°9 DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO	GUIA OPERATIVA	SAN FERNANDO	152.195.050	RESOLUCION	OBRA	-	152.195.050	152.195.050	100%

MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PÚBLICA LED SECTORES HUMUL, LAS PUERTAS Y OTRAS ZONAS RURALES DE CHIMBARONGO	1-B-2023-425	CHIMBARONGO	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PÚBLICA LED SECTORES HUMUL, LAS PUERTAS Y OTRAS ZONAS RURALES DE CHIMBARONGO	GUIA OPERATIVA	CHIMBARONGO	84.317.043	RESOLUCION	OBRA	-	84.317.043	84.317.043	100%
MEJORAMIENTO SECTOR ESTACIONAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES CALLE LOS ALERCES LADO NORTE, ENTRE SUPERMERCADO Y PLAZA DEL CAMPESINO, COMUNA DE LOL	1-B-2023-467	LOLOL	MEJORAMIENTO SECTOR ESTACIONAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES CALLE LOS ALERCES LADO NORTE, ENTRE SUPERMERCADO Y PLAZA DEL CAMPESINO, COMUNA DE LOL	GUIA OPERATIVA	LOLOL	113.529.401	RESOLUCION	OBRA	-	113.529.401	113.529.401	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA DON ALBERTO	1-B-2023-468	RANCAGUA	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA DON ALBERTO	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	70.371.078	RESOLUCION	OBRA	-	70.371.078	70.371.078	100%
EXTENSIÓN Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTAS H-197, H-15-G Y CALLEJÓN LOS PLÁTANOS, COMUNA DE CODEGUA.	1-B-2023-474	CODEGUA	EXTENSIÓN Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTAS H-197, H-15-G Y CALLEJÓN LOS PLÁTANOS, COMUNA DE CODEGUA.	GUIA OPERATIVA	CODEGUA	97.973.950	RESOLUCION	OBRA	-	97.973.950	97.973.950	100%
CONSTRUCCION AREA VERDE POBLACION LA INVERNADA, MOSTAZAL	1-B-2023-479	MOSTAZAL	CONSTRUCCION AREA VERDE POBLACION LA INVERNADA, MOSTAZAL	GUIA OPERATIVA	MOSTAZAL	100.605.167	RESOLUCION	OBRA	-	100.605.167	100.605.167	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE Y SEDE SOCIAL MERCEDES ARANEDA, COMUNA DE PEUMO	1-B-2023-480	PEUMO	MEJORAMIENTO AREA VERDE Y SEDE SOCIAL MERCEDES ARANEDA, COMUNA DE PEUMO	GUIA OPERATIVA	PEUMO	48.175.864	RESOLUCION	OBRA	-	48.175.864	48.175.864	100%
CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD VARIOS SECTORES, COMUNA DE MACHALI	1-B-2023-482	MACHALÍ	CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD VARIOS SECTORES, COMUNA DE MACHALI	GUIA OPERATIVA	MACHALÍ	54.973.924	RESOLUCION	OBRA	-	54.973.924	54.973.924	100%
CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES Y DEMARCACIÓN VIAL, COMUNA DE LA ESTRELLA	1-B-2023-484	LA ESTRELLA	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES Y DEMARCACIÓN VIAL, COMUNA DE LA ESTRELLA	GUIA OPERATIVA	LA ESTRELLA	59.429.919	RESOLUCION	OBRA	-	59.429.919	59.429.919	100%
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PLAZAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PAREDONES	1-B-2023-485	PAREDONES	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PLAZAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PAREDONES	GUIA OPERATIVA	PAREDONES	107.083.262	RESOLUCION	OBRA	-	107.083.262	107.083.262	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS, COMUNA DE PUMANQUE	1-B-2023-486	PUMANQUE	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS, COMUNA DE PUMANQUE	GUIA OPERATIVA	PUMANQUE	102.614.759	RESOLUCION	OBRA	-	102.614.759	102.614.759	100%
CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE PEUMO	1-B-2023-487	PEUMO	CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE PEUMO	GUIA OPERATIVA	PEUMO	16.348.562	RESOLUCION	OBRA	-	16.348.562	16.348.562	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZA RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO	1-B-2023-488	LAS CABRAS	CONSTRUCCIÓN PLAZA RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO	GUIA OPERATIVA	LAS CABRAS	87.917.532	RESOLUCION	OBRA	-	87.917.532	87.917.532	100%
CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD ZONAS INTERURBANAS, COMUNA DE COINCO	1-B-2023-490	COINCO	CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD ZONAS INTERURBANAS, COMUNA DE COINCO	GUIA OPERATIVA	COINCO	104.104.175	RESOLUCION	OBRA	-	104.104.175	104.104.175	100%
CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA BETANIA , COMUNA DE RENGÓ	1-C-2023-1806	RENGO	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA BETANIA , COMUNA DE RENGÓ	GUIA OPERATIVA	RENGO	133.113.205	RESOLUCION	OBRA	-	133.113.205	133.113.205	100%
MEJORAMIENTO ACERA PONIENTE CALLE SAN MARTIN, TRAMO JOSE BISQUERTT HASTA ACCESO SERVICENTRO, COMUNA DE RENGÓ	1-C-2023-1822	RENGO	MEJORAMIENTO ACERA PONIENTE CALLE SAN MARTIN, TRAMO JOSE BISQUERTT HASTA ACCESO SERVICENTRO, COMUNA DE RENGÓ	GUIA OPERATIVA	RENGO	154.332.500	RESOLUCION	OBRA	-	154.332.500	154.332.500	100%
CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTACION, ESCUELA MUNICIPAL DE PUMANQUE	1-C-2023-2031	PUMANQUE	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTACION, ESCUELA MUNICIPAL DE PUMANQUE	GUIA OPERATIVA	PUMANQUE	153.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	153.999.999	153.999.999	100%
REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS URBANAS DE LA COMUNA DE MALLOA.	1-B-2023-575	MALLOA	REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS URBANAS DE LA COMUNA DE MALLOA.	GUIA OPERATIVA	MALLOA	92.569.951	RESOLUCION	OBRA	-	92.569.951	92.569.951	100%

CONSTRUCCION ILUMINACION CANCHA CHICA OLIVAR BAJO	1-B-2023-584	OLIVAR	CONSTRUCCION ILUMINACION CANCHA CHICA OLIVAR BAJO	GUIA OPERATIVA	OLIVAR	86.679.046	RESOLUCION	OBRA	-	86.679.046	86.679.046	100%
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE REQUINOA	1-C-2023-2202	REQUINOA	MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE REQUINOA	GUIA OPERATIVA	REQUINOA	154.263.588	RESOLUCION	OBRA	-	154.263.588	154.263.588	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA	1-C-2023-2294	REQUINOA	REPOSICIÓN DE VEREDAS, SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA	GUIA OPERATIVA	REQUINOA	154.422.358	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.358	154.422.358	100%
CSV - CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE CABURGA, VILLA ARAUCARIA, COMUNA DE RANCAGUA	1-C-2023-2777	RANCAGUA	CSV - CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE CABURGA, VILLA ARAUCARIA, COMUNA DE RANCAGUA	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	31.217.483	RESOLUCION	OBRA	-	31.217.483	31.217.483	100%
CSV - CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE EL YESO, POBLACIÓN MANZANAL, COMUNA DE RANCAGUA	1-C-2023-2778	RANCAGUA	CSV - CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE EL YESO, POBLACIÓN MANZANAL, COMUNA DE RANCAGUA	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	111.146.566	RESOLUCION	OBRA	-	111.146.566	111.146.566	100%
CSV CONSTRUCCION ÁREA RECREATIVA CHORRILLOS, VILLA TORINO, COMUNA DE RANCAGUA	1-C-2023-2780	RANCAGUA	CSV CONSTRUCCION ÁREA RECREATIVA CHORRILLOS, VILLA TORINO, COMUNA DE RANCAGUA	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	51.386.572	RESOLUCION	OBRA	-	51.386.572	51.386.572	100%
CSV - CONSTRUCCION AREA VERDE EL RABANAL, POBLACION OSCAR BONILLA, COMUNA DE RANCAGUA	1-C-2023-2781	RANCAGUA	CSV - CONSTRUCCION AREA VERDE EL RABANAL, POBLACION OSCAR BONILLA, COMUNA DE RANCAGUA	GUIA OPERATIVA	RANCAGUA	154.385.419	RESOLUCION	OBRA	-	154.385.419	154.385.419	100%
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PARQUE RECREATIVO, SECTOR SAN JOSE DEL CARMEN, PALMILLA	1-B-2023-680	PALMILLA	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PARQUE RECREATIVO, SECTOR SAN JOSE DEL CARMEN, PALMILLA	GUIA OPERATIVA	PALMILLA	54.827.465	RESOLUCION	OBRA	-	54.827.465	54.827.465	100%
MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA RAUL SILVA HENRIQUEZ	1-B-2023-692	QUINTA DE TILCOCO	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA RAUL SILVA HENRIQUEZ	GUIA OPERATIVA	QUINTA DE TILCOCO	103.249.404	RESOLUCION	OBRA	-	103.249.404	103.249.404	100%
REPOSICIÓN BANCAS Y BASUREROS SECTOR CENTRO, SAN CLEMENTE	1-C-2022-396	SAN CLEMENTE	REPOSICIÓN BANCAS Y BASUREROS SECTOR CENTRO, SAN CLEMENTE	GUIA OPERATIVA	SAN CLEMENTE	74.986.479	RESOLUCION	OBRA	-	74.986.479	74.986.479	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PERLA DEL MAULE, CONSTITUCIÓN	1-C-2022-1445	CONSTITUCIÓN	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PERLA DEL MAULE, CONSTITUCIÓN	GUIA OPERATIVA	CONSTITUCIÓN	154.289.350	RESOLUCION	OBRA	-	154.289.350	154.289.350	100%
MEJORAMIENTO AREAS VERDES CALLE ANTOFAGASTA, POBLACION LUIS CRUZ MARTINEZ, MOLINA	1-C-2022-2148	MOLINA	MEJORAMIENTO AREAS VERDES CALLE ANTOFAGASTA, POBLACION LUIS CRUZ MARTINEZ, MOLINA	GUIA OPERATIVA	MOLINA	154.422.433	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.433	154.422.433	100%
SPD MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SANTA EMILIA	1-SPD-2022-363	SAGRADA FAMILIA	SPD MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SANTA EMILIA	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	74.995.736	RESOLUCION	OBRA	-	74.995.736	74.995.736	100%
MEJORAMIENTO ACERAS SECTORES CALLES ANIBAL PINTO, CHACABUCO Y GERARDA VALENZUELA COMUNA DE CAUQUENES	1-C-2023-337	CAUQUENES	MEJORAMIENTO ACERAS SECTORES CALLES ANIBAL PINTO, CHACABUCO Y GERARDA VALENZUELA COMUNA DE CAUQUENES	GUIA OPERATIVA	CAUQUENES	81.090.909	RESOLUCION	OBRA	-	81.090.909	81.090.909	100%
REPOSICION DE ACERAS POBLACIÓN PINOCHET CAUQUENES	1-C-2023-339	CAUQUENES	REPOSICION DE ACERAS POBLACIÓN PINOCHET CAUQUENES	GUIA OPERATIVA	CAUQUENES	149.986.352	RESOLUCION	OBRA	-	149.986.352	149.986.352	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE CARRERA, COMUNA DE CURICÓ	1-C-2023-489	CURICÓ	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE CARRERA, COMUNA DE CURICÓ	GUIA OPERATIVA	CURICÓ	135.333.431	RESOLUCION	OBRA	-	135.333.431	135.333.431	100%
CONSTRUCCION MULTICANCHA Y EQUIPAMIENTO "VILLA LAS PRADERAS"	1-C-2023-1137	LINARES	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y EQUIPAMIENTO "VILLA LAS PRADERAS"	GUIA OPERATIVA	LINARES	115.606.754	RESOLUCION	OBRA	-	115.606.754	115.606.754	100%
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE DIECIOCHO LADO SUR ENTRE CALLES BALMACEDA Y ARTURO PRAT, PARRAL	1-B-2023-313	PARRAL	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE DIECIOCHO LADO SUR ENTRE CALLES BALMACEDA Y ARTURO PRAT, PARRAL	GUIA OPERATIVA	PARRAL	94.308.467	RESOLUCION	OBRA	-	94.308.467	94.308.467	100%
MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE VILLA ALEGRE	1-B-2023-325	VILLA ALEGRE	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE VILLA ALEGRE	GUIA OPERATIVA	VILLA ALEGRE	94.308.467	RESOLUCION	OBRA	-	94.308.467	94.308.467	100%
CONSTRUCCION CENTRAL SEGURIDAD CIUDADANA	1-B-2023-337	COLBÚN	CONSTRUCCION CENTRAL SEGURIDAD CIUDADANA	GUIA OPERATIVA	COLBÚN	94.308.467	RESOLUCION	OBRA	-	94.308.467	94.308.467	100%

CONSTRUCCIÓN ACCESO PRINCIPAL ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PENCAHUE	1-B-2023-338	PENCAHUE	CONSTRUCCIÓN ACCESO PRINCIPAL ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PENCAHUE	GUIA OPERATIVA	PENCAHUE	44.308.466	RESOLUCION	OBRA	-	44.308.466	44.308.466	100%
REPOSICIÓN PLAZA EL MINERO, COMUNA DE MAULE	1-B-2023-342	MAULE	REPOSICIÓN PLAZA EL MINERO, COMUNA DE MAULE	GUIA OPERATIVA	MAULE	113.058.466	RESOLUCION	OBRA	-	113.058.466	113.058.466	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA DON SEBASTIAN II, COMUNA DE RAUCO	1-B-2023-350	RAUCO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA DON SEBASTIAN II, COMUNA DE RAUCO	GUIA OPERATIVA	RAUCO	94.294.199	RESOLUCION	OBRA	-	94.294.199	94.294.199	100%
REPOSICION DE VEREDAS SECTOR PEÑUELAS Y SECTOR SAN CARLOS DE ARQUEN, COMUNA DE YERBAS BUENAS	1-B-2023-364	YERBAS BUENAS	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR PEÑUELAS Y SECTOR SAN CARLOS DE ARQUEN, COMUNA DE YERBAS BUENAS	GUIA OPERATIVA	YERBAS BUENAS	113.058.466	RESOLUCION	OBRA	-	113.058.466	113.058.466	100%
MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA Y PLAZA POBLACION DON ALVARO, TENO	1-B-2023-365	TENO	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA Y PLAZA POBLACION DON ALVARO, TENO	GUIA OPERATIVA	TENO	94.303.825	RESOLUCION	OBRA	-	94.303.825	94.303.825	100%
MEJORAMIENTO PLAZA ALTO DEL PUERTO COMUNA DE VICHUQUÉN	1-B-2023-371	VICHUQUÉN	MEJORAMIENTO PLAZA ALTO DEL PUERTO COMUNA DE VICHUQUEN	GUIA OPERATIVA	VICHUQUÉN	44.308.467	RESOLUCION	OBRA	-	44.308.467	44.308.467	100%
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO CENTRO CULTURAL PABLO DE ROKHA, COMUNA DE LICANTÉN	1-B-2023-372	LICANTÉN	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO CENTRO CULTURAL PABLO DE ROKHA, COMUNA DE LICANTÉN	GUIA OPERATIVA	LICANTÉN	94.301.467	RESOLUCION	OBRA	-	94.301.467	94.301.467	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EL DORADO COMUNA DE RAUCO	1-C-2023-1623	RAUCO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EL DORADO COMUNA DE RAUCO	GUIA OPERATIVA	RAUCO	153.782.422	RESOLUCION	OBRA	-	153.782.422	153.782.422	100%
[CATASTROFE] - HABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CAUSES DE ESTEROS DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE CUREPTO	1-C-2023-2915	CUREPTO	[CATASTROFE] - HABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CAUSES DE ESTEROS DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	50.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	50.000.000	50.000.000	100%
[CATÁSTROFE] HABILITACIÓN CANALES Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS SECTOR URBANO, COMUNA DE YERBAS BUENAS	1-C-2023-2969	YERBAS BUENAS	[CATÁSTROFE] HABILITACIÓN CANALES Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS SECTOR URBANO, COMUNA DE YERBAS BUENAS	GUIA OPERATIVA	YERBAS BUENAS	30.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	30.000.000	30.000.000	100%
REPOSICIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS Y HABILITACIÓN DE ZONA DE EJERCICIOS SECTOR ALAMEDA, COMUNA DE TALCA	1-C-2023-3088	TALCA	REPOSICIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS Y HABILITACIÓN DE ZONA DE EJERCICIOS SECTOR ALAMEDA, COMUNA DE TALCA	GUIA OPERATIVA	TALCA	154.283.229	RESOLUCION	OBRA	-	154.283.229	154.283.229	100%
REPOSICIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PEATONALES BANDEJON CENTRAL POBLACIÓN LAS AMÉRICAS, COMUNA DE TALCA	1-C-2023-3089	TALCA	REPOSICIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PEATONALES BANDEJON CENTRAL POBLACIÓN LAS AMÉRICAS, COMUNA DE TALCA	GUIA OPERATIVA	TALCA	104.410.025	RESOLUCION	OBRA	-	104.410.025	104.410.025	100%
MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CENTRO TALCA Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PLAZA CIENFUEGOS, COMUNA DE TALCA	1-C-2023-3091	TALCA	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CENTRO TALCA Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PLAZA CIENFUEGOS, COMUNA DE TALCA	GUIA OPERATIVA	TALCA	93.998.828	RESOLUCION	OBRA	-	93.998.828	93.998.828	100%
REPOSICIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS POBLACIÓN JOSÉ MIGUEL CARRERA, COMUNA DE TALCA	1-C-2023-3092	TALCA	REPOSICIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS POBLACIÓN JOSÉ MIGUEL CARRERA, COMUNA DE TALCA	GUIA OPERATIVA	TALCA	146.515.016	RESOLUCION	OBRA	-	146.515.016	146.515.016	100%
CONSTRUCCION SEMAFORIZACION SECTOR ESCUELA ANTIHUALA, COMUNA LOS ALAMOS	1-C-2021-1919	LOS ÁLAMOS	CONSTRUCCION SEMAFORIZACION SECTOR ESCUELA ANTIHUALA, COMUNA LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ÁLAMOS	52.346.999	RESOLUCION	OBRA	40.267.202	9.622.025	49.889.227	95%
CONSTRUCCIÓN SEMÁFORO INTERSECCIÓN SALVO - VILLA ALEGRE - MANERA	1-C-2022-155 [CHA]	MULCHÉN	CONSTRUCCIÓN SEMÁFORO INTERSECCIÓN SALVO - VILLA ALEGRE - MANERA	GUIA OPERATIVA	MULCHÉN	75.316.907	RESOLUCION	OBRA	62.006.955	13.309.952	75.316.907	100%
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE TUCAPEL	1-C-2022-2179	TUCAPEL	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	112.271.114	RESOLUCION	OBRA	-	112.271.114	112.271.114	100%

SPD INSTALACIÓN ALUMBRADO EN SECTOR TALERMO COMUNA DE FLORIDA	1-SPD-2022-405	FLORIDA	SPD INSTALACIÓN ALUMBRADO EN SECTOR TALERMO COMUNA DE FLORIDA	GUIA OPERATIVA	FLORIDA	69.997.859	RESOLUCION	OBRA	-	69.997.859	69.997.859	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOS TRONCOS, COMUNA DE ARAUCO	1-C-2022-2492	ARAUCO	[SATE] CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOS TRONCOS, COMUNA DE ARAUCO	GUIA OPERATIVA	ARAUCO	88.548.836	RESOLUCION	OBRA	-	88.548.836	88.548.836	100%
[SATE] - CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR PEHUÉN, LEBU	1-C-2023-94	LEBU	[SATE] - CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR PEHUÉN, LEBU	GUIA OPERATIVA	LEBU	154.282.737	RESOLUCION	OBRA	-	154.282.737	154.282.737	100%
CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD LOCALIDADES DE TRUPAN Y POLCURA, COMUNA DE TUCAPEL	1-C-2023-534	TUCAPEL	CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD LOCALIDADES DE TRUPAN Y POLCURA, COMUNA DE TUCAPEL	GUIA OPERATIVA	TUCAPEL	37.936.210	RESOLUCION	OBRA	-	37.936.210	37.936.210	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE VOLEIBOL CORONEL	1-C-2023-569	CORONEL	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE VOLEIBOL CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	153.877.897	RESOLUCION	OBRA	-	153.877.897	153.877.897	100%
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN	1-C-2023-778	CONCEPCIÓN	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN	GUIA OPERATIVA	CONCEPCIÓN	109.054.669	RESOLUCION	OBRA	-	109.054.669	109.054.669	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS AROMOS, CORONEL	1-C-2023-782	CORONEL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS AROMOS, CORONEL	GUIA OPERATIVA	CORONEL	149.976.161	RESOLUCION	OBRA	-	149.976.161	149.976.161	100%
MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES LOS NARANJOS 2, CONCEPCIÓN	1-C-2023-992	CONCEPCIÓN	MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES LOS NARANJOS 2, CONCEPCIÓN	GUIA OPERATIVA	CONCEPCIÓN	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE PILOTO PARDO, COMUNA DE TOME	1-C-2023-1394	TOMÉ	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE PILOTO PARDO, COMUNA DE TOME	GUIA OPERATIVA	TOMÉ	69.000.056	RESOLUCION	OBRA	-	69.000.056	69.000.056	100%
REPOSICION VEREDAS CALLE BULNES, ENTRE BLANCO ENCALADA Y RENE OLIVARES LOS ANGELES	1-C-2023-1587	LOS ANGELES	REPOSICION VEREDAS CALLE BULNES, ENTRE BLANCO ENCALADA Y RENE OLIVARES LOS ANGELES	GUIA OPERATIVA	LOS ANGELES	76.440.785	RESOLUCION	OBRA	-	76.440.785	76.440.785	100%
MEJORAMIENTO AREAS VERDES AV. BERNARDO O'HIGGINS ALTURA SERVICENTRO COPEC	1-C-2023-2950	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO AREAS VERDES AV. BERNARDO O'HIGGINS ALTURA SERVICENTRO COPEC	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	94.880.266	RESOLUCION	OBRA	-	94.880.266	94.880.266	100%
MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, MIRAFLORES 1	1-C-2023-3037	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, MIRAFLORES 1	GUIA OPERATIVA	CURANILAHUE	121.093.356	RESOLUCION	OBRA	-	121.093.356	121.093.356	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE TRIHUECO, LOS ALAMOS	1-C-2023-3174	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE TRIHUECO, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ALAMOS	117.185.532	RESOLUCION	OBRA	-	117.185.532	117.185.532	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE CAUPOLICAN, LOS ALAMOS	1-C-2023-3175	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE CAUPOLICAN, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ALAMOS	100.177.031	RESOLUCION	OBRA	-	100.177.031	100.177.031	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE MATADERO SECTOR NORTE, LOS ALAMOS	1-C-2023-3176	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO PLATABANDA ACERA CALLE MATADERO SECTOR NORTE, LOS ALAMOS	GUIA OPERATIVA	LOS ALAMOS	112.871.054	RESOLUCION	OBRA	-	112.871.054	112.871.054	100%
RECAMBIO DE LUMINARIAS A LED POBLACIÓN EL FORTIN, COMUNA DE PURÉN	1-C-2021-816	PURÉN	RECAMBIO DE LUMINARIAS A LED POBLACIÓN EL FORTIN, COMUNA DE PURÉN	GUIA OPERATIVA	PURÉN	83.293.961	RESOLUCION	OBRA	-	83.293.961	83.293.961	100%
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE CASA DE MÁQUINAS, TEMUCO.	1-C-2022-959	TEMUCO	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE CASA DE MÁQUINAS, TEMUCO.	GUIA OPERATIVA	TEMUCO	95.975.681	RESOLUCION	OBRA	-	95.975.681	95.975.681	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR RALICO, COMUNA DE SAAVEDRA	1-C-2022-1721	SAAVEDRA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR RALICO, COMUNA DE SAAVEDRA	GUIA OPERATIVA	SAAVEDRA	88.092.599	RESOLUCION	OBRA	-	88.092.599	88.092.599	100%
REPOSICIÓN GARITAS CAMINERAS RUTA FREIRE Y PEDREGOSO, COMUNA DE VILLARRICA	1-C-2022-2376	VILLARRICA	REPOSICIÓN GARITAS CAMINERAS RUTA FREIRE Y PEDREGOSO, COMUNA DE VILLARRICA	GUIA OPERATIVA	VILLARRICA	149.068.408	RESOLUCION	OBRA	-	149.068.408	149.068.408	100%
REPOSICIÓN GARITAS CAMINERAS RUTA PUCCON, CURILELFU Y LICAN RAY, COMUNA DE VILLARRICA	1-C-2022-2378	VILLARRICA	REPOSICIÓN GARITAS CAMINERAS RUTA PUCCON, CURILELFU Y LICAN RAY, COMUNA DE VILLARRICA	GUIA OPERATIVA	VILLARRICA	150.925.089	RESOLUCION	OBRA	-	150.925.089	150.925.089	100%
REPOSICION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO JUVENIL OBRERO, COMUNA DE SAAVEDRA	1-C-2022-2519	SAAVEDRA	REPOSICION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO JUVENIL OBRERO, COMUNA DE SAAVEDRA	GUIA OPERATIVA	SAAVEDRA	73.304.329	RESOLUCION	OBRA	-	73.304.329	73.304.329	100%

REPOSICIÓN PAVIMENTO CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE GORBEA	1-C-2022-2562	GORBEA	REPOSICIÓN PAVIMENTO CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE GORBEA	GUIA OPERATIVA	GORBEA	154.362.515	RESOLUCION	OBRA	-	154.362.515	154.362.515	100%
MEJORAMIENTO CASETA Y REPOSICIÓN GENERADOR ILUMINACIÓN ESTADIO SANTA GUADALUPE LAUTARO	1-C-2022-2619	LAUTARO	MEJORAMIENTO CASETA Y REPOSICIÓN GENERADOR ILUMINACIÓN ESTADIO SANTA GUADALUPE LAUTARO	GUIA OPERATIVA	LAUTARO	41.000.916	RESOLUCION	OBRA	-	41.000.916	41.000.916	100%
CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS CALLE JJ LATORRE ESQUINA 18 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE SAAVEDRA	1-C-2022-2636	SAAVEDRA	CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS CALLE JJ LATORRE ESQUINA 18 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE SAAVEDRA	GUIA OPERATIVA	SAAVEDRA	84.623.522	RESOLUCION	OBRA	-	84.623.522	84.623.522	100%
[SATE] REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES RURALES SECTOR ACCESO SUR DE GALVARINO	1-C-2023-27	GALVARINO	[SATE] REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES RURALES SECTOR ACCESO SUR DE GALVARINO	GUIA OPERATIVA	GALVARINO	154.421.540	RESOLUCION	OBRA	-	154.421.540	154.421.540	100%
[SATE] BACHEO DE CALZADAS, AREA URBANA, ANGOL.	1-C-2023-129	ANGOL	[SATE] BACHEO DE CALZADAS, AREA URBANA, ANGOL.	GUIA OPERATIVA	ANGOL	67.731.558	RESOLUCION	OBRA	-	67.731.558	67.731.558	100%
[SATE] CONSTRUCCION GALPON MUNICIPAL AV. INDUSTRIA 278, COMUNA DE RENAICO	1-C-2023-154	RENAICO	[SATE] CONSTRUCCION GALPON MUNICIPAL AV. INDUSTRIA 278, COMUNA DE RENAICO	GUIA OPERATIVA	RENAICO	102.898.026	RESOLUCION	OBRA	-	102.898.026	102.898.026	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN TOTEMS DE ACCESO Y LETRAS VOLUMETRICAS COMUNA DE CUNCO	1-C-2023-177	CUNCO	[SATE] CONSTRUCCIÓN TOTEMS DE ACCESO Y LETRAS VOLUMETRICAS COMUNA DE CUNCO	GUIA OPERATIVA	CUNCO	154.400.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.400.000	154.400.000	100%
[SATE] CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PASTO SINTÉTICO Y MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE VILLA SAN VALENTIN, LONCOCHE	1-C-2023-1019	LONCOCHE	[SATE] CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PASTO SINTÉTICO Y MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE VILLA SAN VALENTIN, LONCOCHE	GUIA OPERATIVA	LONCOCHE	154.400.000	RESOLUCION	OBRA	-	154.400.000	154.400.000	100%
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS Y REPOSICION OFICINA DE TURISMO, PLAZA DE ARMAS COMUNA DE TRAIQUÉN.	1-C-2023-1619	TRAIQUÉN	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS Y REPOSICION OFICINA DE TURISMO, PLAZA DE ARMAS COMUNA DE TRAIQUÉN.	GUIA OPERATIVA	TRAIQUÉN	108.443.118	RESOLUCION	OBRA	-	108.443.118	108.443.118	100%
REPOSICIÓN VEREDAS, CALLE GENERAL LAGOS, ENTRE AVENIDA BRASIL Y CHUMAY, COMUNA DE TRAIQUÉN.	1-C-2023-1879	TRAIQUÉN	REPOSICIÓN VEREDAS, CALLE GENERAL LAGOS, ENTRE AVENIDA BRASIL Y CHUMAY, COMUNA DE TRAIQUÉN.	GUIA OPERATIVA	TRAIQUÉN	149.501.086	RESOLUCION	OBRA	-	149.501.086	149.501.086	100%
REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES "URBANOS" EN DIVERSOS SECTORES DE PITRUFQUÉN	1-B-2023-552	PITRUFQUÉN	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES "URBANOS" EN DIVERSOS SECTORES DE PITRUFQUÉN	GUIA OPERATIVA	PITRUFQUÉN	88.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	88.100.000	88.100.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZOLETA POBLACIÓN PABLO NERUDA	1-B-2023-677	CURACAUTÍN	MEJORAMIENTO PLAZOLETA POBLACIÓN PABLO NERUDA	GUIA OPERATIVA	CURACAUTÍN	88.100.000	RESOLUCION	OBRA	-	88.100.000	88.100.000	100%
MEJORAMIENTO PLAZA LOS SAUCES	1-C-2021-1804	OSORNO	MEJORAMIENTO PLAZA LOS SAUCES	GUIA OPERATIVA	OSORNO	99.075.756	RESOLUCION	OBRA	-	99.075.756	99.075.756	100%
CONSTRUCCIÓN PLAZA ROTONDA PARQUE UNIVERSITARIO	1-C-2021-1969	OSORNO	CONSTRUCCIÓN PLAZA ROTONDA PARQUE UNIVERSITARIO	GUIA OPERATIVA	OSORNO	87.740.949	RESOLUCION	OBRA	67.510.025	9.753.566	77.263.591	88%
CONSTRUCCIÓN LOSA LAVADO DIRMAO	1-C-2022-402	OSORNO	CONSTRUCCIÓN LOSA LAVADO DIRMAO	GUIA OPERATIVA	OSORNO	67.327.190	RESOLUCION	OBRA	-	67.327.190	67.327.190	100%
SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN CALLE LOS DEPORTISTAS CON CARMELA PUERTO MONTT	1-C-2022-1158	PUERTO MONTT	SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN CALLE LOS DEPORTISTAS CON CARMELA PUERTO MONTT	GUIA OPERATIVA	PUERTO MONTT	98.163.841	RESOLUCION	OBRA	-	98.163.841	98.163.841	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL SECTOR TERAQ, COMUNA DE CHONCHI	1-C-2023-706	CHONCHI	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL SECTOR TERAQ, COMUNA DE CHONCHI	GUIA OPERATIVA	CHONCHI	153.999.657	RESOLUCION	OBRA	-	153.999.657	153.999.657	100%
(SATE) MEJORAMIENTO CUESTA CAMINO ACCESO SECTOR YELQUI - COMUNA DE PUQUELDÓN	1-C-2023-1153	PUQUELDÓN	(SATE) MEJORAMIENTO CUESTA CAMINO ACCESO SECTOR YELQUI - COMUNA DE PUQUELDÓN	GUIA OPERATIVA	PUQUELDÓN	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
MEJORAMIENTO AREA VERDE MARTINEZ DE ROSAS, COMUNA DE PURRANQUE	1-C-2023-1424	PURRANQUE	MEJORAMIENTO AREA VERDE MARTINEZ DE ROSAS, COMUNA DE PURRANQUE	GUIA OPERATIVA	PURRANQUE	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR, PUERTO VARAS	1-B-2023-358	PUERTO VARAS	MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR, PUERTO VARAS	GUIA OPERATIVA	PUERTO VARAS	75.492.500	RESOLUCION	OBRA	-	75.492.500	75.492.500	100%

SATE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUINCHAO	1-C-2023-1651	QUINCHAO	SATE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUINCHAO	GUIA OPERATIVA	QUINCHAO	113.539.417	RESOLUCION	OBRA	-	113.539.417	113.539.417	100%
MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO SARGENTO ALDEA PALQUI, CURACO DE VELEZ	1-C-2023-1813	CURACO DE VÉLEZ	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO SARGENTO ALDEA PALQUI, CURACO DE VELEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VÉLEZ	154.051.205	RESOLUCION	OBRA	-	154.051.205	154.051.205	100%
REPOSICION DE MULTICANCHA CALLE PABLO NERUDA POBLACION LOS POETAS I., COMUNA DE CALBUCO	1-B-2023-631	CALBUCO	REPOSICION DE MULTICANCHA CALLE PABLO NERUDA POBLACION LOS POETAS I., COMUNA DE CALBUCO	GUIA OPERATIVA	CALBUCO	90.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	90.000.000	90.000.000	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, PUERTO VARAS	1-C-2023-3306	PUERTO VARAS	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, PUERTO VARAS	GUIA OPERATIVA	PUERTO VARAS	154.420.573	RESOLUCION	OBRA	-	154.420.573	154.420.573	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE AG EL BOSQUE DE VILLA CERRO CASTILLO	1-C-2021-1628	RÍO IBÁÑEZ	CONSTRUCCIÓN SEDE AG EL BOSQUE DE VILLA CERRO CASTILLO	GUIA OPERATIVA	RÍO IBÁÑEZ	122.900.000	RESOLUCION	OBRA	-	122.900.000	122.900.000	100%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CERRO LAS BANDERAS, CHILE CHICO	1-B-2023-466	CHILE CHICO	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CERRO LAS BANDERAS, CHILE CHICO	GUIA OPERATIVA	CHILE CHICO	66.625.888	RESOLUCION	OBRA	-	66.625.888	66.625.888	100%
[SATE] CONSTRUCCION DE CENTRO RECREACIONAL EN PAMPA GUANACO	1-C-2023-934	TIMAUKEL	[SATE] CONSTRUCCION DE CENTRO RECREACIONAL EN PAMPA GUANACO	GUIA OPERATIVA	TIMAUKEL	150.370.677	RESOLUCION	OBRA	-	150.370.677	150.370.677	100%
MEJORAMIENTO MIRADOR YELCHO, PUERTO WILLIAMS	1-B-2023-592	CABO DE HORNOS	MEJORAMIENTO MIRADOR YELCHO, PUERTO WILLIAMS	GUIA OPERATIVA	CABO DE HORNOS	95.174.998	RESOLUCION	OBRA	-	95.174.998	95.174.998	100%
MEJORAMIENTO MIRADOR BEAGLE, PUERTO WILLIAMS	1-B-2023-593	CABO DE HORNOS	MEJORAMIENTO MIRADOR BEAGLE, PUERTO WILLIAMS	GUIA OPERATIVA	CABO DE HORNOS	149.707.831	RESOLUCION	OBRA	-	149.707.831	149.707.831	100%
MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTA CH 257-CH259, COMUNA DE PRIMAVERA	1-B-2023-616	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTA CH 257-CH259, COMUNA DE PRIMAVERA	GUIA OPERATIVA	PRIMAVERA	63.600.000	RESOLUCION	OBRA	-	63.600.000	63.600.000	100%
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA MUNICIPAL, COMUNA DE SAN GREGORIO.	1-B-2023-623	SAN GREGORIO	CONSTRUCCIÓN VIVIENDA MUNICIPAL, COMUNA DE SAN GREGORIO.	GUIA OPERATIVA	SAN GREGORIO	112.678.839	RESOLUCION	OBRA	-	112.678.839	112.678.839	100%
MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES SAN ALBERTO, SANTA ADRIANA Y SAN FRANCISCO, CURACAVÍ	1-C-2021-694 [FET]	CURACAVÍ	MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES SAN ALBERTO, SANTA ADRIANA Y SAN FRANCISCO, CURACAVÍ	GUIA OPERATIVA	CURACAVÍ	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	14.484.058	74.484.057	99%
REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS N°5-B	1-C-2022-675	LO PRADO	REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS N°5-B	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	102.204.005	RESOLUCION	OBRA	-	102.204.005	102.204.005	100%
MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN DE TOLDOS EN DIVERSAS PLAZAS DE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN	1-C-2022-1178	SAN JOAQUÍN	MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN DE TOLDOS EN DIVERSAS PLAZAS DE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN	GUIA OPERATIVA	SAN JOAQUÍN	153.696.959	RESOLUCION	OBRA	-	153.696.959	153.696.959	100%
REPOSICION DE CALZADA PASAJE NOVELISTA JANUARIO ESPINOZA, COMUNA DE COLINA	1-C-2022-2270	COLINA	REPOSICION DE CALZADA PASAJE NOVELISTA JANUARIO ESPINOZA, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	75.693.429	RESOLUCION	OBRA	-	75.693.429	75.693.429	100%
SPD HABILITACIÓN Y REPOSICIÓN PUNTOS DE CÁMARAS EJE ALAMEDA Y SECTOR SAN BORJA	1-SPD-2022-663	SANTIAGO	SPD HABILITACIÓN Y REPOSICIÓN PUNTOS DE CÁMARAS EJE ALAMEDA Y SECTOR SAN BORJA	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	-	74.999.999	74.999.999	100%
MEJORAMIENTO DE PLAZA LOS CIRUELOS, COMUNA DE TALAGANTE.	1-C-2022-2680	TALAGANTE	MEJORAMIENTO DE PLAZA LOS CIRUELOS, COMUNA DE TALAGANTE.	GUIA OPERATIVA	TALAGANTE	154.420.945	RESOLUCION	OBRA	-	154.420.945	154.420.945	100%
REPOSICIÓN DE CALZADA Y VEREDAS PASAJE EL DORADO	1-C-2022-2780	PEÑALOLÉN	REPOSICIÓN DE CALZADA Y VEREDAS PASAJE EL DORADO	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	87.476.779	RESOLUCION	OBRA	-	87.476.779	87.476.779	100%
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO VILLORRIO PATRICIO GANA, COMUNA DE PIRQUE	1-B-2023-80	PIRQUE	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO VILLORRIO PATRICIO GANA, COMUNA DE PIRQUE	GUIA OPERATIVA	PIRQUE	91.802.547	RESOLUCION	OBRA	-	91.802.547	91.802.547	100%
MEJORAMIENTO PLAZA LOS QUELTHEHUES	1-B-2023-87	LA PINTANA	MEJORAMIENTO PLAZA LOS QUELTHEHUES	GUIA OPERATIVA	LA PINTANA	110.310.416	RESOLUCION	OBRA	-	110.310.416	110.310.416	100%
MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS EN PLAZA BOMBERO NUÑEZ	1-B-2023-114	MELIPILLA	MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS EN PLAZA BOMBERO NUÑEZ	GUIA OPERATIVA	MELIPILLA	133.232.891	RESOLUCION	OBRA	-	133.232.891	133.232.891	100%

REPOSICIÓN VEREDAS CUADRANTE: PORTUGAL – CURICO – VICUÑA MACKENNA – ALAMEDA (EDIFICACIÓN SUR) COMUNA DE SANTIAGO	1-B-2023-122	SANTIAGO	REPOSICIÓN VEREDAS CUADRANTE: PORTUGAL – CURICO – VICUÑA MACKENNA – ALAMEDA (EDIFICACIÓN SUR) COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	153.078.361	RESOLUCION	OBRA	-	153.078.361	153.078.361	100%
MEJORAMIENTO PLAZA BUENAVENTURA 01	1-B-2023-146	MACUL	MEJORAMIENTO PLAZA BUENAVENTURA 01	GUIA OPERATIVA	MACUL	54.206.448	RESOLUCION	OBRA	-	54.206.448	54.206.448	100%
MEJORAMIENTO PLAZA BUENAVENTURA 02	1-B-2023-154	MACUL	MEJORAMIENTO PLAZA BUENAVENTURA 02	GUIA OPERATIVA	MACUL	78.985.513	RESOLUCION	OBRA	-	78.985.513	78.985.513	100%
CONSTRUCCION BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL, CURACAVI	1-B-2023-158	CURACAVÍ	CONSTRUCCION BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL, CURACAVI	GUIA OPERATIVA	CURACAVÍ	125.703.574	RESOLUCION	OBRA	-	125.703.574	125.703.574	100%
MEJORAMIENTO DE CANILES SAN EUGENIO Y PARQUE BUSTAMANTE COMUNA DE ÑUÑO A	1-B-2023-175	ÑUÑO A	MEJORAMIENTO DE CANILES SAN EUGENIO Y PARQUE BUSTAMANTE COMUNA DE ÑUÑO A	GUIA OPERATIVA	ÑUÑO A	113.053.350	RESOLUCION	OBRA	-	113.053.350	113.053.350	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE SAN RAMÓN	1-B-2023-195	SAN RAMÓN	REPOSICIÓN LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE SAN RAMÓN	GUIA OPERATIVA	SAN RAMÓN	74.993.361	RESOLUCION	OBRA	-	74.993.361	74.993.361	100%
MEJORAMIENTO PLAZA EL PRINCIPAL, COMUNA DE PIRQUE	1-B-2023-196	PIRQUE	MEJORAMIENTO PLAZA EL PRINCIPAL, COMUNA DE PIRQUE	GUIA OPERATIVA	PIRQUE	132.732.346	RESOLUCION	OBRA	-	132.732.346	132.732.346	100%
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS CALLE ALMIRANTE LATORRE	1-B-2023-198	SAN RAMÓN	INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS CALLE ALMIRANTE LATORRE	GUIA OPERATIVA	SAN RAMÓN	15.856.308	RESOLUCION	OBRA	-	15.856.308	15.856.308	100%
REPOSICION DE ACERAS, VILLA LOS CIPRESES	1-B-2023-205	EL MONTE	REPOSICION DE ACERAS, VILLA LOS CIPRESES	GUIA OPERATIVA	EL MONTE	141.429.372	RESOLUCION	OBRA	-	141.429.372	141.429.372	100%
CONSTRUCCIÓN ESPACIO CANINO TRASANDINO DE LOS ANDES, QUILICURA	1-B-2023-217	QUILICURA	CONSTRUCCIÓN ESPACIO CANINO TRASANDINO DE LOS ANDES, QUILICURA	GUIA OPERATIVA	QUILICURA	154.422.499	RESOLUCION	OBRA	-	154.422.499	154.422.499	100%
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA MULTIDEPORTIVA PARQUE WILSON HENRIQUEZ, QUILICURA	1-B-2023-218	QUILICURA	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA MULTIDEPORTIVA PARQUE WILSON HENRIQUEZ, QUILICURA	GUIA OPERATIVA	QUILICURA	105.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	105.000.000	105.000.000	100%
MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PLAZA CUPRITO	1-B-2023-221	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PLAZA CUPRITO	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	61.048.934	RESOLUCION	OBRA	-	61.048.934	61.048.934	100%
MEJORAMIENTO PLATABANDA LOS AVIADORES , EL BOSQUE	1-B-2023-222	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO PLATABANDA LOS AVIADORES , EL BOSQUE	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	153.860.238	RESOLUCION	OBRA	-	153.860.238	153.860.238	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE PÁDEL, ESTADIO LO BLANCO	1-B-2023-223	EL BOSQUE	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE PÁDEL, ESTADIO LO BLANCO	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	152.113.753	RESOLUCION	OBRA	-	152.113.753	152.113.753	100%
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA SANTA ADRIANA COMUNA CALERA DE TANGO	1-B-2023-229	CALERA DE TANGO	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA SANTA ADRIANA COMUNA CALERA DE TANGO	GUIA OPERATIVA	CALERA DE TANGO	125.391.953	RESOLUCION	OBRA	-	125.391.953	125.391.953	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS DALIAS COMUNA LA GRANJA	1-B-2023-288	LA GRANJA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS DALIAS COMUNA LA GRANJA	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	153.244.431	RESOLUCION	OBRA	-	153.244.431	153.244.431	100%
MEJORAMIENTO PLAZA VIOLETA PARRA COMUNA LA GRANJA	1-B-2023-289	LA GRANJA	MEJORAMIENTO PLAZA VIOLETA PARRA COMUNA LA GRANJA	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	104.287.920	RESOLUCION	OBRA	-	104.287.920	104.287.920	100%
MEJORAMIENTO CALISTENIA LINARES - LIRQUEN COMUNA LA GRANJA	1-B-2023-298	LA GRANJA	MEJORAMIENTO CALISTENIA LINARES - LIRQUEN COMUNA LA GRANJA	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	75.065.333	RESOLUCION	OBRA	-	75.065.333	75.065.333	100%
REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE LIRAY, COMUNA DE COLINA	1-C-2023-1437	COLINA	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE LIRAY, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	115.449.537	RESOLUCION	OBRA	-	115.449.537	115.449.537	100%
REPOSICIÓN DE CALZADA CALLE EL TRANQUE, COMUNA DE COLINA	1-C-2023-1464	COLINA	REPOSICIÓN DE CALZADA CALLE EL TRANQUE, COMUNA DE COLINA	GUIA OPERATIVA	COLINA	101.168.122	RESOLUCION	OBRA	-	101.168.122	101.168.122	100%
CSV, MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE SECTOR VILLA JOHN KENNEDY	1-C-2023-1982	EL BOSQUE	CSV, MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE SECTOR VILLA JOHN KENNEDY	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	74.925.041	RESOLUCION	OBRA	-	74.925.041	74.925.041	100%
MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA, SECTOR VALLE NORTE 4	1-B-2023-582	LAMPA	MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA, SECTOR VALLE NORTE 4	GUIA OPERATIVA	LAMPA	59.361.603	RESOLUCION	OBRA	-	59.361.603	59.361.603	100%

CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA VILLA ITALIA VENECIA, EL BOSQUE	1-C-2023-2148	EL BOSQUE	CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA VILLA ITALIA VENECIA, EL BOSQUE	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	154.113.615	RESOLUCION	OBRA	-	154.113.615	154.113.615	100%
CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA VILLA CUPRITO, EL BOSQUE.	1-C-2023-2150	EL BOSQUE	CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA VILLA CUPRITO, EL BOSQUE.	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	88.537.785	RESOLUCION	OBRA	-	88.537.785	88.537.785	100%
CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA VILLA ANTUMALAL, COMUNA DE EL BOSQUE	1-C-2023-2239	EL BOSQUE	CSV MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA VILLA ANTUMALAL, COMUNA DE EL BOSQUE	GUIA OPERATIVA	EL BOSQUE	18.715.906	RESOLUCION	OBRA	-	18.715.906	18.715.906	100%
RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO SAN GREGORIO SUR PCSV	1-C-2023-2313	LA GRANJA	RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO SAN GREGORIO SUR PCSV	GUIA OPERATIVA	LA GRANJA	143.432.902	RESOLUCION	OBRA	-	143.432.902	143.432.902	100%
CSV MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA LAS TORRES III, PEÑALOLÉN	1-C-2023-2376	PEÑALOLÉN	CSV MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA LAS TORRES III, PEÑALOLÉN	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	140.198.443	RESOLUCION	OBRA	-	140.198.443	140.198.443	100%
CSV_MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MUTICANCHA AFLUENTE SUR	1-C-2023-2388	PEÑALOLÉN	CSV_MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MUTICANCHA AFLUENTE SUR	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	149.474.690	RESOLUCION	OBRA	-	149.474.690	149.474.690	100%
REPOSICION LUMINARIAS VILLA CIUDAD JARDIN - BARRIO LOS HEROES	1-C-2023-2478	MAIPÚ	REPOSICION LUMINARIAS VILLA CIUDAD JARDIN - BARRIO LOS HEROES	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	133.994.000	RESOLUCION	OBRA	-	133.994.000	133.994.000	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PIERRE DUBOIS	1-C-2023-2526	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PIERRE DUBOIS	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	142.062.149	RESOLUCION	OBRA	-	142.062.149	142.062.149	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EJE CÍVICO	1-C-2023-2529	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EJE CÍVICO	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	132.676.410	RESOLUCION	OBRA	-	132.676.410	132.676.410	100%
MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES CALETERA VESPUICIO	1-C-2023-2532	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES CALETERA VESPUICIO	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	72.431.518	RESOLUCION	OBRA	-	72.431.518	72.431.518	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO CONDOMINIO VALENZUELA LLANOS	1-C-2023-2535	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO CONDOMINIO VALENZUELA LLANOS	GUIA OPERATIVA	LO ESPEJO	152.829.922	RESOLUCION	OBRA	-	152.829.922	152.829.922	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA CIUDAD JARDIN 2, 3, 6, 7 Y CARLOS V, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2023-2571	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA CIUDAD JARDIN 2, 3, 6, 7 Y CARLOS V, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	153.724.200	RESOLUCION	OBRA	-	153.724.200	153.724.200	100%
REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA CIUDAD JARDIN 4, 8 Y 9, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2023-2572	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA CIUDAD JARDIN 4, 8 Y 9, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	125.628.300	RESOLUCION	OBRA	-	125.628.300	125.628.300	100%
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ACCESO NORTE, COMUNA SAN MIGUEL	1-C-2023-2578	SAN MIGUEL	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ACCESO NORTE, COMUNA SAN MIGUEL	GUIA OPERATIVA	SAN MIGUEL	137.740.315	RESOLUCION	OBRA	-	137.740.315	137.740.315	100%
CONSTRUCCION DE LA ILUMINACION PEATONAL LOPE DE ULLOA	1-C-2023-2582	QUINTA NORMAL	CONSTRUCCION DE LA ILUMINACION PEATONAL LOPE DE ULLOA	GUIA OPERATIVA	QUINTA NORMAL	102.318.509	RESOLUCION	OBRA	-	102.318.509	102.318.509	100%
MEJORAMIENTO CONDICIONES LUMÍNICAS EN LAS CALLES DE ACCESO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2023-2590	SANTIAGO	MEJORAMIENTO CONDICIONES LUMÍNICAS EN LAS CALLES DE ACCESO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	154.416.796	RESOLUCION	OBRA	-	154.416.796	154.416.796	100%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LUMÍNICAS EN LAS CALLES DE ACCESO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN Y EJE SANTA ISABEL, EN LA COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2023-2591	SANTIAGO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LUMÍNICAS EN LAS CALLES DE ACCESO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN Y EJE SANTA ISABEL, EN LA COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	142.732.346	RESOLUCION	OBRA	-	142.732.346	142.732.346	100%
MEJORAMIENTO CONDICIONES LUMÍNICAS AL INTERIOR DEL BARRIO REPÚBLICA EN LA COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2023-2592	SANTIAGO	MEJORAMIENTO CONDICIONES LUMÍNICAS AL INTERIOR DEL BARRIO REPÚBLICA EN LA COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	154.420.803	RESOLUCION	OBRA	-	154.420.803	154.420.803	100%
MEJORAMIENTO CONDICIONES LUMÍNICAS, CASAS RECUPERADAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA EN LA COMUNA DE SANTIAGO	1-C-2023-2593	SANTIAGO	MEJORAMIENTO CONDICIONES LUMÍNICAS, CASAS RECUPERADAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA EN LA COMUNA DE SANTIAGO	GUIA OPERATIVA	SANTIAGO	34.030.055	RESOLUCION	OBRA	-	34.030.055	34.030.055	100%

REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA PORTAL DEL VALLE, PORTAL DEL VALLE II Y BOSQUINOS 4, COMUNA DE MAIPÚ	1-C-2023-2609	MAIPÚ	REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA PORTAL DEL VALLE, PORTAL DEL VALLE II Y BOSQUINOS 4, COMUNA DE MAIPÚ	GUIA OPERATIVA	MAIPÚ	86.275.000	RESOLUCION	OBRA	-	86.275.000	86.275.000	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS Y CONSTRUCCIÓN DE SATÉLITES PARA CÁMARAS DE ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA SANITARIA NELTUME	1-C-2023-1925	PANGUIPULLI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS Y CONSTRUCCIÓN DE SATÉLITES PARA CÁMARAS DE ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA SANITARIA NELTUME	GUIA OPERATIVA	PANGUIPULLI	70.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	70.000.000	70.000.000	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR LA AGUADA, CORRAL	1-B-2023-718	CORRAL	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR LA AGUADA, CORRAL	GUIA OPERATIVA	CORRAL	98.554.693	RESOLUCION	OBRA	-	98.554.693	98.554.693	100%
MEJORAMIENTO DE PLAYA IGLESIA DE PIEDRA COMUNA COBQUECURA AÑO 2023	1-C-2023-625	COBQUECURA	MEJORAMIENTO DE PLAYA IGLESIA DE PIEDRA COMUNA COBQUECURA AÑO 2023	GUIA OPERATIVA	COBQUECURA	154.417.710	RESOLUCION	OBRA	-	154.417.710	154.417.710	100%
REPOSICION DIVERSAS ACERAS EN LA COMUNA DE COBQUECURA	1-C-2023-981	COBQUECURA	REPOSICION DIVERSAS ACERAS EN LA COMUNA DE COBQUECURA	GUIA OPERATIVA	COBQUECURA	149.568.358	RESOLUCION	OBRA	-	149.568.358	149.568.358	100%
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO, PLAZOLETA VILLA PADRE HURTADO, COMUNA DE PINTO	1-B-2023-322	PINTO	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO, PLAZOLETA VILLA PADRE HURTADO, COMUNA DE PINTO	GUIA OPERATIVA	PINTO	135.577.206	RESOLUCION	OBRA	-	135.577.206	135.577.206	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO VILLA LA ESPERANZA, COMUNA DE EL CARMEN	1-B-2023-415	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO VILLA LA ESPERANZA, COMUNA DE EL CARMEN	GUIA OPERATIVA	EL CARMEN	135.747.445	RESOLUCION	OBRA	-	135.747.445	135.747.445	100%
CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO CLUB DEPORTIVO COMERCIO, COMUNA BULNES	1-B-2023-614	BULNES	CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO CLUB DEPORTIVO COMERCIO, COMUNA BULNES	GUIA OPERATIVA	BULNES	135.000.000	RESOLUCION	OBRA	-	135.000.000	135.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN SSHH SEDE SOCIAL CAPILLA DE RAPILERMO Y SEDE SOCIAL HORNILLOS ALTO, COMUNA DE CUREPTO	1-C-2021-1170 [FET]	CUREPTO	CONSTRUCCIÓN SSHH SEDE SOCIAL CAPILLA DE RAPILERMO Y SEDE SOCIAL HORNILLOS ALTO, COMUNA DE CUREPTO	GUIA OPERATIVA	CUREPTO	74.996.961	RESOLUCION	OBRA	59.880.558	15.078.137	74.958.695	100%
CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE RINCÓN DE MELLADO Y SANTA ELENA	1-C-2021-1230	SAGRADA FAMILIA	CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE RINCÓN DE MELLADO Y SANTA ELENA	GUIA OPERATIVA	SAGRADA FAMILIA	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.923	11.431.157	71.431.080	95%
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA SIGLO XXI	1-C-2019-1290	PICHIDEGUA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA SIGLO XXI	GUIA OPERATIVA	PICHIDEGUA	74.965.717	RESOLUCION	OBRA	59.619.580	15.346.137	74.965.717	100%
REPOSICIÓN VEREDAS Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE CALLE VILLAGRAN, MULCHEN	1-C-2021-697	MULCHÉN	REPOSICIÓN VEREDAS Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE CALLE VILLAGRAN, MULCHEN	GUIA OPERATIVA	MULCHÉN	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	14.888.743	74.888.742	100%
MEJORAMIENTO BANDEJON AV. PRAT ENTRE SAAVEDRA Y MUÑOZ VARGAS, VICTORIA	1-C-2021-197	VICTORIA	MEJORAMIENTO BANDEJON AV. PRAT ENTRE SAAVEDRA Y MUÑOZ VARGAS, VICTORIA	GUIA OPERATIVA	VICTORIA	73.344.148	RESOLUCION	OBRA	54.979.041	18.357.878	73.336.919	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOMAS DE LOLOL, COMUNA DE LOLOL	1-C-2020-537 [FET]	LOLOL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOMAS DE LOLOL, COMUNA DE LOLOL	GUIA OPERATIVA	LOLOL	74.999.998	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	14.700.130	74.700.129	100%
CONSTRUCCION DE SEÑALETICAS DE TRÁNSITO Y DEMARCACION VIAL, CURACO DE VÉLEZ	1-C-2019-278 [FET]	CURACO DE VÉLEZ	CONSTRUCCION DE SEÑALETICAS DE TRÁNSITO Y DEMARCACION VIAL, CURACO DE VÉLEZ	GUIA OPERATIVA	CURACO DE VÉLEZ	74.999.536	RESOLUCION	OBRA	59.800.295	10.031.865	69.832.160	93%
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MULTICANCHA LIVERPOOL	1-C-2020-1546	PEÑALOLÉN	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MULTICANCHA LIVERPOOL	GUIA OPERATIVA	PEÑALOLÉN	74.407.321	RESOLUCION	OBRA	59.999.999	14.406.986	74.406.985	100%
MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MAULE 1, SAN CLEMENTE	1-C-2020-396 [FET]	SAN CLEMENTE	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MAULE 1, SAN CLEMENTE	GUIA OPERATIVA	SAN CLEMENTE	74.994.127	RESOLUCION	OBRA	59.999.413	11.828.873	71.828.286	96%
CONSTRUCCION SEDE VECINAL SECTOR BUENOS AIRES	1-C-2020-681 [FET]	PORTEZUELO	CONSTRUCCION SEDE VECINAL SECTOR BUENOS AIRES	GUIA OPERATIVA	PORTEZUELO	74.977.148	RESOLUCION	OBRA	59.558.297	15.418.851	74.977.148	100%

SPD RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS SKATE/BIKE POBLACION LOS ROBLES, COMUNA DE SANTA MARIA	1-C-2020-883	SANTA MARÍA	SPD RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS SKATE/BIKE POBLACION LOS ROBLES, COMUNA DE SANTA MARIA	GUIA OPERATIVA	SANTA MARÍA	64.625.106	RESOLUCION	OBRA	24.855.810	39.758.152	64.613.962	100%
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL DON SEBASTIAN, COMUNA DE TENO	1-C-2020-1105 [FET]	TENO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL DON SEBASTIAN, COMUNA DE TENO	GUIA OPERATIVA	TENO	74.999.999	RESOLUCION	OBRA	59.999.994	15.000.005	74.999.999	100%
SPD RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PASAJE KRISHNA VILLA CORONEL BUERAS	1-C-2020-776	LO PRADO	SPD RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PASAJE KRISHNA VILLA CORONEL BUERAS	GUIA OPERATIVA	LO PRADO	59.766.263	RESOLUCION	OBRA	41.836.384	17.919.351	59.755.735	100%
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, COMUNA DE LOS LAGOS	1-C-2020-439	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, COMUNA DE LOS LAGOS	GUIA OPERATIVA	LOS LAGOS	59.999.999	RESOLUCION	OBRA	41.999.999	15.909.646	57.909.645	97%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE STREET WORKOUT Y CALISTENIA BANDEJON CENTRAL CAMILO HENRIQUEZ CON GABRIELA ORIENTE	1-C-2018-998	PUENTE ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE STREET WORKOUT Y CALISTENIA BANDEJON CENTRAL CAMILO HENRIQUEZ CON GABRIELA ORIENTE	GUIA OPERATIVA	PUENTE ALTO	59.972.694	RESOLUCION	OBRA	17.991.808	41.528.660	59.520.468	99%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE DOLLINCO, TALCAHUANO	1-C-2018-833	TALCAHUANO	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE DOLLINCO, TALCAHUANO	GUIA OPERATIVA	TALCAHUANO	64.000.000	RESOLUCION	OBRA	14.899.516	48.557.186	63.456.702	99%
CONSTRUCCION HOSPEDAJE CASA PADRE DEMETRIO BRAVO , COMUNA DE MELIPILLA	1-C-2018-1472	MELIPILLA	CONSTRUCCION HOSPEDAJE CASA PADRE DEMETRIO BRAVO , COMUNA DE MELIPILLA	GUIA OPERATIVA	MELIPILLA	74.998.135	RESOLUCION	OBRA	11.999.702	60.764.067	72.763.769	97%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO CANCHA FUTBOLITO ISMAEL VALDES P.A.C	1-C-2016-1671	PEDRO AGUIRRE CERDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO CANCHA FUTBOLITO ISMAEL VALDES P.A.C	GUIA OPERATIVA	PEDRO AGUIRRE CERDA	58.750.918	RESOLUCION	OBRA	29.999.946	28.750.972	58.750.918	100%
						151.545.358.136			3.752.804.998	147.789.250.750	151.542.055.748	100%