



Año 2022
Programa 06
Glosa 01 Fondo de Equidad Interregional
Primer Semestre 2022

Requerimiento	Estos recursos se destinarán a:
---------------	---------------------------------

Periodicidad:	la Subsecretaría deberá informar trimestralmente a la Unidad Técnica de Apoyo Presupuestario de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y en la página web de la Subsecretaría de
---------------	--

Criterio	Región	Cartera de Proyectos	Distribución M\$	Ejecución M\$	% Ejecución	
Al menos un 50% de estos recursos deberá estar distribuido antes del 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los montos comprometidos en proyectos de arrastre. Parte de los recursos que reciban los gobiernos regionales podrá ser transferida a otros ministerios, de acuerdo a lo que solicite el Gobierno Regional, para lo que deberá contar con la conformidad del ministerio receptor de los recursos.	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO	21.832	949	4%	Primera Distribución solicitada por medio del Ord 4868 (30.12.2021). Decreto 160 (14.02.2022) - El monto ejecutado corresponde a reportabilidad entregada por el GORE hasta el mes de Mayo 2022
	LOS LAGOS	CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA - LAGO PALENA	120.000	79.000	66%	
	LOS LAGOS	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	230.000	676	0%	
	LOS LAGOS	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS	400.000	0	0%	
	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	1.200.000	1.200.000	100%	
	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	900.000	900.000	100%	
	LOS LAGOS	SANEAMIENTO TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD - PATAGONIA VERDE	25.556	0	0%	
	LOS LAGOS	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	100.000	0	0%	
		Subtotal	2.997.388	2.180.625	73%	Primera Distribución solicitada por medio del Ord 4868 (30.12.2021). Decreto 160 (14.02.2022) - - El monto ejecutado corresponde a reportabilidad entregada por el GORE hasta el mes de Abril 2022
	AYSÉN	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUERTO BERTRAND	500.000	0	0%	
	AYSÉN	MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA	5.647.212	0	0%	
	AYSÉN	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSÉN	440.319	177.842	40%	
	AYSÉN	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO PARQUE NACIONAL QUEULAT	100.000	0	0%	
	AYSÉN	CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO RESIDUOS PUERTO TRANQUILO	135.036	0	0%	
	AYSÉN	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA TAPERA, LAGO VERDE	208.056	0	0%	
	AYSÉN	CONSTRUCCION MIRADORES DE LA REGIÓN DE AYSÉN	100.000	0	0%	
	AYSÉN	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CERRO CASTILLO, RIO IBÁNEZ	400.000	0	0%	
	AYSÉN	CONSTRUCCION PILOTO CALEFACCIÓN DISTRITAL EN EL SECTOR ESCUELA AGRÍCOLA DE COYHAIQUE.	40.000	0	0%	
	AYSÉN	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FUNDACIONAL UNIVERSIDAD DE AYSÉN	160.916	0	0%	
	AYSÉN	SERVIU REGION DE AYSÉN - MEJORAMIENTO AL SUBSIDIO A LA VIVIENDA	1.602.326	0	0%	
	AYSÉN	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE - TRANSFERENCIA RECAMBIO ARTEFACTOS A LEÑA EN ZONA SATURADA COYHAIQUE (303563777-0)	906.910	0	0%	
		Subtotal	10.240.775	177.842	2%	Primera Distribución solicitada por medio del Ord 4868 (30.12.2021). Decreto 160 (14.02.2022) - El monto
	MAGALLANES	CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ (II ETAPA)	2.433.000	2.433.000	100%	
	MAGALLANES	HABILITACION CONS. ARCHIVO Y BIBLIOTECA REGIONAL PUNTA ARENAS	750.000	0	0%	
	MAGALLANES	CONST INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO P. WILLIAMS.	2.104.468	2.104.468	100%	
		Subtotal	5.287.468	4.537.468	86%	Primera Distribución solicitada por medio del Ord 4868 (30.12.2021). Decreto 160 (14.02.2022) - El monto ejecutado corresponde a reportabilidad entregada por el GORE hasta el mes de abril 2022
	ARICA Y PARINACOTA	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO COMUNA DE ARICA	108.610	0	0%	
	ARICA Y PARINACOTA	CONSTRUCCION MUSEO ANTROPOLOGICO SAN MIGUEL DE AZAPA, REG. A Y P.	4.191.995	0	0%	
	ARICA Y PARINACOTA	CONSTRUCCION CENTRO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE ARICA	315.000	0	0%	
	ARICA Y PARINACOTA	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA	307.715	205.056	67%	
	ARICA Y PARINACOTA	CONSTRUCCION PASEO BORDE RIO, LOCALIDAD DE CODPA, CAMARONES	312.974	0	0%	
	ARICA Y PARINACOTA	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO COMUNAL DE PUTRE, ETAPA I	1.500.000	0	0%	
	ARICA Y PARINACOTA	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BALNEARIO CHINCHORRO	151.187	0	0%	
	ARICA Y PARINACOTA	CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO MIRAMAR SUR II, ARICA	490.486	3.671	1%	
	ARICA Y PARINACOTA	MEJORAMIENTO PARQUE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, POBL.EDUARDO FREI,ARICA	457.105	246.028	54%	
	ARICA Y PARINACOTA	CONSERVACION CAMINO BASICO RUTAS PROVINCIA DE PARINACOTA	1.592.726	911.085	57%	
	ARICA Y PARINACOTA	MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO ETAPA 2 -SKATE PARK, ARICA	1.620.979	0	0%	
		Subtotal	11.048.777	1.365.840	12%	
		TOTAL	29.574.408			